

| DETALLE_P<br>ROYECTO | DETALLE_PR<br>OYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYE<br>CTO  | DETALLE_PROYECTO          | DETALLE_PROYECTO  | DETALLE_PROY<br>ECTO  | DETALLE_PROY<br>ECTO       | DETALLE_PROYE<br>CTO    | DETALLE_PROYECTO             | DETALLE_PROYECTO           | DETALLE_PROYECTO                                | DETALLE_PROY<br>ECTO     | DETALLE_PRO<br>YECTO | DETALLE_PROYECTO                        | DETALLE_PRO<br>YECTO |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------|
| CICLO                | TRIMESTRE            | FOLIO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_<br>APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ID_ENTIDAD_R<br>ESPONSABLE | ENTIDAD_RESP<br>ONSABLE | ID_MUNICIPIO_<br>RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPO<br>NSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECT<br>O                      | CLASIFICACION            | SUBCLASIFICA<br>CION | INSTITUCION_EJEC<br>UTORA               | NUMERO_PR<br>OYECTO  |
| 2022                 | 2                    | GRO220202082722  | Proyecto de inversión | 719121.9                  | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719121.9, modificado:719121.9}}     | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO TLACOTEPEC, IXTLAHUACA, LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 95598   | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 95598                |
| 2022                 | 2                    | GRO220202083017  | Proyecto de inversión | 122884.48                 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122884.48, modificado:122884.48}}   | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TEPEYAC, TRAMO CALLE HIDALGO, CALLE LUIS SERRANO, COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 96771     | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 96771                |
| 2022                 | 2                    | GRO220202082377  | Proyecto de inversión | 915798.33                 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915798.33, modificado:915798.33}}   | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL, TRAMO CHAPULTEPEC EL LIMONCILLO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 93768  | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 93768                |
| 2022                 | 2                    | GRO220202082437  | Proyecto de inversión | 1173684.87                | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173684.87, modificado:1173684.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA EL ESPINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ, BARRANCA LOS FRESNOS EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO - 94111                              | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 94111                |
| 2022                 | 2                    | GRO220202083668  | Proyecto de inversión | 1541221.59                | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541221.59, modificado:1541221.59}} | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA, IXTAYOTLA, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 99553  | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 99553                |
| 2022                 | 2                    | GRO220202083030  | Proyecto de inversión | 281496.07                 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281496.07, modificado:281496.07}}   | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEPEYAC, TRAMO CALLE HIDALGO, CALLE LUIS SERRANO, COL. CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 96860           | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 96860                |
| 2022                 | 2                    | GRO220202083053  | Proyecto de inversión | 1209629.05                | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209629.05, modificado:1209629.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEPEYAC, TRAMO CALLE HIDALGO, CALLE LUIS SERRANO, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 96950 | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 96950                |
| 2022                 | 2                    | GRO220202083351  | Proyecto de inversión | 3448548.69                | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448548.69, modificado:3448548.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE OLAS ALVARADO, SEGUNDA ETAPA, EN EL BARRIO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 98320   | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 98320                |
| 2022                 | 2                    | GRO220202082739  | Proyecto de inversión | 446730.89                 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446730.89, modificado:446730.89}}   | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ, CIRUELO AMARILLO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 95652  | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 95652                |
| 2022                 | 2                    | GRO220202082750  | Proyecto de inversión | 502572.26                 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502572.26, modificado:502572.26}}   | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO TLACOTEPEC, TLACOMULITO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 95696   | 12                         | Guerrero                | 32                           | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar      | Municipio de General Heliodoro Castillo | 95696                |

|      |   |                 |                       |            |  |  |    |          |    |                            |   |                          |                 |   |       |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|----|----------|----|----------------------------|---|--------------------------|-----------------|---|-------|
| 2022 | 2 | GRO220202083146 | Proyecto de inversión | 2218258.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:2218258.11, modificado:2218258.11}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTE, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 97512 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 97512 |
| 2022 | 2 | GRO220202082386 | Proyecto de inversión | 1842764.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1842764.95, modificado:1842764.95}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),} | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL, TRAMO EL LIMONCILLO ACATLAN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 93832   | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 93832 |
| 2022 | 2 | GRO220202082673 | Proyecto de inversión | 1060985.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1060985.88, modificado:1060985.88}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),} | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAPULINES, CHILPANCINGUITO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 95421   | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 95421 |
| 2022 | 2 | GRO220202082730 | Proyecto de inversión | 1160868.2  | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1160868.2, modificado:1160868.2}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),}   | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO TLACOTEPEC, CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 95622                                       | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 95622 |
| 2022 | 2 | GRO220202083107 | Proyecto de inversión | 2761466.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:2761466.72, modificado:2761466.72}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 97354                      | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 97354 |
| 2022 | 2 | GRO220202083360 | Proyecto de inversión | 874876.84  | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:874876.84, modificado:874876.84}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),}   | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANQUILLAS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 98344                                  | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 98344 |
| 2022 | 2 | GRO220202082455 | Proyecto de inversión | 1005144.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1005144.51, modificado:1005144.51}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),} | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO HUAUTLA, LAS CEIBAS, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 94185  | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 94185 |
| 2022 | 2 | GRO220202082654 | Proyecto de inversión | 1005144.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1005144.51, modificado:1005144.51}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),} | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS CEIBAS, DURAZNO DEL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 95320  | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 95320 |
| 2022 | 2 | GRO220202082664 | Proyecto de inversión | 1206173.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1206173.42, modificado:1206173.42}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),} | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO DURAZNO DEL ROSARIO, LOS HOYOS, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 95367   | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 95367 |
| 2022 | 2 | GRO220202083096 | Proyecto de inversión | 1909539.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1909539.67, modificado:1909539.67}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC DE LOS NARANJOS, DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 97318          | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 97318 |
| 2022 | 2 | GRO220202082358 | Proyecto de inversión | 1898606.3  | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y monto:1898606.3, modificado:1898606.3}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),}   | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS RANCHOS HUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 93646   | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 93646 |

|      |   |                 |                       |            |   |   |    |          |    |                            |   |                          |                 |   |       |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|----|----------|----|----------------------------|---|--------------------------|-----------------|---|-------|
| 2022 | 2 | GRO220202082709 | Proyecto de inversión | 3850804.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850804.75, modificado:3850804.75}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 95555  | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 95555 |
| 2022 | 2 | GRO220202082978 | Proyecto de inversión | 2218258.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218258.11, modificado:2218258.11}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SECUNDARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 96620                                      | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 96620 |
| 2022 | 2 | GRO220202083196 | Proyecto de inversión | 318878.94  | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318878.94, modificado:318878.94}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),   | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACARIO PINEDA, TRAMO CALLE ORQUIDEAS, CALLE DANIEL ARAIZA, BARRIO DEL ESPINO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 97717 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 97717 |
| 2022 | 2 | GRO220202083372 | Proyecto de inversión | 598182.14  | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598182.14, modificado:598182.14}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORES MAGON, TRAMO CALLE DANIEL ARAIZA, CALLE ZARAGOZA, BARRIO DEL ESPINO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 98376         | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 98376 |
| 2022 | 2 | GRO220202082418 | Proyecto de inversión | 1608231.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608231.22, modificado:1608231.22}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), | REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO OJO DE AGUA DEL PROGRESO VILLAXOCHITL, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 94041   | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 94041 |
| 2022 | 2 | GRO220202082915 | Proyecto de inversión | 1416070.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416070.86, modificado:1416070.86}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN BARRANCA DE IXTLAHUACA SEGUNDA ETAPA TRAMO C. MACARIO PINEDA, C. BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 96331         | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 96331 |
| 2022 | 2 | GRO220202083133 | Proyecto de inversión | 414818.6   | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414818.6, modificado:414818.6}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),     | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 97471  | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 97471 |
| 2022 | 2 | GRO220202083221 | Proyecto de inversión | 1873879.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873879.95, modificado:1873879.95}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS), | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 97820   | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 97820 |
| 2022 | 2 | GRO220202083607 | Proyecto de inversión | 783860.33  | {ff1: {ciclo_recurso:2022, modalidad:l, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783860.33, modificado:783860.33}, ramo:33, prog_pres:4, (APORTACIONES, CONVENIOS),   | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CARITINO MALDONADO PEREZ EN LA LOCALIDAD DE ATLIHUACA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 99319  | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 99319 |

| DETALLE_PROYECTO       | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO   | DETALLE_PROYECTO   | DETALLE_PROYECTO   | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES          | HOMBRES          | BENEFICIARIOS    | METAS  | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA_INICIO     | FECHA_TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            |                   |
| S                      | 176              | 190              | 0                | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}       | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO TLACOTEPEC - LOS RANCHOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA LOS RANCHOS, 39130 LOS RANCHOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 7.00 KM DE CAMINO RURAL DESD, lon:-100.02051366, lat:17.80182358}}     | 26-01-2022       | 19-02-2022       | 719121.9         | 719121.9          | 719121.9          | 719121.9          | 719121.9          |                   |
| S                      | 1199             | 1107             | 0                | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}    | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LUIS SERRANO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TEPEYAC TRAMO CALLE HIDALGO CALLE LUIS SERRANO COL. CENT, lon:-99.98099576, lat:17.7927524}}   | 09-02-2022       | 10-03-2022       | 122884.48        | 122884.48         | 122884.48         | 122884.48         | 122884.48         |                   |
| S                      | 212              | 214              | 0                | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}       | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTEPEC - EL LIMONCILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA EL LIMONCILLO, 39130 EL LIMONCILLO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 8.2 KM DEL CAMINO R, lon:-99.9144718, lat:17.84199677}}        | 04-01-2022       | 02-02-2022       | 915798.33        | 915798.33         | 915798.33         | 915798.33         | 915798.33         |                   |
| S                      | 682              | 584              | 0                | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}    | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL ESPINO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BARRANCA EL ESPINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZBARRANCA LOS FRESNOS EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPE, lon:-99.98048171, lat:17.78800591}}     | 11-01-2022       | 19-02-2022       | 1173684.87       | 1173684.87        | 1173684.87        | 1173684.87        | 1173684.87        |                   |
| S                      | 69               | 84               | 0                | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}     | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUAUTLA IXTAYOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 RANCHERIA IXTAYOTLA, 39131 IXTAYOTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 13.80 KM DE CAMINO RURAL DESDE LA , lon:-100.09833867, lat:17.92014626}}        | 23-02-2022       | 24-03-2022       | 1541221.59       | 1541221.59        | 1541221.59        | 1541221.59        | 1541221.59        |                   |
| S                      | 1199             | 1107             | 0                | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}    | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LUIS SERRANO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TEPEYAC TRAMO CALLE HIDALGO CALLE LUIS SERRANO COL. CENT, lon:-99.98094606, lat:17.792726}}    | 09-02-2022       | 10-03-2022       | 281496.07        | 281496.07         | 281496.07         | 281496.07         | 281496.07         |                   |
| S                      | 1199             | 1107             | 0                | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.0, meta_modificada:674.0}}   | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LUIS SERRANO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TEPEYAC TRAMO CALLE HIDALGO CALLE LUIS SERRANO COL. CENTR, lon:-99.98106893, lat:17.79282391}} | 10-02-2022       | 26-03-2022       | 1209629.05       | 1209629.05        | 1209629.05        | 1209629.05        | 1209629.05        |                   |
| S                      | 1606             | 1412             | 0                | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE OLAIS COLONIA LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE OLAIS ALVARADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOT, lon:-99.97904148, lat:17.77614742}}     | 16-02-2022       | 26-04-2022       | 3448548.69       | 3448548.69        | 3448548.69        | 3448548.69        | 3448548.69        |                   |
| S                      | 43               | 45               | 0                | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}       | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA SANTA CRUZ - CIRUELO AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO CIRUELO AMARILLO, 39133 CIRUELO AMARILLO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 4.00 KM , lon:-99.94925907, lat:17.83749315}}       | 26-01-2022       | 09-02-2022       | 446730.89        | 446730.89         | 446730.89         | 446730.89         | 446730.89         |                   |
| S                      | 65               | 49               | 0                | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}       | 1                  | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO TLACOTEPEC - TLACOMULITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA TLACOMULITO, 39130 TLACOMULITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 4.50 KM DE CAMINO RURAL DE, lon:-99.97136648, lat:17.83178381}}      | 01-02-2022       | 02-03-2022       | 502572.26        | 502572.26         | 502572.26         | 502572.26         | 502572.26         |                   |

|   |     |     |   |  |   |  |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-----|-----|---|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| S | 401 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}   | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:102, direccion:RANCHERIA ZOMPANTLE, 39142 ZOMPANTLE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-100.01230469, lat:17.76243123}}     | 14-02-2022 | 30-03-2022 | 2218258.11 | 2218258.11 | 2218258.11 | 2218258.11 | 2218258.11 |
| S | 308 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}     | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMONCILLO - ACATLAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO ACATLÁN DEL RÍO, 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 16.5 KM DE CA, lon:-99.900684, lat:17.930428}}          | 04-01-2022 | 12-02-2022 | 1842764.95 | 1842764.95 | 1842764.95 | 1842764.95 | 1842764.95 |
| S | 299 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}     | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO LOS CAPULINES - CHILPANCINGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA CHILPANCINGUITO, 39141 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.50 KM DE, lon:-100.18583161, lat:17.59456157}}    | 18-01-2022 | 16-02-2022 | 1060985.88 | 1060985.88 | 1060985.88 | 1060985.88 | 1060985.88 |
| S | 342 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}     | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO TLACOTEPEC - SAN ANTONIO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO LAS PALMAS, 39130 SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A L, lon:-99.97040625, lat:17.92771724}}     | 26-01-2022 | 24-02-2022 | 1160868.2  | 1160868.2  | 1160868.2  | 1160868.2  | 1160868.2  |
| S | 190 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1607.0, meta_modificada:1607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:PUEBLO CHAPULTEPEC, 39130 CHAPULTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-99.94562458, lat:17.8104304}}                  | 11-02-2022 | 06-04-2022 | 2761466.72 | 2761466.72 | 2761466.72 | 2761466.72 | 2761466.72 |
| S | 32  | 31  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}              | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:259, direccion:RANCHERIA LAS TRANQUILLAS, 39130 LAS TRANQUILLAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANQUILLAS MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTI, lon:-99.92920249, lat:17.76784278}} | 17-02-2022 | 18-03-2022 | 874876.84  | 874876.84  | 874876.84  | 874876.84  | 874876.84  |
| S | 545 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}       | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO HAUTLA - LAS CEIBAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA LAS CEIBAS, 39137 LAS CEIBAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.0 KM DE CAMINO RURAL DESDE LA LOC, lon:-100.11882766, lat:17.79908469}}    | 17-01-2022 | 15-02-2022 | 1005144.51 | 1005144.51 | 1005144.51 | 1005144.51 | 1005144.51 |
| S | 380 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}       | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LAS CEIBAS - DURAZNO DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA DURAZNO DEL ROSARIO, 39149 DURAZNO DEL ROSARIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.0 , lon:-100.122248, lat:17.75669511}}      | 17-01-2022 | 15-02-2022 | 1005144.51 | 1005144.51 | 1005144.51 | 1005144.51 | 1005144.51 |
| S | 653 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}     | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO DURAZNO DEL ROSARIO - LOS HOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 RANCHERIA LOS HOYOS, 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 10.80 KM DE CAMINO RUR, lon:-100.13271013, lat:17.68406706}}    | 18-01-2022 | 16-02-2022 | 1206173.42 | 1206173.42 | 1206173.42 | 1206173.42 | 1206173.42 |
| S | 44  | 51  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:210, direccion:RANCHERIA COATEPEC DE LOS NARANJOS, 39130 COATEPEC DE LOS NARANJOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC DE LOS NARANJOS EN, lon:-99.8091382, lat:17.87556409}}  | 11-02-2022 | 27-03-2022 | 1909539.67 | 1909539.67 | 1909539.67 | 1909539.67 | 1909539.67 |
| S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}     | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO LOS RANCHOS - HUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 1 PUEBLO HUAUTLA, 39130 HUAUTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 17 KM DEL CAMINIO RURAL QUE VA DESDE LA L, lon:-100.10225646, lat:17.84760343}}    | 04-01-2022 | 12-02-2022 | 1898606.3  | 1898606.3  | 1898606.3  | 1898606.3  | 1898606.3  |

|   |      |      |   |  |   |   |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------|------|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| S | 67   | 55   | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}       | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:179, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 39130 EL SALITRE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE TODA LA LOCALIDAD DE EL SALITRE MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.09091215, lat:17.71627074}}                       | 25-01-2022 | 25-03-2022 | 3850804.75 | 3850804.75 | 3850804.75 | 3850804.75 | 3850804.75 |
| S | 264  | 252  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:103, direccion:RANCHERIA ZOPILOSTOC, 39130 ZOPILOSTOC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SECUNDARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUER, lon:-99.99401546, lat:17.73980172}}  | 08-02-2022 | 24-03-2022 | 2218258.11 | 2218258.11 | 2218258.11 | 2218258.11 | 2218258.11 |
| S | 682  | 584  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO PINEDA BARRIO EL ESPINO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE DANIEL ARAIZA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MACARIO PINEDA TRAMO CALLE ORQUIDEASCALLE DANIEL ARAIZA, lon:-99.98085695, lat:17.79143547}} | 15-02-2022 | 16-03-2022 | 318878.94  | 318878.94  | 318878.94  | 318878.94  | 318878.94  |
| S | 1199 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA EL ESPINO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE DANIEL ARAIZA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FLORES MAGON TRAMO CALLE DANIEL ARAIZACALLE ZARAGOZA BARR, lon:-99.98177332, lat:17.79193561}} | 18-02-2022 | 19-03-2022 | 598182.14  | 598182.14  | 598182.14  | 598182.14  | 598182.14  |
| S | 323  | 317  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}   | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - VILLAXOCHITL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 RANCHERIA VILLA XÓCHITL, 39145 VILLAXÓCHITL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ALO LARGO DE 14.40 KM DE CAMINO RU, lon:-99.99632466, lat:17.63761777}}      | 10-01-2022 | 18-02-2022 | 1608231.22 | 1608231.22 | 1608231.22 | 1608231.22 | 1608231.22 |
| S | 1199 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}  | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL ZOQUIAL, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE BRECHA MACARIO PINEDA Y CALLE QUINTANA ROO, LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRANCA DE IXTLAHUACA TRAMO CALLE MACARIO PINEDA CALLE BE, lon:-99.98336213, lat:17.78532547}} | 03-02-2022 | 24-03-2022 | 1416070.86 | 1416070.86 | 1416070.86 | 1416070.86 | 1416070.86 |
| S | 286  | 283  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Punte(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}             | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:PUEBLO ACATLÁN DEL RÍO, 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DEL RIO MUNICIPIO DE GENERAL HEL, lon:-99.90103888, lat:17.92836065}}    | 11-02-2022 | 12-03-2022 | 414818.6   | 414818.6   | 414818.6   | 414818.6   | 414818.6   |
| S | 160  | 162  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}                 | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:277, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 39130 LOS CAPULINES (LOS FRÍOS ANTIGUOS), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES EN EL MUNICIPIO DE G, lon:-100.12324092, lat:17.59477179}} | 16-02-2022 | 06-04-2022 | 1873879.95 | 1873879.95 | 1873879.95 | 1873879.95 | 1873879.95 |
| S | 33   | 42   | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}                 | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:134, direccion:RANCHERIA ATLIHUACA, 39130 ATLIHUACA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CARITINO MALDONADO PEREZ EN LA LOCALIDAD DE ATLIHUACA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL , lon:-99.95271137, lat:17.87596289}}  | 22-02-2022 | 23-03-2022 | 783860.33  | 783860.33  | 783860.33  | 783860.33  | 783860.33  |

| AVANCE_FINANCIERO   | AVANCES_FISICOS  | FOTOS  | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES            | OBSERVACIONES          |
|---|--|--|-----------|------------------|--------------------------|------------------------|
| CONTRATOS   | AVANCES_FISICOS  | CARPETA_FOTOS  | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-011, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:719121.9, importe_modificado:719121.9}}                   | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}    | {2082722/proyecto_INICIO, 2082722/proyecto_PROCESO, 2082722/proyecto_INICIO, 2082722/proyecto_PROCESO, 2082722/proyecto_FIN}                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-APO-2022-017, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:122884.48, importe_modificado:122884.48}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}   | {2083017/proyecto_INICIO, 2083017/proyecto_PROCESO, 2083017/proyecto_INICIO, 2083017/proyecto_FIN, 2083017/proyecto_PROCESO}                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-002, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:915798.33, importe_modificado:915798.33}}                         | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}}    | {2082377/proyecto_FIN, 2082377/proyecto_INICIO, 2082377/proyecto_FIN, 2082377/proyecto_PROCESO}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-DRE-2022-005, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1173684.87, importe_modificado:1173684.87}}              | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}}   | {2082437/proyecto_FIN, 2082437/proyecto_INICIO, 2082437/proyecto_PROCESO}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-030, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1541221.59, importe_modificado:1541221.59}}               | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}}   | {2083668/proyecto_PROCESO, 2083668/proyecto_INICIO, 2083668/proyecto_FIN, 2083668/proyecto_INICIO, 2083668/proyecto_FIN, 2083668/proyecto_INICIO}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-DRE-2022-018, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:281496.07, importe_modificado:281496.07}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}}   | {2083030/proyecto_INICIO, 2083030/proyecto_PROCESO, 2083030/proyecto_FIN}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-019, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1209629.05, importe_modificado:1209629.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.0}}  | {2083053/proyecto_FIN, 2083053/proyecto_INICIO, 2083053/proyecto_PROCESO, 2083053/proyecto_INICIO, 2083053/proyecto_PROCESO, 2083053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-026, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3448548.69, importe_modificado:3448548.69}}              | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2083351/proyecto_FIN, 2083351/proyecto_PROCESO, 2083351/proyecto_INICIO, 2083351/proyecto_PROCESO}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-013, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:446730.89, importe_modificado:446730.89}}                         | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}    | {2082739/proyecto_FIN, 2082739/proyecto_INICIO, 2082739/proyecto_PROCESO, 2082739/proyecto_FIN, 2082739/proyecto_PROCESO}                          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-014, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:502572.26, importe_modificado:502572.26}}                 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}    | {2082750/proyecto_PROCESO, 2082750/proyecto_INICIO, 2082750/proyecto_FIN, 2082750/proyecto_PROCESO, 2082750/proyecto_FIN, 2082750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |

|  |  |  |           |                  |                   |                   |
|--|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-023, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2218258.11, importe_modificado:2218258.11}}          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}  | {2083146/proyecto_FIN, 2083146/proyecto_PROCESO, 2083146/proyecto_FIN, 2083146/proyecto_INICIO, 2083146/proyecto_PROCESO}                              | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-003, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1842764.95, importe_modificado:1842764.95}}  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}}   | {2082386/proyecto_PROCESO, 2082386/proyecto_INICIO, 2082386/proyecto_PROCESO, 2082386/proyecto_FIN, 2082386/proyecto_INICIO}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-009, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1060985.88, importe_modificado:1060985.88}}   | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}}   | {2082673/proyecto_INICIO, 2082673/proyecto_FIN, 2082673/proyecto_INICIO, 2082673/proyecto_PROCESO, 2082673/proyecto_INICIO}                            | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-012, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1160868.2, importe_modificado:1160868.2}}     | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}}   | {2082730/proyecto_FIN, 2082730/proyecto_PROCESO, 2082730/proyecto_INICIO, 2082730/proyecto_FIN, 2082730/proyecto_PROCESO, 2082730/proyecto_INICIO}     | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-021, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2761466.72, importe_modificado:2761466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1607.0}} | {2083107/proyecto_INICIO, 2083107/proyecto_FIN, 2083107/proyecto_PROCESO, 2083107/proyecto_INICIO, 2083107/proyecto_PROCESO, 2083107/proyecto_FIN}     | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-027, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:874876.84, importe_modificado:874876.84}}     | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}           | {2083360/proyecto_INICIO, 2083360/proyecto_PROCESO, 2083360/proyecto_FIN}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-006, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1005144.51, importe_modificado:1005144.51}}  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}}    | {2082455/proyecto_INICIO, 2082455/proyecto_FIN, 2082455/proyecto_PROCESO, 2082455/proyecto_FIN, 2082455/proyecto_PROCESO}                              | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-007, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1005144.51, importe_modificado:1005144.51}}  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}}    | {2082654/proyecto_PROCESO, 2082654/proyecto_INICIO, 2082654/proyecto_FIN, 2082654/proyecto_INICIO, 2082654/proyecto_FIN}                               | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-008, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1206173.42, importe_modificado:1206173.42}}   | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}}   | {2082664/proyecto_PROCESO, 2082664/proyecto_FIN, 2082664/proyecto_INICIO, 2082664/proyecto_PROCESO, 2082664/proyecto_INICIO, 2082664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-020, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1909539.67, importe_modificado:1909539.67}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.0}} | {2083096/proyecto_FIN, 2083096/proyecto_PROCESO, 2083096/proyecto_INICIO, 2083096/proyecto_PROCESO, 2083096/proyecto_INICIO}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-001, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1898606.3, importe_modificado:1898606.3}}     | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}}   | {2082358/proyecto_INICIO, 2082358/proyecto_PROCESO, 2082358/proyecto_FIN, 2082358/proyecto_INICIO, 2082358/proyecto_FIN, 2082358/proyecto_PROCESO}     | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |



|   |   |   |           |                  |                   |                   |
|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ELE-2022-010, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3850804.75, importe_modificado:3850804.75}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:35.0}}      | {2082709/proyecto_INICIO, 2082709/proyecto_PROCESO, 2082709/proyecto_INICIO, 2082709/proyecto_FIN, 2082709/proyecto_PROCESO}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-016, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2218258.11, importe_modificado:2218258.11}}                        | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2082978/proyecto_INICIO, 2082978/proyecto_PROCESO, 2082978/proyecto_INICIO, 2082978/proyecto_FIN, 2082978/proyecto_PROCESO}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-024, contratista:AGUSTIN MARIN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:318878.94, importe_modificado:318878.94}}                                   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2083196/proyecto_FIN, 2083196/proyecto_INICIO, 2083196/proyecto_PROCESO, 2083196/proyecto_INICIO, 2083196/proyecto_PROCESO, 2083196/proyecto_INICIO}   | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-028, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:598182.14, importe_modificado:598182.14}}                                   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} | {2083372/proyecto_INICIO, 2083372/proyecto_FIN, 2083372/proyecto_PROCESO, 2083372/proyecto_INICIO, 2083372/proyecto_FIN, 2083372/proyecto_PROCESO, 2083372/proyecto_INICIO, 2083372/proyecto_FIN, 2083372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-004, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1608231.22, importe_modificado:1608231.22}}                         | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}}  | {2082418/proyecto_PROCESO, 2082418/proyecto_FIN, 2082418/proyecto_INICIO, 2082418/proyecto_PROCESO, 2082418/proyecto_INICIO, 2082418/proyecto_FIN}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-DRE-2022-015, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1416070.86, importe_modificado:1416070.86}}           | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}}  | {2082915/proyecto_PROCESO, 2082915/proyecto_INICIO, 2082915/proyecto_FIN, 2082915/proyecto_INICIO}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-022, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:414818.6, importe_modificado:414818.6}}     | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}          | {2083133/proyecto_FIN, 2083133/proyecto_PROCESO, 2083133/proyecto_FIN, 2083133/proyecto_PROCESO, 2083133/proyecto_INICIO, 2083133/proyecto_PROCESO, 2083133/proyecto_INICIO}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-025, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1873879.95, importe_modificado:1873879.95}}                         | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}}               | {2083221/proyecto_INICIO, 2083221/proyecto_PROCESO, 2083221/proyecto_FIN, 2083221/proyecto_PROCESO, 2083221/proyecto_INICIO, 2083221/proyecto_FIN, 2083221/proyecto_INICIO}   | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-029, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:783860.33, importe_modificado:783860.33}}                                   | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}               | {2083607/proyecto_INICIO, 2083607/proyecto_FIN, 2083607/proyecto_PROCESO, 2083607/proyecto_FIN, 2083607/proyecto_INICIO, 2083607/proyecto_FIN, 2083607/proyecto_PROCESO}  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| Entidad  | Municipio                  | Tipo de Registro        | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico                                     | Dependencia Ejecutora                   | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto          | Partida  | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) |
|----------|----------------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------|--|----------------|--|---|------------------------|-----------|------------------------|--|--------------|--------------|------------------------|
| Guerrero | General Heliodoro Castillo | Programa presupuestario | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | Sin Especificar  | Sin Especificar                         | 0                      | 0         |                        | Total del Programa Presupuestario                                  | 173965782.05 | 173965782.05 | 75984354.79            |
| Guerrero | General Heliodoro Castillo | Partida genérica        | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de General Heliodoro Castillo |                        |           | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional                                  | 35740675.7   | 35740675.7   | 15719333.74            |
| Guerrero | General Heliodoro Castillo | Partida genérica        | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de General Heliodoro Castillo |                        |           | 2 - Gasto de Inversión | 611 - Edificación habitacional                                     | 9850804.75   | 9850804.75   | 4299571.27             |
| Guerrero | General Heliodoro Castillo | Partida genérica        | 2022             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de General Heliodoro Castillo |                        |           | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 128374301.6  | 128374301.6  | 55965449.78            |

| Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS  | Observaciones (Captura) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| 75984354.79  | 75984354.79 | 75984354.79 | 75984354.79 |               |               | N/A         | N/A       |          |                         |
| 15719333.74  | 15719333.74 | 15719333.74 | 15719333.74 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| 4299571.27   | 4299571.27  | 4299571.27  | 4299571.27  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| 55965449.78  | 55965449.78 | 55965449.78 | 55965449.78 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |

| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio                  | Ramo  | Unidad  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                       | Grupo Funcional       | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional                                  | Clave del Indicador | Nombre del Indicador   | Definición del Indicador   | Método de Cálculo   |
|-------|---------|-----------|--------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|--|---------------------|--|--|---|
| 2022  | 2       | 2         | Guerrero           | General Heliodoro Castillo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 169354              | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016  | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         |
| 2022  | 2       | 2         | Guerrero           | General Heliodoro Castillo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 169772              | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 |
| 2022  | 2       | 2         | Guerrero           | General Heliodoro Castillo | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 170586              | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial         | (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                   |

| Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo    | Dimensión del Indicador | Sentido     | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo    |
|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------|-------------------------|---------------|---------|------------|----------|
| Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Descendente | 25.11483        |               |         | 25.11483        |               |         | 70                      | Otras causas  |         | 35.88      | Validado |
| Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Ascendente  | 24.88517        |               |         | 24.88517        |               |         | 30                      | Otras causas  |         | 120.55     | Validado |
| Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Descendente | 0               |               |         | 0               |               |         | 0                       | Otras causas  |         | 100        | Validado |