



**INFORMACION TRIMESTRAL SOBRE LA
APLICACIÓN DEL LOS RECURSOS FEDERALES
PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**

Bienvenido Panel de control

Inicio

Ejercicio y Destino

Ejercicio del gasto

%

del recurso pagado

Ver más

Destino del Gasto

%

de proyectos validados

Ver más

Resultados

Indicadores

%

con avance en el logro de metas

Ver más

Evaluaciones

%

El reporte de este módulo se deberá realizar en el Sistema de Formato Único

Ver más

Destino del gasto

Captura

Revisión

Observaciones

Reporte

Reporte del Ejercicio Reporte del Informe

[Inicio](#) > Reporte del Ejercicio

filtros de descarga

Tipo de Recurso

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y C... ▼

Entidad:

Guerrero ▼

Ciclo:

2022 ▼

Municipio:

General Heliodoro Castillo ▼

Ramo

33 - Aportaciones Federales para Entidades F... ▼

Período:

Cuarto Trimestre (OCT-DIC) ▼

**Programa
Presupuestario**

1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones ... ▼

*** Tipo de Reporte**

Seleccione... ▼

[Ir al inicio](#)

[Informe general](#)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
2022		GRO220402 4 174078	Proyecto de inversión	285578.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285578.69, modificado:285578.69}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 313694	12	Guerrero	32	Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	313694	S		17	11	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1
2022		GRO220402 4 190678	Proyecto de inversión	815939.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815939.13, modificado:815939.13}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PARRALES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 369316	12	Guerrero	32	Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	369316	S		16	19	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
2022		GRO220402 4 174484	Proyecto de inversión	1844492.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844492.65, modificado:1844492.65}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE EL CALVARIO, BARRIO EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 315483	12	Guerrero	32	Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	315483	S		1606	1412	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}}	1
2022		GRO220402 4 179018	Proyecto de inversión	1916938.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916938.51, modificado:1916938.51}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO DE 0 KM. AL 1.86 KM EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS EL CIRUELO, ANEXO A PUERTO CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 333697	12	Guerrero	32	Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	333697	S		122	110	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.86, meta_modificada:1.86}}	1
2022		GRO220402 4 174357	Proyecto de inversión	1688128.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688128.99, modificado:1688128.99}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATL, ANEXO A ZOPILOSTOC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 314941	12	Guerrero	32	Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	314941	S		22	19	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.78, meta_modificada:2.78}}	1
2022		GRO220402 4 189842	Proyecto de inversión	1804312.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804312.3, modificado:1804312.3}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CIRUELO AMARILLO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 366769	12	Guerrero	32	Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	366769	S		33	47	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.33, meta_modificada:1.33}}	1
2022		GRO220402 4 172710	Proyecto de inversión	1894069.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894069.54, modificado:1894069.54}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, ANEXO A LOS HOYOS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 306789	12	Guerrero	32	Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	306789	S		409	398	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4208.0, meta_modificada:4208.0}}	1
2022		GRO220402 4 175903	Proyecto de inversión	1722172.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722172.62, modificado:1722172.62}}	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL CLAVEL, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 322010	12	Guerrero	32	Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	322010	S		6	5	{meta1: {unidad_medida:Conexiones, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
2022	4	173271	Proyecto de inversión	726550.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726550.92, modificado:726550.92}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO LA CAÑITA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 309816	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Castillo	309816		188	160	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.7, meta_modificada:57.7}}	1
2022	4	172386	Proyecto de inversión	1895132.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895132.44, modificado:1895132.44}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO - 305098	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Castillo	305098		308	343	{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
2022	4	172653	Proyecto de inversión	1923990.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923990.86, modificado:1923990.86}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA PAROTA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 306476	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Castillo	306476		154	171	{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
2022	4	169477	Proyecto de inversión	1071302.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071302.43, modificado:1071302.43}}	REHABILITACION DE ESPACIO EN MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 291325	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Castillo	291325		221	254	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.73, meta_modificada:699.73}}	1
2022	4	169462	Proyecto de inversión	223049.9	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223049.9, modificado:223049.9}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 291235	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Castillo	291235		594	532	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1
2022	4	174506	Proyecto de inversión	1792080.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792080.96, modificado:1792080.96}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO - 315589	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Castillo	315589		682	584	{meta1: {unidad_medida:Poza(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2022	4	174405	Proyecto de inversión	4490674.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4490674.3, modificado:4490674.3}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PILITAS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 315171	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Castillo	315171		1199	1107	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}}	1
2022	4	188049	Proyecto de inversión	1923693.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923693.34, modificado:1923693.34}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 361615	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Castillo	361615		140	181	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1871.4, meta_modificada:1871.4}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA		
2022	4	173643	GRO220402	Proyecto de inversión	1364872.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364872.07, modificado:1364872.07}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	311735	S		1199	1107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.31, meta_modificada:510.31}}	1
2022	4	174248	GRO220402	Proyecto de inversión	1924337.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924337.46, modificado:1924337.46}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	314392	S		264	268	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.0, meta_modificada:733.0}}	1
2022	4	190592	GRO220402	Proyecto de inversión	1134945.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134945.35, modificado:1134945.35}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	369028	S		68	45	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1
2022	4	188220	GRO220402	Proyecto de inversión	1923070.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923070.17, modificado:1923070.17}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	362152	S		133	122	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}	1
2022	4	190916	GRO220402	Proyecto de inversión	1160785.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:54347.27, modificado:54347.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106438.31, modificado:1106438.31}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	370057	S		4758	4248	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.45, meta_modificada:11.45}}	1
2022	4	190227	GRO220402	Proyecto de inversión	1850097.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850097.97, modificado:1850097.97}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	367866	S		398	385	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}	1
2022	4	172781	GRO220402	Proyecto de inversión	1121183.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121183.73, modificado:1121183.73}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	307094	S		597	480	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
2022		4	GRO220402 169646	Proyecto de inversión	1882732.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882732.65, modificado:1882732.65}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	292371	S	125	110	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.66, meta_modificada:1094.66}}	1
2022		4	GRO220402 169518	Proyecto de inversión	2324566.8	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324566.8, modificado:2324566.8}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	291555	S	1199	1107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}	1
2022		4	GRO220402 169492	Proyecto de inversión	1621886.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621886.64, modificado:1621886.64}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	291419	S	223	198	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.86, meta_modificada:931.86}}	1
2022		4	GRO220402 175429	Proyecto de inversión	1448500.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448500.56, modificado:1448500.56}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	319738	S	1606	1412	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}}	1
2022		4	GRO220402 183356	Proyecto de inversión	1157630.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157630.32, modificado:1157630.32}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	346929	S	213	186	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1
2022		4	GRO220402 183208	Proyecto de inversión	1876539.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876539.42, modificado:1876539.42}}	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro	Castillo	346440	S	189	173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
2022	4	177918	GRO220402 Proyecto de inversión	1643613.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643613.31, modificado:1643613.31}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 329987	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	329987	S		98	66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1
2022	4	183069	GRO220402 Proyecto de inversión	1713155.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713155.47, modificado:1713155.47}}	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 31 DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 346021	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	346021	S		1606	1412	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1
2022	4	187229	GRO220402 Proyecto de inversión	1045125.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045125.69, modificado:1045125.69}}	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL FABREGAT VICENTE EN LA LOCALIDAD DE VERDE RICO HUERTO DE VERDE RICO, MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 358880	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	358880	S		451	454	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1
2022	4	191047	GRO220402 Proyecto de inversión	859699.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859699.06, modificado:859699.06}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 31 EXTENSION CUPENGO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 370434	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	370434	S		1199	1107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}}	1
2022	4	172818	GRO220402 Proyecto de inversión	884742.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884742.36, modificado:884742.36}}	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TECOMAXUCHITL DEL NORTE, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 307341	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	307341	S		141	129	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2022	4	169599	GRO220402 Proyecto de inversión	1344351.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344351.71, modificado:1344351.71}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 292148	12	Guerrero	32	Castillo	General Heliodoro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	292148	S		682	584	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:318, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 00000 LA JOYA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES ESTA DISTRIBUIDA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE MANERA ESTRATEGICA., lon:-100.07046885, lat:17.66263902}}	21-09-2022	20-10-2022	285578.69	285578.69	285578.69	285578.69	285578.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-ELE-2022-102, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:285578.69, importe_modificado:285578.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{2174078/proyecto_FIN, 2174078/proyecto_PROCESO, 2174078/proyecto_FIN, 2174078/proyecto_PROCESO, 2174078/proyecto_INICIO, 2174078/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:RANCHERIA PARRALES, 39130 PARRALES, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO DE PANELES SOLARES SE DISTRIBUYE ENTRE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PARRALES, lon:-100.09938825, lat:17.56931126}}	04-11-2022	01-12-2022	815939.13	815939.13	815939.13	815939.13	815939.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-ELE-2022-120, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:815939.13, importe_modificado:815939.13}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2190678/proyecto_INICIO, 2190678/proyecto_PROCESO, 2190678/proyecto_FIN, 2190678/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE EL CALVARIO BARRIO EL CALVARIO TLACOTEPEC GRO., lon:-99.97932134, lat:17.78107152}}	03-09-2022	17-10-2022	1844492.65	1844492.65	1844492.65	1844492.65	1844492.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-095, contratista:NUMERARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1844492.65, importe_modificado:1844492.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}}	{2174484/proyecto_INICIO, 2174484/proyecto_PROCESO, 2174484/proyecto_FIN, 2174484/proyecto_PROCESO, 2174484/proyecto_INICIO, 2174484/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS CIRUELOS, 39138 LOS CIRUELOS (EL CIRUELO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO DE CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL PUEBLO. CON UN TOTAL DE 1.86 KM DE DISTANCIA, lon:-100.10752782, lat:17.77286098}}	18-10-2022	16-11-2022	1916938.51	1916938.51	1916938.51	1916938.51	1916938.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-109, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1916938.51, importe_modificado:1916938.51}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:1.86}}	{2179018/proyecto_INICIO, 2179018/proyecto_FIN, 2179018/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:186, direccion:RANCHERIA TLANIPATL, 39130 TLANIPATL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA TRAYECTORIA DEL CAMINO SACA COSECHAS CONSTA DE 2.78 KM UBICADO EN TLANIPATL ANEXO A ZOPHLOSTOC, lon:-99.97395052, lat:17.73888269}}	04-10-2022	02-11-2022	1688128.99	1688128.99	1688128.99	1688128.99	1688128.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-105, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1688128.99, importe_modificado:1688128.99}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:2.78}}	{2174357/proyecto_FIN, 2174357/proyecto_PROCESO, 2174357/proyecto_INICIO, 2174357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:PUEBLO CIRUELO AMARILLO, 39133 CIRUELO AMARILLO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE UNA DE LAS COLINAS QUE CONFORMAN EL PUEBLO DE CIRUELO AMARILLO CONECTANDO ASI A LA POBLACION CAMPESINA C, lon:-99.94926401, lat:17.83736102}}	01-11-2022	15-12-2022	1804312.3	1804312.3	1804312.3	1804312.3	1804312.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-117, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1804312.3, importe_modificado:1804312.3}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:1.33}}	{2189842/proyecto_INICIO, 2189842/proyecto_FIN, 2189842/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:235, direccion:RANCHERIA LAS CANOAS, 00000 LAS CANOAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA TRAYECTORIA DEL CAMINO SACA COSECHAS CONSTA DE 1136.86 ML DE DISTANCIA PARTE DE LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS ANEXO A LOS HOYOS, lon:-100.13415345, lat:17.66992301}}	18-08-2022	16-09-2022	1894069.54	1894069.54	1894069.54	1894069.54	1894069.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-089, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1894069.54, importe_modificado:1894069.54}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:4208.0}}	{2172710/proyecto_INICIO, 2172710/proyecto_FIN, 2172710/proyecto_PROCESO, 2172710/proyecto_FIN, 2172710/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:406, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL CLAVEL, 39130 PUERTO DEL CLAVEL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE PUERTO DEL CLAVEL. TIENE UN TOTAL DE 15 CONEXIONES DISTRIBUIDAS EN LA POBLACION, lon:-100.04902038, lat:17.51410848}}	28-09-2022	26-11-2022	1722172.62	1722172.62	1722172.62	1722172.62	1722172.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-ELE-2022-104, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1722172.62, importe_modificado:1722172.62}}	{meta1: {unidad_medida:Conexiones(s), avance:15.0}}	{2175903/proyecto_INICIO, 2175903/proyecto_PROCESO, 2175903/proyecto_FIN, 2175903/proyecto_PROCESO, 2175903/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PERIFERIA DEL POBLADO DE TLACOTEPEC. PERTENECIENTE AL BARRIO DE SAN ANTONIO LA CAÑITA, lon:-99.97943074, lat:17.77646141}}	02-09-2022	01-10-2022	726550.92	726550.92	726550.92	726550.92	726550.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-093, contratista:ROCASEMIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:726550.92, importe_modificado:726550.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.7}}	{2173271/proyecto_PROCESO, 2173271/proyecto_FIN, 2173271/proyecto_PROCESO, 2173271/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:COLONIA EL PEDREGAL, 39130 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE LA CIENEGA SOBRE LAS CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD EN LA COLONIA EL PEDREGAL, lon:-99.87370326, lat:17.81293071}}	09-08-2022	07-09-2022	1895132.44	1895132.44	1895132.44	1895132.44	1895132.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-ELE-2022-084, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1895132.44, importe_modificado:1895132.44}}	{meta1: {unidad_medida:Conexiones(s), avance:20.0}}	{2172386/proyecto_INICIO, 2172386/proyecto_FIN, 2172386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:COLONIA LA PAROTA, 39130 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA. Y SE UBICA SOBRE LA PERIFERIA DE DICHA LOCALIDAD, lon:-99.87084972, lat:17.812952625}}	12-08-2022	10-09-2022	1923990.86	1923990.86	1923990.86	1923990.86	1923990.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-ELE-2022-085, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1923990.86, importe_modificado:1923990.86}}	{meta1: {unidad_medida:Conexiones(s), avance:20.0}}	{2172653/proyecto_INICIO, 2172653/proyecto_PROCESO, 2172653/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:RANCHERIA LA VENTA, 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-99.90759448, lat:17.8114295}}	03-08-2022	01-09-2022	1071302.43	1071302.43	1071302.43	1071302.43	1071302.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-081, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1071302.43, importe_modificado:1071302.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.73}}	{2169477/proyecto_FIN, 2169477/proyecto_INICIO, 2169477/proyecto_PROCESO, 2169477/proyecto_INICIO, 2169477/proyecto_PROCESO, 2169477/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:PUEBLO IZOTEPEC, 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.95519112, lat:17.58503107}}	02-08-2022	31-09-2022	223049.9	223049.9	223049.9	223049.9	223049.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-080, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:223049.9, importe_modificado:223049.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}	{2169462/proyecto_INICIO, 2169462/proyecto_PROCESO, 2169462/proyecto_FIN, 2169462/proyecto_PROCESO, 2169462/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUAUHEMOC, CALLE LOS AMATES EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DEL POBLADO DE TLACOTEPEC. ENTRE LAS CALL, lon:-99.9792664, lat:17.78703563}}	13-09-2022	27-10-2022	1792080.96	1792080.96	1792080.96	1792080.96	1792080.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-APO-2022-098, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1792080.96, importe_modificado:1792080.96}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0}}	{2174506/proyecto_INICIO, 2174506/proyecto_PROCESO, 2174506/proyecto_FIN, 2174506/proyecto_INICIO, 2174506/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PILITAS SEGUNDA ETAPA SE UBICA SOBRE LA PERIFERIA DE LA TRAZA URBANA, lon:-99.98508484, lat:17.7917652}}	15-09-2022	23-11-2022	4490674.3	4490674.3	4490674.3	4490674.3	4490674.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-APO-2022-077, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TZOMPANTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4490674.3, importe_modificado:4490674.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2900.0}}	{2174405/proyecto_PROCESO, 2174405/proyecto_FIN, 2174405/proyecto_PROCESO, 2174405/proyecto_INICIO, 2174405/proyecto_FIN, 2174405/proyecto_INICIO, 2174405/proyecto_FIN, 2174405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:RANCHERIA EL MORRO, 39141 EL MORRO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE SOBRE GRAN PARTE DE LA TRAZA URBANA QUE EXISTE DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.94365145, lat:17.74184364}}	26-10-2022	14-12-2022	1923693.34	1923693.34	1923693.34	1923693.34	1923693.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-APO-2022-114, contratista:AGUSTIN MARIN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1923693.34, importe_modificado:1923693.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1871.4}}	{2188049/proyecto_INICIO, 2188049/proyecto_PROCESO, 2188049/proyecto_FIN, 2188049/proyecto_PROCESO, 2188049/proyecto_FIN, 2188049/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREDAS	OBSERVACIONES_REVISION
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AMATE AMARILLO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD TRAMO CALLE CUAUHTEMOC CALLE MORELOS EN EL BARRIO DE LA GU, lon:-99.97996048, lat:17.7966726}}	02-09-2022	01-10-2022	633775.6	633775.6	633775.6	633775.6	633775.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-ALC-2022-094, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:633775.6, importe_modificado:633775.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.7}}	{2173446/proyecto_INICIO, 2173446/proyecto_FIN, 2173446/proyecto_PROCESO, 2173446/proyecto_FIN, 2173446/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE DANIEL ARANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DEL ESPINO PERTENECIENTE A TLACOTEPEC GRO., lon:-99.98101886, lat:17.79215893}}	26-08-2022	24-09-2022	642062.77	642062.77	642062.77	642062.77	642062.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-APO-2022-092, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:642062.77, importe_modificado:642062.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}}	{2172849/proyecto_INICIO, 2172849/proyecto_FIN, 2172849/proyecto_PROCESO, 2172849/proyecto_FIN, 2172849/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE OLAIS BARRIO LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LACALLE JOSE OLAIS ALVARADO BARRIO SAN ANTONIO LA CAÑITA TRAMO 485.00 A 985.00 E, lon:-99.97877019, lat:17.77482634}}	15-08-2022	13-09-2022	1555679.62	1555679.62	1555679.62	1555679.62	1555679.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-ALC-2022-086, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1555679.62, importe_modificado:1555679.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.77}}	{2169567/proyecto_INICIO, 2169567/proyecto_FIN, 2169567/proyecto_PROCESO, 2169567/proyecto_FIN, 2169567/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE OLAIS ALVARADO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LA REFORMA Y ANDADOR MIGRANTES, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JOSE OLAIS ALVARADO EN EL BARRIO SAN ANTO, lon:-99.97881701, lat:17.77531422}}	06-10-2022	19-11-2022	1923878.28	1923878.28	1923878.28	1923878.28	1923878.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-106, contratista:ROCASEMIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1923878.28, importe_modificado:1923878.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2175418/proyecto_FIN, 2175418/proyecto_PROCESO, 2175418/proyecto_FIN, 2175418/proyecto_INICIO, 2175418/proyecto_PROCESO, 2175418/proyecto_INICIO, 2175418/proyecto_FIN, 2175418/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO COATEPEC DEL OCOTE - HUERTO DE VERDE RICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 1 RANCHERIA VERDE RICO, 39141 VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA TRAYECTORIA DEL PROY, lon:-99.90122297, lat:17.70713539}}	20-09-2022	19-10-2022	1563558.13	1563558.13	1563558.13	1563558.13	1563558.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-100, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1563558.13, importe_modificado:1563558.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}}	{2173899/proyecto_FIN, 2173899/proyecto_INICIO, 2173899/proyecto_PROCESO, 2173899/proyecto_FIN, 2173899/proyecto_PROCESO, 2173899/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO NARANJITO ZAPOTITLA - LOS LAVADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 3 RANCHERIA BUENA VISTA DEL SUR, 00000 BUENAVISTA DEL SUR (BUENAVISTA), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA TRAYECTORIA DEL PRO, lon:-100.0860849, lat:17.66007626}}	21-09-2022	04-11-2022	1617650.3	1617650.3	1617650.3	1617650.3	1617650.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-101, contratista:ROCASEMIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1617650.3, importe_modificado:1617650.3}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.3}}	{2174030/proyecto_FIN, 2174030/proyecto_INICIO, 2174030/proyecto_PROCESO, 2174030/proyecto_INICIO, 2174030/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO LAS VINATAS - COATEPEC DEL OCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 RANCHERIA COATEPEC DEL OCOTE, 39135 COATEPEC DEL OCOTE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACION Y RASTREO DEL CAMINO , lon:-99.8555279, lat:17.78215471}}	13-09-2022	12-10-2022	1451875.41	1451875.41	1451875.41	1451875.41	1451875.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-099, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1451875.41, importe_modificado:1451875.41}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}}	{2173669/proyecto_PROCESO, 2173669/proyecto_FIN, 2173669/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DANIEL ARAIZA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC EN LA CALLE PROLONGACION DAN, lon:-99.98328857, lat:17.79208865}}	08-09-2022	22-10-2022	1364872.07	1364872.07	1364872.07	1364872.07	1364872.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-097, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1364872.07, importe_modificado:1364872.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.31}}	{2173643/proyecto_FIN, 2173643/proyecto_PROCESO, 2173643/proyecto_FIN, 2173643/proyecto_INICIO, 2173643/proyecto_PROCESO, 2173643/proyecto_FIN, 2173643/proyecto_INICIO, 2173643/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL VARAL, 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN UNA CALLE SECUNDARIA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARAL, lon:-99.94875602, lat:17.70763847}}	27-09-2022	10-11-2022	1924337.46	1924337.46	1924337.46	1924337.46	1924337.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-103, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1924337.46, importe_modificado:1924337.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.0}}	{2174248/proyecto_PROCESO, 2174248/proyecto_FIN, 2174248/proyecto_INICIO, 2174248/proyecto_PROCESO, 2174248/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL JILGUERO - CRUCERO PUERTO LAURELES MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 1 RANCHERIA CRUZ NUEVA, 39130 CRUZ NUEVA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA TRAYECTORIA DEL CAMINO CONSTA DE 11 KM D, lon:-100.03748481, lat:17.51588134}}	04-11-2022	13-12-2022	1134945.35	1134945.35	1134945.35	1134945.35	1134945.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-119, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1134945.35, importe_modificado:1134945.35}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:11.0}}	{2190592/proyecto_PROCESO, 2190592/proyecto_FIN, 2190592/proyecto_INICIO, 2190592/proyecto_FIN, 2190592/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:RANCHERIA CHICAHUALES, 39149 CHICAHUALES, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE UN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES, lon:-100.11817798, lat:17.70074699}}	27-10-2022	10-12-2022	1923070.17	1923070.17	1923070.17	1923070.17	1923070.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-115, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1923070.17, importe_modificado:1923070.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}	{2188220/proyecto_PROCESO, 2188220/proyecto_INICIO, 2188220/proyecto_FIN, 2188220/proyecto_PROCESO, 2188220/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO TLACOTEPEC - TLACOTENCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 45 PUEBLO TLACOTENCO, 39141 TLACOTENCO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA TRAYECTORIA DEL CAMINO CONSTA DE 11.45 KM DE DISTANCIA TENIENDO, lon:-99.92985141, lat:17.77973626}}	08-11-2022	07-12-2022	1160785.58	1160785.58	1160785.58	1160785.58	1160785.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-121, contratista:ROCASEMIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1160785.58, importe_modificado:1160785.58}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:11.45}}	{2190916/proyecto_INICIO, 2190916/proyecto_PROCESO, 2190916/proyecto_FIN, 2190916/proyecto_PROCESO, 2190916/proyecto_FIN, 2190916/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOS HOYOS, 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS CONECTANDO CALLES IMPORTANTES DEL CENTRO DEL POBLADO, lon:-100.13422859, lat:17.68419622}}	28-10-2022	11-12-2022	1850097.97	1850097.97	1850097.97	1850097.97	1850097.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-116, contratista:ROCASEMIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1850097.97, importe_modificado:1850097.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}	{2190227/proyecto_FIN, 2190227/proyecto_PROCESO, 2190227/proyecto_FIN, 2190227/proyecto_INICIO, 2190227/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:PUEBLO CHICHILTEPEC, 39130 CHICHILTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS HACIA CHICHILTEPEC CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE 10 KM DE DISTANCIA, lon:-100.064135, lat:17.80650899}}	23-08-2022	21-09-2022	1121183.73	1121183.73	1121183.73	1121183.73	1121183.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-090, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1121183.73, importe_modificado:1121183.73}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:10.0}}	{2172781/proyecto_INICIO, 2172781/proyecto_FIN, 2172781/proyecto_PROCESO, 2172781/proyecto_FIN, 2172781/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREDAS	OBSERVACIONES_REVISION
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:97, direccion:RANCHERIA VILLA XÓCHITL, 39145 VILLAXÓCHITL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIAL A LA ALTURA DEL CENTRO DE SALUD, HASTA LLEGAR A LA IGLESIA., lon:-99.99697845, lat:17.63752958}}	16-08-2022	29-09-2022	1882732.65	1882732.65	1882732.65	1882732.65	1882732.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-088, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1882732.65, importe_modificado:1882732.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.66}}	{2169646/proyecto_FIN, 2169646/proyecto_PROCESO, 2169646/proyecto_INICIO, 2169646/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO PINEDA BARRIO CERRO DE LA BANDERA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LUIS SERRANO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MACARIO PINEDA ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ LU, lon:-99.98146401, lat:17.78895557}}	09-08-2022	02-10-2022	2324566.8	2324566.8	2324566.8	2324566.8	2324566.8	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-083, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2324566.8, importe_modificado:2324566.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}	{2169518/proyecto_INICIO, 2169518/proyecto_PROCESO, 2169518/proyecto_FIN, 2169518/proyecto_PROCESO, 2169518/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL ARAIZA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DANIEL ARAIZA TRAMO CALLE PABLO GALEANA CAL, lon:-99.98006302, lat:17.78936077}}	04-08-2022	02-09-2022	1621886.64	1621886.64	1621886.64	1621886.64	1621886.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-URB-2022-082, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1621886.64, importe_modificado:1621886.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.86}}	{2169492/proyecto_FIN, 2169492/proyecto_PROCESO, 2169492/proyecto_INICIO, 2169492/proyecto_FIN, 2169492/proyecto_INICIO, 2169492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LOS AMATES Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, lon:-99.9793415, lat:17.78597929}}	11-10-2022	24-11-2022	1448500.56	1448500.56	1448500.56	1448500.56	1448500.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-107, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1448500.56, importe_modificado:1448500.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}}	{2175429/proyecto_FIN, 2175429/proyecto_INICIO, 2175429/proyecto_FIN, 2175429/proyecto_PROCESO, 2175429/proyecto_INICIO, 2175429/proyecto_PROCESO, 2175429/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:88, direccion:PUEBLO TETELA DEL RÍO, 39131 TETELA DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DEL POBLADO DE TETELA DEL RIO ENTRE CALLES PRINCIPALES, lon:-100.07811001, lat:17.98209218}}	25-10-2022	23-11-2022	1157630.32	1157630.32	1157630.32	1157630.32	1157630.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-112, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1157630.32, importe_modificado:1157630.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2183356/proyecto_PROCESO, 2183356/proyecto_INICIO, 2183356/proyecto_FIN, 2183356/proyecto_INICIO, 2183356/proyecto_FIN, 2183356/proyecto_PROCESO, 2183356/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:RANCHERIA LA PRIMAVERA, 39144 LA PRIMAVERA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA PRIMAVERA, lon:-100.13183438, lat:17.63841227}}	21-10-2022	04-12-2022	1876539.42	1876539.42	1876539.42	1876539.42	1876539.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-111, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1876539.42, importe_modificado:1876539.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}}	{2183208/proyecto_PROCESO, 2183208/proyecto_FIN, 2183208/proyecto_INICIO, 2183208/proyecto_PROCESO, 2183208/proyecto_INICIO, 2183208/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_S_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:31, direccion:RANCHERIA DURAZNO DEL ROSARIO, 39130 DURAZNO DEL ROSARIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO DEL ROSARIO. DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-100.12307789, lat:17.75648479}}	14-10-2022	12-11-2022	1643613.31	1643613.31	1643613.31	1643613.31	1643613.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-108, contratista:ROCASEMIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1643613.31, importe_modificado:1643613.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2177918/proyecto_FIN, 2177918/proyecto_PROCESO, 2177918/proyecto_INICIO, 2177918/proyecto_PROCESO, 2177918/proyecto_FIN, 2177918/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC. SOBRE LA CALLE EL CALVARIO, lon:-99.97961772, lat:17.78229647}}	21-10-2022	04-12-2022	1713155.47	1713155.47	1713155.47	1713155.47	1713155.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-110, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1713155.47, importe_modificado:1713155.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2183069/proyecto_INICIO, 2183069/proyecto_PROCESO, 2183069/proyecto_FIN, 2183069/proyecto_PROCESO, 2183069/proyecto_FIN, 2183069/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:96, direccion:RANCHERIA VERDE RICO, 39141 VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO DE AULAS SE UBICA SOBRE UNO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES A LA LOCALIDAD POR LO QUE SU UBICACION ES FACIL, lon:-99.90573211, lat:17.70759402}}	26-10-2022	24-11-2022	1045125.69	1045125.69	1045125.69	1045125.69	1045125.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-113, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1045125.69, importe_modificado:1045125.69}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}}	{2187229/proyecto_PROCESO, 2187229/proyecto_FIN, 2187229/proyecto_PROCESO, 2187229/proyecto_INICIO, 2187229/proyecto_FIN, 2187229/proyecto_INICIO, 2187229/proyecto_FIN, 2187229/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SANTA CRUZ, EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC COLINDA CON EL, lon:-99.98083496, lat:17.78763837}}	01-11-2022	30-11-2022	859699.06	859699.06	859699.06	859699.06	859699.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-118, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:859699.06, importe_modificado:859699.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}}	{2191047/proyecto_INICIO, 2191047/proyecto_PROCESO, 2191047/proyecto_FIN, 2191047/proyecto_INICIO, 2191047/proyecto_FIN, 2191047/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:84, direccion:PUEBLO TECOMASUCHILT DEL NORTE, 39134 TECOMAXUCHILT DEL NORTE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD TECOMAZUCHILT DEL NORTE CERCA DEL ACCESO PRINCIPAL, lon:-99.92657712, lat:17.86049637}}	25-08-2022	23-09-2022	884742.36	884742.36	884742.36	884742.36	884742.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-091, contratista:NUMERARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:884742.36, importe_modificado:884742.36}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}	{2172818/proyecto_INICIO, 2172818/proyecto_FIN, 2172818/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE TEPEYAC, CALLE ÁLVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN EL BARRIO DE , lon:-99.97914034, lat:17.79204241}}	15-08-2022	28-09-2022	1344351.71	1344351.71	1344351.71	1344351.71	1344351.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISDMF-IBE-2022-087, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1344351.71, importe_modificado:1344351.71}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}	{2169599/proyecto_INICIO, 2169599/proyecto_PROCESO, 2169599/proyecto_FIN, 2169599/proyecto_PROCESO, 2169599/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	173965782.05	184071974.93	184071974.93	184071974.93	184071974.93	184071974.93	184071974.93		
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de General Heliodoro Castillo			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	9850804.75	12199415.5	12199415.5	12199415.5	12199415.5	12199415.5	12199415.5	Validado	
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de General Heliodoro Castillo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	35740675.7	39942509.73	39942509.73	39942509.73	39942509.73	39942509.73	39942509.73	Validado	
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de General Heliodoro Castillo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	128374301.6	131930049.7	131930049.7	131930049.7	131930049.7	131930049.7	131930049.7	Validado	