



DESTINO DEL GASTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	3	GRO220302125862	Proyecto de inversión	\$ 316,034.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316034.89, modificado:316034.89}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN EL BARRIO DE SANTO NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 189386
2022	3	GRO220302126389	Proyecto de inversión	\$ 2,370,574.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370574.61, modificado:2370574.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACARIO PINEDA, ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ LA ESPERANZA, BARRIO CERRO DE LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 191817
2022	3	GRO220302127531	Proyecto de inversión	\$ 2,306,951.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306951.61, modificado:2306951.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARAL, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197618
2022	3	GRO220302127794	Proyecto de inversión	\$ 874,560.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874560.2, modificado:874560.2}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO, TRAMO CALLE HELIODORO CASTILLO, SALIDA A CHAPULTEPEC, BARRIO SANTO NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 199337
2022	3	GRO220302128119	Proyecto de inversión	\$ 1,514,408.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514408.05, modificado:1514408.05}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTENCO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 200810
2022	3	GRO220302126610	Proyecto de inversión	\$ 1,643,613.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643613.31, modificado:1643613.31}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 193079

2022	3	GRO220302126678	Proyecto de inversión	\$ 2,561,625.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561625.18, modificado:2561625.18}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS SERRANO, TRAMO CALLE MACARIO PINEDA, CALLE CUAUHEMOC, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 193509
2022	3	GRO220302127470	Proyecto de inversión	\$ 2,218,800.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218800.96, modificado:2218800.96}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197396
2022	3	GRO220302127559	Proyecto de inversión	\$ 483,819.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483819.98, modificado:483819.98}}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE JOSE OLAIAS ALVARADO, CALLE CONAFE, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO LA CAÑITA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197751
2022	3	GRO220302127567	Proyecto de inversión	\$ 497,583.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497583.36, modificado:497583.36}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, BARRIO DE TLACOTIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197786
2022	3	GRO220302127745	Proyecto de inversión	\$ 2,218,258.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218258.11, modificado:2218258.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AMACAHUITE, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 198970
2022	3	GRO220302111850	Proyecto de inversión	\$ 3,457,002.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3457002.97, modificado:3457002.97}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 126101
2022	3	GRO220302126473	Proyecto de inversión	\$ 1,498,326.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498326.46, modificado:1498326.46}}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MACARIO PINEDA, TRAMO CALLE LA ESPERANZA, CALLE LUIS SERRANO, BARRIO CERRO DE LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 192166

2022	3	GRO220302126532	Proyecto de inversión	\$ 813,179.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813179.28, modificado:813179.28}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 192549
2022	3	GRO220302126539	Proyecto de inversión	\$ 593,580.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593580.53, modificado:593580.53}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MACARIO PINEDA TRAMO CALLE LA ESPERANZA, CALLE LUIS SERRANO, BARRIO CERRO DE LA BANDERA, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 192600
2022	3	GRO220302126617	Proyecto de inversión	\$ 1,697,374.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697374.91, modificado:1697374.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LAS CEIBAS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 193111
2022	3	GRO220302126627	Proyecto de inversión	\$ 987,884.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987884.69, modificado:987884.69}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TLACOTENCO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 193157
2022	3	GRO220302128011	Proyecto de inversión	\$ 252,609.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252609.16, modificado:252609.16}}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON SIN NOMBRE, TRAMO CALLE GUERRERO, BARRANCA DE LOS FRESNOS, BARRIO SANTO NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 200326
2022	3	GRO220302111102	Proyecto de inversión	\$ 1,613,195.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613195.03, modificado:1613195.03}}	CONSTRUCCIÓN DE BRECHA SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 122438
2022	3	GRO220302125855	Proyecto de inversión	\$ 1,356,894.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356894.22, modificado:1356894.22}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS EL CIRUELO , EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 189355

2022	3	GRO220302126437	Proyecto de inversión	\$ 1,111,505.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111505.79, modificado:1111505.79}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA BARRANCA DE LOS FRESNOS, BARRIO DE CUPENGO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 192008
2022	3	GRO220302126600	Proyecto de inversión	\$ 1,867,136.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867136.22, modificado:1867136.22}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 193017
2022	3	GRO220302126654	Proyecto de inversión	\$ 319,735.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319735.8, modificado:319735.8}}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE MACARIO PINEDA, CALLE CUAUHEMOC, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 193367
2022	3	GRO220302127418	Proyecto de inversión	\$ 1,518,936.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518936.51, modificado:1518936.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE MACARIO PINEDA, CALLE CUAUHEMOC, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197185
2022	3	GRO220302127447	Proyecto de inversión	\$ 560,617.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560617.13, modificado:560617.13}}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LUIS SERRANO, TRAMO CALLE MACARIO PINEDA, CALLE CUAUHEMOC, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197302
2022	3	GRO220302127710	Proyecto de inversión	\$ 2,286,142.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286142.92, modificado:2286142.92}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGUITO, DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 198849
2022	3	GRO220302128102	Proyecto de inversión	\$ 2,218,258.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218258.11, modificado:2218258.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LEYES DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARAL, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 200765

2022	3	GRO220302128198	Proyecto de inversión	\$ 750,178.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750178.52, modificado:750178.52}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS AMATES, ANEXO DE LA LOCALIDAD DE ZOPILOSTOC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 201185
2022	3	GRO220302125875	Proyecto de inversión	\$ 882,244.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882244.46, modificado:882244.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN LA LOCALIDAD DE CIRUELO AMARILLO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 189444
2022	3	GRO220302127510	Proyecto de inversión	\$ 2,301,689.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301689.08, modificado:2301689.08}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC DEL OCOTE, DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197553
2022	3	GRO220302127515	Proyecto de inversión	\$ 832,251.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832251.51, modificado:832251.51}}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRAMO CALLE SOTO GAMA, CALLE AMATE AMARILLO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197575
2022	3	GRO220302127766	Proyecto de inversión	\$ 2,218,258.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218258.11, modificado:2218258.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUEVA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 199108
2022	3	GRO220302127459	Proyecto de inversión	\$ 1,573,609.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573609.58, modificado:1573609.58}}	REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAMPO MORADO, LA AURORA, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197357
2022	3	GRO220302127523	Proyecto de inversión	\$ 3,678,870.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678870.38, modificado:3678870.38}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197596

2022	3	GRO220302127734	Proyecto de inversión	\$ 2,218,258.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218258.11, modificado:2218258.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES LOS FRIOS ANTIGUOS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 198926
2022	3	GRO220302128069	Proyecto de inversión	\$ 1,056,392.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056392.6, modificado:1056392.6}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL AHUEJOTE, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 200636
2022	3	GRO220302128176	Proyecto de inversión	\$ 506,851.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506851.97, modificado:506851.97}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 201107
2022	3	GRO220302125499	Proyecto de inversión	\$ 1,356,894.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356894.22, modificado:1356894.22}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA SAN ANTONIO LA CAÑITA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 187654
2022	3	GRO220302126523	Proyecto de inversión	\$ 1,097,288.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097288.52, modificado:1097288.52}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 192472
2022	3	GRO220302126643	Proyecto de inversión	\$ 1,786,923.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786923.58, modificado:1786923.58}}	REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL CAMINO RUAL TRAMO CRUCERO ACATLÁN DEL RÍO, LAS VINATAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 193273
2022	3	GRO220302127563	Proyecto de inversión	\$ 802,991.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802991.03, modificado:802991.03}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, BARRIO DE TLACOTIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197761

2022	3	GRO220302128036	Proyecto de inversión	\$ 1,853,137.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853137.86, modificado:1853137.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AHUEJOTE, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 200490
2022	3	GRO220302125839	Proyecto de inversión	\$ 448,766.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448766.52, modificado:448766.52}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CASTRO PILAS DE PUERTO CASTRO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 189277
2022	3	GRO220302126415	Proyecto de inversión	\$ 1,451,875.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451875.41, modificado:1451875.41}}	REHABILITACIÓN Y RASTREO DEL CAMINO RURAL TRAMO IXTAYOTLA, TETELA DEL RÍO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 191930
2022	3	GRO220302126548	Proyecto de inversión	\$ 1,918,018.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918018.55, modificado:1918018.55}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE TECOMAZUCHITL SUR, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 192650
2022	3	GRO220302127551	Proyecto de inversión	\$ 1,914,484.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914484.1, modificado:1914484.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO CALLE JOSE OLAI ALVARADO, CALLE CONAFE, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO LA CAÑITA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 197727
2022	3	GRO220302127699	Proyecto de inversión	\$ 331,822.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331822.14, modificado:331822.14}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 198802
2022	3	GRO220302128156	Proyecto de inversión	\$ 408,924.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408924.82, modificado:408924.82}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 200969

DETALLE_PROYECTO

ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	189386	S	797	707	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	191817	S	1199	1107	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197618	S	264	268	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	199337	S	797	707	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	200810	S	286	278	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	193079	S	109	95	0

12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	193509	S	682	584	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197396	S	139	121	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197751	S	188	160	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197786	S	1606	1412	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	198970	S	109	102	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	126101	S	144	140	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	192166	S	1199	1107	0

12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	192549	S	383	339	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	192600	S	1199	1107	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	193111	S	125	126	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	193157	S	286	278	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	200326	S	29	25	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	122438	S	66	51	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	189355	S	122	110	0

12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	192008	S	1199	1107	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	193017	S	199	184	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	193367	S	82	85	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197185	S	682	584	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197302	S	682	584	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	198849	S	139	151	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	200765	S	264	268	0

12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	201185	S	20	17	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	189444	S	33	47	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197553	S	99	116	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197575	S	59	52	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	199108	S	42	55	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197357	S	606	624	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197596	S	4472	3970	0

12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	198926	S	160	162	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	200636	S	124	133	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	201107	S	48	44	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	187654	S	188	160	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	192472	S	137	129	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	193273	S	590	565	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197761	S	1606	1412	0

12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	200490	S	124	133	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	189277	S	54	55	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	191930	S	282	270	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	192650	S	185	173	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	197727	S	188	160	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	198802	S	44	51	0
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	200969	S	417	454	0

METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTO NIÑO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE TRANQUILIDAD, CALLE HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO DE SANTO NIÑO EN LA LOCALIDAD DE TL, lon:-99.97538316, lat:17.78801558}}	01-03-2022	30-03-2022	\$ 316,034.89
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.3, meta_modificada:1290.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO PINEDA COLONIA CERRO DE LA BANDERA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MACARIO PINEDA ENTRE LAS C, lon:-99.98273861, lat:17.78752431}}	08-03-2022	06-05-2022	\$ 2,370,574.61
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.4, meta_modificada:1347.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL VARAL, 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO POR LA CANCHA TECHADA HASTA LLEGAR AL JARDIN DE NIÑOS., lon:-99.9486546, lat:17.70862305}}	12-05-2022	10-07-2022	\$ 2,306,951.61
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA DE LA MERCED, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE HELIODORO CASTILLO Y CARRETERA A CHAPULTEPEC, CALLE EL CHORRITO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GUERRERO TRAMO CALLE, lon:-99.97363108, lat:17.78888049}}	08-07-2022	06-08-2022	\$ 874,560.20
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.88, meta_modificada:882.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:91, direccion:PUEBLO TLACOTENCO, 39141 TLACOTENCO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TLACOTENCO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-99.92961399, lat:17.77926665}}	21-07-2022	19-08-2022	\$ 1,514,408.05
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.01, meta_modificada:608.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:57, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA DEL PROGRESO, 39145 OJO DE AGUA (OJO DE AGUA DEL PROGRESO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PR, lon:-99.92433733, lat:17.65155721}}	30-03-2022	28-04-2022	\$ 1,643,613.31

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.4, meta_modificada:1478.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LUIS SERRANO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MACARIO PINEDA, CALLE PABLO GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LUIS SERRANO TRAMO CALLE MAC, lon:-99.98024273, lat:17.7895089}}	19-04-2022	17-06-2022	\$ 2,561,625.18
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1259.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:56, direccion:RANCHERIA LOS OCOTES, 39136 LOS OCOTES, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LICALIDAD DE LOS OCOTES EMPEZANDO JUNTO A LA CANCHA TECHADA., lon:-100.02095134, lat:17.81369948}}	28-04-2022	26-06-2022	\$ 2,218,800.96
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE OLAI Y CALLE CONAFE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO CALLE JOSE OLAI ALVARADOCALL, lon:-99.97989812, lat:17.77530489}}	17-05-2022	15-06-2022	\$ 483,819.98
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TLACOTIXTLA COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI BARRIO DE TLACOTIXTLA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICI, lon:-99.97458326, lat:17.78711228}}	07-06-2022	06-07-2022	\$ 497,583.36
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.01, meta_modificada:608.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:RANCHERIA AMACAHUITE, 39131 AMACAHUITE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMACAHUITE MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-100.08174446, lat:17.95024983}}	23-06-2022	06-08-2022	\$ 2,218,258.11
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.8, meta_modificada:4.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LAS PALMAS, 39130 SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALMAS MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, lon:-99.97044506, lat:17.9277567}}	18-05-2022	16-07-2022	\$ 3,457,002.97
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.5, meta_modificada:508.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO PINEDA COLONIA CERRO DE LA BANDERA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE LUIS SERRANO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MACARIO PINEDA TRAMO CALLE LA ESPERANZA CA, lon:-99.98195593, lat:17.7878895}}	14-03-2022	27-04-2022	\$ 1,498,326.46

{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:PUEBLO LOS HOYOS, 39140 HUERTA VIEJA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO G, lon:-99.94553933, lat:17.67808952}}	16-03-2022	14-04-2022	\$ 813,179.28
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO PINEDA BARRIO CERRO DE LA BANDERA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE LUIS SERRANO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MACARIO PINEDA TRAMO CALLE LA ESPERANZACALL, lon:-99.981393, lat:17.78841977}}	17-03-2022	15-04-2022	\$ 593,580.53
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.01, meta_modificada:608.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:RANCHERIA LAS CEIBAS, 39137 LAS CEIBAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LAS CEIBAS MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-100.11911817, lat:17.80001938}}	12-04-2022	11-05-2022	\$ 1,697,374.91
{meta1: {unidad_medida:Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:91, direccion:PUEBLO TLACOTENCO, 39141 TLACOTENCO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTENCO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-99.92944438, lat:17.77948902}}	12-04-2022	11-05-2022	\$ 987,884.69
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA DE LA MERCED, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TLACOTIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLEJON SIN NOMBRE TRAMO CALLE GUERRERO BARRANCA DE LOS FRESNOS BARRIO SANT, lon:-99.97374373, lat:17.78877014}}	12-07-2022	10-08-2022	\$ 252,609.16
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.25, meta_modificada:1.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:179, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 39130 EL SALITRE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL SALITRE, lon:-100.09067176, lat:17.71633475}}	04-03-2022	07-03-2022	\$ 1,613,195.03
{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS CIRUELOS, 39138 LOS CIRUELOS (EL CIRUELO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS EL CIRUELO E, lon:-100.10738528, lat:17.77288014}}	28-02-2022	13-04-2022	\$ 1,356,894.22

{meta1: {unidad_medida:Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BARRIO CUPENGO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BARRANCA DE LOS FRESNOS BARRIO DE CUPENGO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO, lon:-99.98097138, lat:17.78718675}}	11-03-2022	09-04-2022	\$ 1,111,505.79
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.5, meta_modificada:1180.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:RANCHERIA LAS MARGARITAS, 39145 LAS MARGARITAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.06625937, lat:17.581663}}	29-03-2022	12-05-2022	\$ 1,867,136.22
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.4, meta_modificada:148.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGANACIO ZARAGOZA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE MACARIO PINEDA Y CALLE CUCUHEMOC, CALLE ALVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO CALLE, lon:-99.98017597, lat:17.79189765}}	14-04-2022	13-05-2022	\$ 319,735.80
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.05, meta_modificada:792.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE MACARIO PINEDA Y CALLE CUAUHEMOC, CALLE ÁLVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO CALLE M, lon:-99.98018325, lat:17.79189056}}	21-04-2022	20-05-2022	\$ 1,518,936.51
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.1, meta_modificada:151.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LUIS SERRANO COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE MACARIO PINEDA Y CALLE CUAUHEMOC, CALLE PABLO GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LUIS SERRANO TRAMO CALLE MAC, lon:-99.97981961, lat:17.78950899}}	22-04-2022	21-05-2022	\$ 560,617.13
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.25, meta_modificada:759.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA CHILPANCINGUITO, 39141 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGUITO DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUER, lon:-100.1859617, lat:17.5949502}}	14-06-2022	12-08-2022	\$ 2,286,142.92
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.01, meta_modificada:608.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL VARAL, 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LEYES DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARAL MUNICIPIO DE G, lon:-99.94894411, lat:17.7085555}}	19-07-2022	01-09-2022	\$ 2,218,258.11

{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:103, direccion:RANCHERIA ZOILOSTOC, 39130 ZOILOSTOC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS AMATES ANEXO DE LA LOCALIDAD DE ZOILOSTOC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-99.99204337, lat:17.73967994}}	13-07-2022	11-08-2022	\$ 750,178.52
{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:PUEBLO CIRUELO AMARILLO, 39133 CIRUELO AMARILLO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN LA LOCALIDAD DE CIRUELO AMARILLO MUNICIPIO DE GENERAL HEL, lon:-99.95101266, lat:17.84108733}}	03-03-2022	01-04-2022	\$ 882,244.46
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.8, meta_modificada:1250.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:140, direccion:RANCHERIA COATEPEC DEL OCOTE, 39135 COATEPEC DEL OCOTE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC DEL OCOTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILL, lon:-99.8592665, lat:17.78023008}}	28-04-2022	26-06-2022	\$ 2,301,689.08
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.2, meta_modificada:142.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE SOTO Y GAMA Y CALLE AMATE AMARILLO, CALLE CUAUHEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS , lon:-99.97950244, lat:17.79638403}}	05-05-2022	03-06-2022	\$ 832,251.51
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.01, meta_modificada:608.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:215, direccion:RANCHERIA CUEVA DE GUERRERO, 39141 CUEVA DE GUERRERO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUEVA DE GUERRERO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTI, lon:-100.19825956, lat:17.58455382}}	05-07-2022	18-08-2022	\$ 2,218,258.11
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.09, meta_modificada:14.09}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO MORADO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 009 RANCHERIA LA AURORA, 39141 LA AURORA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 14.09 KM DE CAMINO RURAL , lon:-100.20470074, lat:17.549524}}	26-04-2022	25-05-2022	\$ 1,573,609.58
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-99.97893113, lat:17.78609167}}	10-05-2022	08-07-2022	\$ 3,678,870.38

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.01, meta_modificada:608.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:277, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 39141 LOS CAPULINES (LOS FRÍOS ANTIGUOS), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES LOS FRIOS ANTIGUOS M, lon:-100.12239638, lat:17.59268864}}	21-06-2022	04-08-2022	\$ 2,218,258.11
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:PUEBLO EL AHUEJOTE, 39142 EL AHUEJOTE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AHUEJOTE MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO., lon:-99.97154147, lat:17.70357577}}	15-07-2022	13-08-2022	\$ 1,056,392.60
{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA EL CALVARIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC EN LA CALLE EL CALVARIO JUNTO A LA GASOLINERA., lon:-99.97906383, lat:17.77898628}}	13-07-2022	11-08-2022	\$ 506,851.97
{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA SAN ANTONIO LA CAÑITA EN LA LOCALIDAD DE TLACOT, lon:-99.97982698, lat:17.77458293}}	23-02-2022	08-04-2022	\$ 1,356,894.22
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.9, meta_modificada:262.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:RANCHERIA LA REFORMA, 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-99.9562254, lat:17.69618692}}	15-03-2022	28-04-2022	\$ 1,097,288.52
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ACATLAN DEL RIO - LAS VINATAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 RANCHERIA LAS VINATAS, 39135 LAS VINATAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 16.00 KM D, lon:-99.85336909, lat:17.8582615}}	13-04-2022	12-05-2022	\$ 1,786,923.58
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.52, meta_modificada:233.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TLACOTIXTLA COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE TLACOTIXTLA Y CALLE TRANQUILIDAD, CALLE NICOLAS MELCHOR DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI , lon:-99.97452759, lat:17.78706413}}	24-05-2022	22-06-2022	\$ 802,991.03

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:PUEBLO EL AHUEJOTE, 39142 EL AHUEJOTE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO LA CANCHA TECHADA Y LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-99.97120686, lat:17.70398128}}	15-07-2022	28-08-2022	\$ 1,853,137.86
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:73, direccion:RANCHERIA PUERTO CASTRO, 39130 PUERTO CASTRO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN L ALOCALIDAD DE PUERTO CASTRO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-100.11886188, lat:17.77654845}}	25-02-2022	26-03-2022	\$ 448,766.52
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTAYOTLA - TETELA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO AMACAHUITE, 39131 TETELA DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 13 KM DE CAMINO RURAL , lon:-100.07804094, lat:17.98193706}}	10-03-2022	08-04-2022	\$ 1,451,875.41
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.5, meta_modificada:1210.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:PUEBLO TECOMASUCHILT DEL SUR, 39145 TECOMAZÚCHITL SUR, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO D ELA LOCALIDAD DESDE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD HASTA LA CANCHA TECHADA., lon:100.04634063, lat:17.62318662}}	22-03-2022	05-05-2022	\$ 1,918,018.55
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.8, meta_modificada:1106.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE JOSE OLAIS Y CALLE CONAFE, LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO CALLE JOSE OLAIS ALVARADOCALLE CONAFE EN EL BARRIO D, lon:-99.97960307, lat:17.77617891}}	17-05-2022	15-07-2022	\$ 1,914,484.10
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.4, meta_modificada:46.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:210, direccion:RANCHERIA COATEPEC DE LOS NARANJOS, 39135 COATEPEC DE LOS NARANJOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC DE LOS NARANJOS MUNICIPI, lon:-99.8087803, lat:17.87588}}	10-06-2022	09-07-2022	\$ 331,822.14
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 39140 PUEBLO VIEJO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO., lon:-100.11921969, lat:17.5392054}}	25-07-2022	23-08-2022	\$ 408,924.82

AVANCE_FINANCIERO					
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
\$ 316,034.89	\$ 316,034.89	\$ 316,034.89	\$ 316,034.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-APO-2022-034, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:316034.89, importe_modificado:316034.89}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos), avance:1.0}}
\$ 2,370,574.61	\$ 2,370,574.61	\$ 2,370,574.61	\$ 2,370,574.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-037, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2370574.61, importe_modificado:2370574.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.3}}
\$ 2,306,951.61	\$ 2,306,951.61	\$ 2,306,951.61	\$ 2,306,951.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-059, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2306951.61, importe_modificado:2306951.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.4}}
\$ 874,560.20	\$ 874,560.20	\$ 874,560.20	\$ 874,560.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-APO-2022-070, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:874560.2, importe_modificado:874560.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}
\$ 1,514,408.05	\$ 1,514,408.05	\$ 1,514,408.05	\$ 1,514,408.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-078, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1514408.05, importe_modificado:1514408.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.88}}
\$ 1,643,613.31	\$ 1,643,613.31	\$ 1,643,613.31	\$ 1,643,613.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-046, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1643613.31, importe_modificado:1643613.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.01}}

\$ 2,561,625.18	\$ 2,561,625.18	\$ 2,561,625.18	\$ 2,561,625.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-051, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2561625.18, importe_modificado:2561625.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1478.4}}
\$ 2,218,800.96	\$ 2,218,800.96	\$ 2,218,800.96	\$ 2,218,800.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-055, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2218800.96, importe_modificado:2218800.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.0}}
\$ 483,819.98	\$ 483,819.98	\$ 483,819.98	\$ 483,819.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ALC-2022-061, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:483819.98, importe_modificado:483819.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}}
\$ 497,583.36	\$ 497,583.36	\$ 497,583.36	\$ 497,583.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-064, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:497583.36, importe_modificado:497583.36}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}
\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-068, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2218258.11, importe_modificado:2218258.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.01}}
\$ 3,457,002.97	\$ 3,457,002.97	\$ 3,457,002.97	\$ 3,457,002.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-063, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3457002.97, importe_modificado:3457002.97}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.8}}
\$ 1,498,326.46	\$ 1,498,326.46	\$ 1,498,326.46	\$ 1,498,326.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ALC-2022-040, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1498326.46, importe_modificado:1498326.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.5}}

\$ 813,179.28	\$ 813,179.28	\$ 813,179.28	\$ 813,179.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-042, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:813179.28, importe_modificado:813179.28}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}
\$ 593,580.53	\$ 593,580.53	\$ 593,580.53	\$ 593,580.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-APO-2022-043, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:593580.53, importe_modificado:593580.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}}
\$ 1,697,374.91	\$ 1,697,374.91	\$ 1,697,374.91	\$ 1,697,374.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-047, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1697374.91, importe_modificado:1697374.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.01}}
\$ 987,884.69	\$ 987,884.69	\$ 987,884.69	\$ 987,884.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-048, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:987884.69, importe_modificado:987884.69}}	{meta1: {unidad_medida:Puentes(s), avance:1.0}}
\$ 252,609.16	\$ 252,609.16	\$ 252,609.16	\$ 252,609.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ALC-2022-071, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:252609.16, importe_modificado:252609.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}
\$ 1,613,195.03	\$ 1,613,195.03	\$ 1,613,195.03	\$ 1,613,195.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-036, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1613195.03, importe_modificado:1613195.03}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.25}}
\$ 1,356,894.22	\$ 1,356,894.22	\$ 1,356,894.22	\$ 1,356,894.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-033, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1356894.22, importe_modificado:1356894.22}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}

\$ 1,111,505.79	\$ 1,111,505.79	\$ 1,111,505.79	\$ 1,111,505.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-039, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1111505.79, importe_modificado:1111505.79}}	{meta1: {unidad_medida:Puent e(s), avance:1.0}}
\$ 1,867,136.22	\$ 1,867,136.22	\$ 1,867,136.22	\$ 1,867,136.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-045, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1867136.22, importe_modificado:1867136.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.5}}
\$ 319,735.80	\$ 319,735.80	\$ 319,735.80	\$ 319,735.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ALC-2022-050, contratista:MIGUEL FLORES GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:319735.8, importe_modificado:319735.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.4}}
\$ 1,518,936.51	\$ 1,518,936.51	\$ 1,518,936.51	\$ 1,518,936.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-052, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1518936.51, importe_modificado:1518936.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.05}}
\$ 560,617.13	\$ 560,617.13	\$ 560,617.13	\$ 560,617.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ALC-2022-053, contratista:MÓNICA GUADALUPE PIÑA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:560617.13, importe_modificado:560617.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.1}}
\$ 2,286,142.92	\$ 2,286,142.92	\$ 2,286,142.92	\$ 2,286,142.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-066, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2286142.92, importe_modificado:2286142.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.25}}
\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-076, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2218258.11, importe_modificado:2218258.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.01}}

\$ 750,178.52	\$ 750,178.52	\$ 750,178.52	\$ 750,178.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ELE-2022-073, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:750178.52, importe_modificado:750178.52}}	{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:6.0}}
\$ 882,244.46	\$ 882,244.46	\$ 882,244.46	\$ 882,244.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-035, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:882244.46, importe_modificado:882244.46}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}
\$ 2,301,689.08	\$ 2,301,689.08	\$ 2,301,689.08	\$ 2,301,689.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-056, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2301689.08, importe_modificado:2301689.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.8}}
\$ 832,251.51	\$ 832,251.51	\$ 832,251.51	\$ 832,251.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ALC-2022-057, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:832251.51, importe_modificado:832251.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.2}}
\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-069, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2218258.11, importe_modificado:2218258.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.01}}
\$ 1,573,609.58	\$ 1,573,609.58	\$ 1,573,609.58	\$ 1,573,609.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-054, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1573609.58, importe_modificado:1573609.58}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.09}}
\$ 3,678,870.38	\$ 3,678,870.38	\$ 3,678,870.38	\$ 3,678,870.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-058, contratista:SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3678870.38, importe_modificado:3678870.38}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1018.0}}

\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	\$ 2,218,258.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-067, contratista:SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2218258.11, importe_modificado:2218258.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.01}}
\$ 1,056,392.60	\$ 1,056,392.60	\$ 1,056,392.60	\$ 1,056,392.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-DRE-2022-075, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1056392.6, importe_modificado:1056392.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}
\$ 506,851.97	\$ 506,851.97	\$ 506,851.97	\$ 506,851.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ELE-2022-072, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:506851.97, importe_modificado:506851.97}}	{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}}
\$ 1,356,894.22	\$ 1,356,894.22	\$ 1,356,894.22	\$ 1,356,894.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-031, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1356894.22, importe_modificado:1356894.22}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}
\$ 1,097,288.52	\$ 1,097,288.52	\$ 1,097,288.52	\$ 1,097,288.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-APO-2022-041, contratista:AGUSTIN MARIN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1097288.52, importe_modificado:1097288.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.9}}
\$ 1,786,923.58	\$ 1,786,923.58	\$ 1,786,923.58	\$ 1,786,923.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-049, contratista:AGUSTIN MARIN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1786923.58, importe_modificado:1786923.58}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}}
\$ 802,991.03	\$ 802,991.03	\$ 802,991.03	\$ 802,991.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-IBE-2022-062, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:802991.03, importe_modificado:802991.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.52}}

\$ 1,853,137.86	\$ 1,853,137.86	\$ 1,853,137.86	\$ 1,853,137.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-074, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1853137.86, importe_modificado:1853137.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.0}}
\$ 448,766.52	\$ 448,766.52	\$ 448,766.52	\$ 448,766.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-ELE-2022-032, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TZOMPANTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:448766.52, importe_modificado:448766.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
\$ 1,451,875.41	\$ 1,451,875.41	\$ 1,451,875.41	\$ 1,451,875.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-038, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1451875.41, importe_modificado:1451875.41}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}}
\$ 1,918,018.55	\$ 1,918,018.55	\$ 1,918,018.55	\$ 1,918,018.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-044, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1918018.55, importe_modificado:1918018.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.5}}
\$ 1,914,484.10	\$ 1,914,484.10	\$ 1,914,484.10	\$ 1,914,484.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-060, contratista:R O C A S E M I L, S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1914484.1, importe_modificado:1914484.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1106.8}}
\$ 331,822.14	\$ 331,822.14	\$ 331,822.14	\$ 331,822.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-065, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:331822.14, importe_modificado:331822.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.4}}
\$ 408,924.82	\$ 408,924.82	\$ 408,924.82	\$ 408,924.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISMDF-URB-2022-079, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:408924.82, importe_modificado:408924.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}}

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
{2125862/proyecto_INICIO, 2125862/proyecto_FIN, 2125862/proyecto_INICIO, 2125862/proyecto_PROCESO, 2125862/proyecto_FIN, 2125862/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126389/proyecto_FIN, 2126389/proyecto_PROCESO, 2126389/proyecto_INICIO, 2126389/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127531/proyecto_PROCESO, 2127531/proyecto_FIN, 2127531/proyecto_INICIO, 2127531/proyecto_FIN, 2127531/proyecto_PROCESO, 2127531/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127794/proyecto_FIN, 2127794/proyecto_INICIO, 2127794/proyecto_PROCESO, 2127794/proyecto_FIN, 2127794/proyecto_INICIO, 2127794/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2128119/proyecto_INICIO, 2128119/proyecto_PROCESO, 2128119/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126610/proyecto_FIN, 2126610/proyecto_PROCESO, 2126610/proyecto_INICIO, 2126610/proyecto_FIN, 2126610/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{2126678/proyecto_FIN, 2126678/proyecto_PROCESO, 2126678/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127470/proyecto_PROCESO, 2127470/proyecto_FIN, 2127470/proyecto_INICIO, 2127470/proyecto_FIN, 2127470/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127559/proyecto_FIN, 2127559/proyecto_PROCESO, 2127559/proyecto_INICIO, 2127559/proyecto_PROCESO, 2127559/proyecto_INICIO, 2127559/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127567/proyecto_FIN, 2127567/proyecto_PROCESO, 2127567/proyecto_INICIO, 2127567/proyecto_PROCESO, 2127567/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127745/proyecto_PROCESO, 2127745/proyecto_FIN, 2127745/proyecto_INICIO, 2127745/proyecto_FIN, 2127745/proyecto_PROCESO, 2127745/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2111850/proyecto_FIN, 2111850/proyecto_PROCESO, 2111850/proyecto_FIN, 2111850/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126473/proyecto_PROCESO, 2126473/proyecto_INICIO, 2126473/proyecto_FIN, 2126473/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{2126532/proyecto_PROCESO, 2126532/proyecto_INICIO, 2126532/proyecto_FIN, 2126532/proyecto_PROCESO, 2126532/proyecto_INICIO, 2126532/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126539/proyecto_INICIO, 2126539/proyecto_FIN, 2126539/proyecto_INICIO, 2126539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126617/proyecto_PROCESO, 2126617/proyecto_INICIO, 2126617/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126627/proyecto_PROCESO, 2126627/proyecto_INICIO, 2126627/proyecto_FIN, 2126627/proyecto_INICIO, 2126627/proyecto_FIN, 2126627/proyecto_PROCESO, 2126627/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2128011/proyecto_FIN, 2128011/proyecto_INICIO, 2128011/proyecto_FIN, 2128011/proyecto_PROCESO, 2128011/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2111102/proyecto_FIN, 2111102/proyecto_PROCESO, 2111102/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2125855/proyecto_FIN, 2125855/proyecto_PROCESO, 2125855/proyecto_FIN, 2125855/proyecto_INICIO, 2125855/proyecto_PROCESO, 2125855/proyecto_INICIO, 2125855/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{2126437/proyecto_PROCESO, 2126437/proyecto_FIN, 2126437/proyecto_INICIO, 2126437/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126600/proyecto_FIN, 2126600/proyecto_INICIO, 2126600/proyecto_PROCESO, 2126600/proyecto_FIN, 2126600/proyecto_INICIO, 2126600/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126654/proyecto_PROCESO, 2126654/proyecto_FIN, 2126654/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127418/proyecto_INICIO, 2127418/proyecto_PROCESO, 2127418/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127447/proyecto_INICIO, 2127447/proyecto_FIN, 2127447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127710/proyecto_PROCESO, 2127710/proyecto_FIN, 2127710/proyecto_INICIO, 2127710/proyecto_FIN, 2127710/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2128102/proyecto_PROCESO, 2128102/proyecto_INICIO, 2128102/proyecto_PROCESO, 2128102/proyecto_FIN, 2128102/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{2128198/proyecto_INICIO, 2128198/proyecto_FIN, 2128198/proyecto_PROCESO, 2128198/proyecto_FIN, 2128198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2125875/proyecto_FIN, 2125875/proyecto_PROCESO, 2125875/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127510/proyecto_FIN, 2127510/proyecto_INICIO, 2127510/proyecto_PROCESO, 2127510/proyecto_FIN, 2127510/proyecto_INICIO, 2127510/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127515/proyecto_PROCESO, 2127515/proyecto_INICIO, 2127515/proyecto_FIN, 2127515/proyecto_PROCESO, 2127515/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127766/proyecto_FIN, 2127766/proyecto_PROCESO, 2127766/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127459/proyecto_INICIO, 2127459/proyecto_PROCESO, 2127459/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127523/proyecto_INICIO, 2127523/proyecto_PROCESO, 2127523/proyecto_INICIO, 2127523/proyecto_FIN, 2127523/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{2127734/proyecto_PROCESO, 2127734/proyecto_FIN, 2127734/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2128069/proyecto_FIN, 2128069/proyecto_INICIO, 2128069/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2128176/proyecto_INICIO, 2128176/proyecto_FIN, 2128176/proyecto_PROCESO, 2128176/proyecto_FIN, 2128176/proyecto_PROCESO, 2128176/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2125499/proyecto_INICIO, 2125499/proyecto_PROCESO, 2125499/proyecto_PROCESO, 2125499/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126523/proyecto_FIN, 2126523/proyecto_INICIO, 2126523/proyecto_PROCESO, 2126523/proyecto_INICIO, 2126523/proyecto_FIN, 2126523/proyecto_PROCESO, 2126523/proyecto_INICIO, 2126523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126643/proyecto_INICIO, 2126643/proyecto_FIN, 2126643/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127563/proyecto_PROCESO, 2127563/proyecto_FIN, 2127563/proyecto_INICIO, 2127563/proyecto_PROCESO, 2127563/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{2128036/proyecto_PROCESO, 2128036/proyecto_FIN, 2128036/proyecto_PROCESO, 2128036/proyecto_INICIO, 2128036/proyecto_PROCESO, 2128036/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2125839/proyecto_PROCESO, 2125839/proyecto_INICIO, 2125839/proyecto_PROCESO, 2125839/proyecto_FIN, 2125839/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126415/proyecto_PROCESO, 2126415/proyecto_FIN, 2126415/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2126548/proyecto_PROCESO, 2126548/proyecto_FIN, 2126548/proyecto_INICIO, 2126548/proyecto_PROCESO, 2126548/proyecto_INICIO, 2126548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127551/proyecto_INICIO, 2127551/proyecto_FIN, 2127551/proyecto_PROCESO, 2127551/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2127699/proyecto_PROCESO, 2127699/proyecto_INICIO, 2127699/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2128156/proyecto_INICIO, 2128156/proyecto_PROCESO, 2128156/proyecto_INICIO, 2128156/proyecto_FIN, 2128156/proyecto_PROCESO, 2128156/proyecto_INICIO, 2128156/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Sin Especificar	\$ -	\$ -		Total del Programa Presupuestario	\$ 173,965,782.05	\$ 189,297,030.15	\$ 189,297,030.15	\$ 121,794,161.87	\$ 121,794,161.87	\$ 121,794,161.87
Municipio de General Heliodoro Castillo			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 35,740,675.70	\$ 38,191,007.19	\$ 38,191,007.19	\$ 22,307,995.98	\$ 22,307,995.98	\$ 22,307,995.98
Municipio de General Heliodoro Castillo			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	\$ 9,850,804.75	\$ 9,056,601.76	\$ 9,056,601.76	\$ 7,080,440.42	\$ 7,080,440.42	\$ 7,080,440.42
Municipio de General Heliodoro Castillo			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 128,374,301.60	\$ 142,049,421.20	\$ 142,049,421.20	\$ 92,405,725.47	\$ 92,405,725.47	\$ 92,405,725.47

Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
\$ 121,794,161.87			N/A	156569203.8		
22307995.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
\$ 7,080,440.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
\$ 92,405,725.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2022	3	3	Guerrero	General Heliodoro Castillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	3	3	Guerrero	General Heliodoro Castillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	3	3	Guerrero	General Heliodoro Castillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión

Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Eficacia	Descendente	37.67224			37.67224			56.41026	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		66.78	Validado
Eficacia	Ascendente	37.32776			37.32776			43.58974	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		116.78	Validado
Eficacia	Descendente	0			0			0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		100	Validado