

DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	
2023		2	GRO230202221617	Proyecto de inversión	\$ 2,073,993.10	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073993.1, modificado:2073993.1}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 59966
2023		2	GRO230202221648	Proyecto de inversión	\$ 1,593,353.08	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593353.08, modificado:1593353.08}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 31 EXTENSION CUPENGO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 60329
2023		2	GRO230202221685	Proyecto de inversión	\$ 2,073,993.10	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073993.1, modificado:2073993.1}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PAROTA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 61006
2023		2	GRO230202222094	Proyecto de inversión	\$ 1,649,994.13	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649994.13, modificado:1649994.13}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PROLONGACION PEDREGAL CHINO, EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64082
2023		2	GRO230202222105	Proyecto de inversión	\$ 1,336,947.88	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336947.88, modificado:1336947.88}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64154
2023		2	GRO230202229296	Proyecto de inversión	\$ 2,067,586.25	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067586.25, modificado:2067586.25}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN BARRIO EL ESPINO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116188
2023		2	GRO230202220846	Proyecto de inversión	\$ 1,913,174.06	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913174.06, modificado:1913174.06}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JOSE OLAIS, EN LA COLONIA SAN ANTONIO LA CAÑITA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 52440
2023		2	GRO230202221696	Proyecto de inversión	\$ 1,495,240.89	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495240.89, modificado:1495240.89}}	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE EL CALVARIO, BARRIO EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 61161
2023		2	GRO230202222146	Proyecto de inversión	\$ 1,448,562.18	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448562.18, modificado:1448562.18}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GALLO CAMPAMENTO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64395
2023		2	GRO230202222208	Proyecto de inversión	\$ 848,839.77	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848839.77, modificado:848839.77}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO DEL ROSARIO, MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64765
2023		2	GRO230202229419	Proyecto de inversión	\$ 840,607.34	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840607.34, modificado:840607.34}}	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA ILUSION, PLAN DE CAMPOZANO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116700
2023		2	GRO230202221603	Proyecto de inversión	\$ 899,678.36	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899678.36, modificado:899678.36}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 59832
2023		2	GRO230202222154	Proyecto de inversión	\$ 2,001,959.38	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001959.38, modificado:2001959.38}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64429
2023		2	GRO230202222223	Proyecto de inversión	\$ 1,216,274.34	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216274.34, modificado:1216274.34}}	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARITINO MALDONADO PEREZ, COL. VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64943
2023		2	GRO230202225391	Proyecto de inversión	\$ 575,457.52	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575457.52, modificado:575457.52}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, COL. VISTA HERMOSA PARTE ALTA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 90664
2023		2	GRO230202229457	Proyecto de inversión	\$ 2,056,560.44	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056560.44, modificado:2056560.44}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116925
2023		2	GRO2302022220807	Proyecto de inversión	\$ 1,417,670.85	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417670.85, modificado:1417670.85}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE JOSE OLAIS, COLONIA SAN ANTONIO LA CAÑITA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 52141
2023		2	GRO2302022220835	Proyecto de inversión	\$ 1,814,092.22	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814092.22, modificado:1814092.22}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 52380
2023		2	GRO230202221606	Proyecto de inversión	\$ 2,046,001.70	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046001.7, modificado:2046001.7}}	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTENCO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 59899
2023		2	GRO2302022229424	Proyecto de inversión	\$ 405,597.41	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405597.41, modificado:405597.41}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116738
2023		2	GRO2302022229436	Proyecto de inversión	\$ 886,369.89	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886369.89, modificado:886369.89}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGUITO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116788
2023		2	GRO230202222150	Proyecto de inversión	\$ 463,539.90	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463539.9, modificado:463539.9}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS PAPITAS, LOS DURAZNITOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64409
2023		2	GRO230202222220	Proyecto de inversión	\$ 2,074,525.35	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074525.35, modificado:2074525.35}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLACOTITLA, BARRIO DE TLACOTITLA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64913
2023		2	GRO230202225383	Proyecto de inversión	\$ 1,427,198.17	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427198.17, modificado:1427198.17}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS, COL. VISTA HERMOSA PARTE ALTA, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 90534
2023		2	GRO230202229283	Proyecto de inversión	\$ 343,024.96	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343024.96, modificado:343024.96}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON JUAREZ, BARRIO DE CUPENGO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116157
2023		2	GRO230202229334	Proyecto de inversión	\$ 840,607.34	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840607.34, modificado:840607.34}}	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL NO. 27 EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116301
2023		2	GRO230202229462	Proyecto de inversión	\$ 2,073,993.10	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073993.1, modificado:2073993.1}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 254 EN LA LOCALIDAD DE CHICHAUALES, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116947
2023		2	GRO2302022220802	Proyecto de inversión	\$ 2,021,354.66	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021354.66, modificado:2021354.66}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 52075
2023		2	GRO230202221679	Proyecto de inversión	\$ 2,073,993.10	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073993.1, modificado:2073993.1}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL RENACIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 60896
2023		2	GRO230202222133	Proyecto de inversión	\$ 2,064,799.81	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064799.81, modificado:2064799.81}}	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64335
2023		2	GRO230202222139	Proyecto de inversión	\$ 888,490.89	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888490.89, modificado:888490.89}}	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL PRESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL FRIO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 64356
2023		2	GRO230202229277	Proyecto de inversión	\$ 2,074,533.33	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074533.33, modificado:2074533.33}}	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116145
2023		2	GRO230202229450	Proyecto de inversión	\$ 2,070,982.12	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070982.12, modificado:2070982.12}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116899
2023		2	GRO230202221622	Proyecto de inversión	\$ 1,085,984.96	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085984.96, modificado:1085984.96}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO LA BARRANCA HONDA, ANEXO A SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 90534
2023		2	GRO230202221634	Proyecto de inversión	\$ 1,691,308.56	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691308.56, modificado:1691308.56}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO OJO DE AGUA DEL PROGRESO A VILLOXCHITL, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 60110
2023		2	GRO230202221688	Proyecto de inversión	\$ 840,607.34	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840607.34, modificado:840607.34}}	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA AMELIA ROBLES AVILA EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES LOS FRIOS ANTIGUOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 61055
2023		2	GRO230202221691	Proyecto de inversión	\$ 2,068,944.82	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068944.82, modificado:2068944.82}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 61085
2023		2	GRO230202228400	Proyecto de inversión	\$ 1,340,199.62	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340199.62, modificado:1340199.62}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA GUITARRA, PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 111150
2023		2	GRO230202229442	Proyecto de inversión	\$ 859,686.99	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859686.99, modificado:859686.99}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA MERCED DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 116867
2023		2	GRO230202221612	Proyecto de inversión	\$ 152,440.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152440.0, modificado:152440.0}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES LOS FRIOS ANTIGUOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 59955
2023		2	GRO230202228329	Proyecto de inversión	\$ 1,885,757.39	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885757.39, modificado:1885757.39}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION HELIODORO CASTILLO, BARRIO SANTO NIÑO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 110758

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	59966	S	158	153
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	60329	S	1199	1107
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	61006	S	65	85
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64082	S	128	123
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64154	S	682	584
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116188	S	559	546
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	52440	S	4472	3970
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	61161	S	1606	1412
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64395	S	78	73
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64765	S	255	254
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116700	S	16	24
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	59832	S	109	95
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64429	S	137	132
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64943	S	1606	1412
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	90664	S	1606	1412
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116925	S	355	373
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	52141	S	4472	3970
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	52380	S	36	35
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	59899	S	289	278
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116738	S	14	12
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116788	S	139	151
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64409	S	25	22
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64913	S	168	162
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	90534	S	1606	1412
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116157	S	243	215
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116301	S	1606	1412
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116947	S	133	122
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	52075	S	4472	3970
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	60896	S	136	145
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64335	S	39	34
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	64356	S	187	154
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116145	S	140	181
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116899	S	355	373
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	59995	S	38	36
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	60110	S	109	95
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	61055	S	160	162
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	61085	S	398	385
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	111150	S	417	454
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	116867	S	95	87
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	59955	S	160	162
12	Guerrero	32	General Heliodoro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de General Heliodoro Castillo	110758	S	4472	3970

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO
0	[meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:86, direccion:PUEBLO TEPEHUAJES, 39137 TEPEHUAJE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSI MURRIETA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIO, lon:-100.05683437, lat:17.85108949}]	16-02-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.23, meta_modificada:593.23}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE EL CHORRITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 31 EXTE, lon:-99.9809422, lat:17.78496888}]	02-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:267, direccion:RANCHERIA , 00000 PAROTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PAROTA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.01478043, lat:17.67270176}]	03-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.3, meta_modificada:400.3}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PEDREGAL CHINO BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACION PEDREGAL, lon:-99.97819501, lat:17.79541867}]	09-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SOTO Y GAMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TL, lon:-99.97968575, lat:17.79642583}]	10-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA EL ESPINO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL ESPINO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-99.98583781, lat:17.7921272}]	20-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:76.0, meta_modificada:76.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE OLAIAS COLONIA LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA CALLE JOSÉ OLAIAS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPI, lon:-99.97874535, lat:17.77480595}]	02-02-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.76, meta_modificada:265.76}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA EL CALVARIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL CALVARIO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC PASANDO LA GASOLINERA EN EL MUN, lon:-99.97912042, lat:17.78085277}]	07-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:75, direccion:PUEBLO PUERTO GALLO, 39140 PUERTO GALLO [CAMPAMENTO], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GALLO CAMPAMENTO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.17874169, lat:17.47710935}]	17-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:31, direccion:RANCHERIA, 00000 DURAZNO DEL ROSARIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO DEL ROSARIO MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO GUERRER, lon:-100.12290107, lat:17.75627649}]	21-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:172, direccion:RANCHERIA PLAN DE LA ILUSION, 39130 PLAN DE LA ILUSION [PLAN DE CAMPOZANO], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA IL, lon:-100.07167454, lat:17.49825631}]	28-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:57, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA DEL PROGRESO, 39145 OJO DE AGUA [OJO DE AGUA DEL PROGRESO], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PRO, lon:-99.92430608, lat:17.65135811}]	03-02-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.1, meta_modificada:1112.1}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:276, direccion:RANCHERIA , 00000 AGUA ZARCA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.18806979, lat:17.53974846}]	21-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.6, meta_modificada:488.6}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARITINO MALDONADO PÉ, lon:-99.97755605, lat:17.78414089}]	05-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BUGAMBILIAS COL. VISTA HERMOSA PARTE ALTA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE , lon:-99.97647752, lat:17.78313221}]	11-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:PUEBLO CAMPO MORADO, 39141 CAMPO MORADO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.18106853, lat:17.58145893}]	04-05-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.87, meta_modificada:607.87}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ OLAIAS COLONIA LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JOSÉ OLAIAS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE TLACOTEPEC, lon:-99.97894923, lat:17.77510839}]	31-01-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 39134 SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALMAS PARTINEDO DE LA PARTE SUR Y A LO LARGO DE 3.1 KM., lon:-99.97057405, lat:17.92773606}]	02-02-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:91, direccion:PUEBLO TLACOTENCO, 39141 TLACOTENCO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTENCO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTIL, lon:-99.93052828, lat:17.78077239}]	14-02-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:130, direccion:RANCHERIA AGUACATE, 39130 AGUACATE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.07340271, lat:17.82896921}]	28-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.6, meta_modificada:496.6}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA CHILPANCINGUITO, 39141 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO ENFRENTA DE LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BOL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGUITO EN EL MUNICIPIO DE G, lon:-100.18659939, lat:17.5953245}]	29-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:402, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS PAPITAS [LOS DURAZNITOS], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PAPITAS LOS DURAZNITOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.13650899, lat:17.49637494}]	17-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.5, meta_modificada:1003.5}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TLACOTITLA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39131 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LA TRANQUILIDAD, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TLACOTITLA BARRIO DE , lon:-99.97544255, lat:17.78695817}]	04-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.6, meta_modificada:605.6}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BUGAMBILIAS CERCA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA PARTE ALTA EN LA LOCALIDA, lon:-99.97640378, lat:17.7827077}]	07-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.24, meta_modificada:134.24}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAREZ BARRIO CUPENGO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALVARIO, CALLE EL CHORRITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON JUAREZ BARRIO DE CUPENGO EN LA LOCALIDAD DE , lon:-99.98127179, lat:17.78732371}]	18-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS MELCHOR Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL NO. 27 EN LA COL, lon:-99.97764367, lat:17.78374402}]	27-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.23, meta_modificada:593.23}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:252, direccion:RANCHERIA CHICAHUALES, 39149 CHICAHUALES, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 254 EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRER, lon:-100.11805437, lat:17.700764}]	04-05-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TEPEYAC, CALLE ÁLVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE IGNACIO Z, lon:-99.97897237, lat:17.79202077}]	24-01-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:252, direccion:RANCHERIA RENACIMIENTO, 39140 EL RENACIMIENTO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GE, lon:-100.2013192, lat:17.56449244}]	09-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:197, direccion:RANCHERIA , 00000 ALTAMIRA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.05923772, lat:17.51746126}]	14-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL FRÍO, 39143 EL FRÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL FRÍO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-100.14528577, lat:17.57447713}]	16-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2649.45, meta_modificada:2649.45}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:RANCHERIA EL MORRO, 39141 EL MORRO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, lon:-99.94346906, lat:17.7417108}]	14-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:429.63, meta_modificada:429.63}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:PUEBLO CAMPO MORADO, 39141 CAMPO MORADO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CANCHA TECHADA HACIA EL LADO OESTE DE LA LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, lon:-100.18091564, lat:17.58135921}]	02-05-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:377, direccion:RANCHERIA , 00000 EL NARANJO [LA BARRANCA HONDA], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO LA BARRANCA HONDA ANEXO A SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE VENER, lon:-99.9658208, lat:17.90659381}]	21-02-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:57, direccion:TERRACERIA TRAMO VILAXOCHITL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 400 PUEBLO OJO DE AGUA DEL PROGRESO, 39145 OJO DE AGUA [OJO DE AGUA DEL PROGRESO], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALI, lon:-99.92423338, lat:17.65008446}]	01-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:277, direccion:RANCHERIA , 00000 LOS CAPULINES [LOS FRÍOS ANTIGUOS], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMELIA ROBLES AVILA EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES LOS FRÍOS ANTIGUOS EN EL, lon:-100.12223977, lat:17.59259042}]	04-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.5, meta_modificada:787.5}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOS HOYOS, 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL BAJANDO POR LA IGLESIA DE LA LICALIDAD DE LOS HOYOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, lon:-100.1341239, lat:17.68368553}]	07-03-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.7, meta_modificada:9.7}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:TERRACERIA TRAMO LA GUITARRA - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 700 PUEBLO PUEBLO VIEJO, 39140 PUEBLO VIEJO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.7 KM DEL CAMINO RURA, lon:-100.12221438, lat:17.53820694}]	13-04-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA DE LA MERCED, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA MERCED DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, lon:-99.97395026, lat:17.78874578}]	02-05-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:277, direccion:RANCHERIA , 00000 LOS CAPULINES [LOS FRÍOS ANTIGUOS], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES LLOS FRÍOS ANTIGUOS EN EL MUNICIPI, lon:-100.12308249, lat:17.59460058}]	07-02-2023
0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.99, meta_modificada:447.99}]	1	[geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HELIODORO CASTILLO COLONIA, 00000 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACION HELIODORO CASTILLO BARRIO SANTO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, lon:-99.9733032, lat:17.7889098}]	11-04-2023

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
06-04-2023	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-025, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2073993.1, importe_modificado:2073993.1})	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}
31-03-2023	\$ 1,593,353.08	\$ 1,593,353.08	\$ 1,593,353.08	\$ 1,593,353.08	\$ 1,593,353.08	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-028, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1593353.08, importe_modificado:1593353.08})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.23}}
21-04-2023	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-030, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2073993.1, importe_modificado:2073993.1})	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}
21-04-2023	\$ 1,649,994.13	\$ 1,649,994.13	\$ 1,649,994.13	\$ 1,649,994.13	\$ 1,649,994.13	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ALC-2023-034, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1649994.13, importe_modificado:1649994.13})	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.3}}
08-04-2023	\$ 1,336,947.88	\$ 1,336,947.88	\$ 1,336,947.88	\$ 1,336,947.88	\$ 1,336,947.88	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-DRE-2023-035, contratista:R O C A S E M I L S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1336947.88, importe_modificado:1336947.88})	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}
19-05-2023	\$ 2,067,586.25	\$ 2,067,586.25	\$ 2,067,586.25	\$ 2,067,586.25	\$ 2,067,586.25	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-050, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2067586.25, importe_modificado:2067586.25})	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}}
03-03-2023	\$ 1,913,174.06	\$ 1,913,174.06	\$ 1,913,174.06	\$ 1,913,174.06	\$ 1,913,174.06	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-021, contratista:R O C A S E M I L S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1913174.06, importe_modificado:1913174.06})	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:76.0}}
05-04-2023	\$ 1,495,240.89	\$ 1,495,240.89	\$ 1,495,240.89	\$ 1,495,240.89	\$ 1,495,240.89	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-033, contratista:NUMERARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1495240.89, importe_modificado:1495240.89})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.76}}
15-04-2023	\$ 1,448,562.18	\$ 1,448,562.18	\$ 1,448,562.18	\$ 1,448,562.18	\$ 1,448,562.18	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2023-038, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1448562.18, importe_modificado:1448562.18})	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}
19-04-2023	\$ 848,839.77	\$ 848,839.77	\$ 848,839.77	\$ 848,839.77	\$ 848,839.77	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-041, contratista:R O C A S E M I L S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:848839.77, importe_modificado:848839.77})	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}
11-06-2023	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-053, contratista:CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:840607.34, importe_modificado:840607.34})	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}
04-03-2023	\$ 899,678.36	\$ 899,678.36	\$ 899,678.36	\$ 899,678.36	\$ 899,678.36	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-022, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:899678.36, importe_modificado:899678.36})	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}
04-05-2023	\$ 2,001,959.38	\$ 2,001,959.38	\$ 2,001,959.38	\$ 2,001,959.38	\$ 2,001,959.38	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-040, contratista:SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2001959.38, importe_modificado:2001959.38})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.1}}
04-05-2023	\$ 1,216,274.34	\$ 1,216,274.34	\$ 1,216,274.34	\$ 1,216,274.34	\$ 1,216,274.34	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-043, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1216274.34, importe_modificado:1216274.34})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.6}}
10-05-2023	\$ 575,457.52	\$ 575,457.52	\$ 575,457.52	\$ 575,457.52	\$ 575,457.52	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ALC-2023-045, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:575457.52, importe_modificado:575457.52})	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
12-06-2023	\$ 2,056,560.44	\$ 2,056,560.44	\$ 2,056,560.44	\$ 2,056,560.44	\$ 2,056,560.44	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-058, contratista:NUMERARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2056560.44, importe_modificado:2056560.44})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}}
11-03-2023	\$ 1,417,670.85	\$ 1,417,670.85	\$ 1,417,670.85	\$ 1,417,670.85	\$ 1,417,670.85	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-019, contratista:R O C A S E M I L S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1417670.85, importe_modificado:1417670.85})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.87}}
03-03-2023	\$ 1,814,092.22	\$ 1,814,092.22	\$ 1,814,092.22	\$ 1,814,092.22	\$ 1,814,092.22	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-020, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1814092.22, importe_modificado:1814092.22})	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}}
04-04-2023	\$ 2,046,001.70	\$ 2,046,001.70	\$ 2,046,001.70	\$ 2,046,001.70	\$ 2,046,001.70	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-024, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2046001.7, importe_modificado:2046001.7})	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}}
27-05-2023	\$ 405,597.41	\$ 405,597.41	\$ 405,597.41	\$ 405,597.41	\$ 405,597.41	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2023-054, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:405597.41, importe_modificado:405597.41})	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
28-05-2023	\$ 886,369.89	\$ 886,369.89	\$ 886,369.89	\$ 886,369.89	\$ 886,369.89	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-055, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:886369.89, importe_modificado:886369.89})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.6}}
15-04-2023	\$ 463,539.90	\$ 463,539.90	\$ 463,539.90	\$ 463,539.90	\$ 463,539.90	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2023-039, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:463539.9, importe_modificado:463539.9})	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
18-05-2023	\$ 2,074,525.35	\$ 2,074,525.35	\$ 2,074,525.35	\$ 2,074,525.35	\$ 2,074,525.35	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-042, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2074525.35, importe_modificado:2074525.35})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.5}}
06-05-2023	\$ 1,427,198.17	\$ 1,427,198.17	\$ 1,427,198.17	\$ 1,427,198.17	\$ 1,427,198.17	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-044, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1427198.17, importe_modificado:1427198.17})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.6}}
17-05-2023	\$ 343,024.96	\$ 343,024.96	\$ 343,024.96	\$ 343,024.96	\$ 343,024.96	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-049, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:343024.96, importe_modificado:343024.96})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.24}}
10-06-2023	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-052, contratista:TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:840607.34, importe_modificado:840607.34})	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}
22-06-2023	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-059, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2073993.1, importe_modificado:2073993.1})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.23}}
14-03-2023	\$ 2,021,354.66	\$ 2,021,354.66	\$ 2,021,354.66	\$ 2,021,354.66	\$ 2,021,354.66	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-015, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2021354.66, importe_modificado:2021354.66})	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}
21-04-2023	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-029, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2073993.1, importe_modificado:2073993.1})	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}
27-04-2023	\$ 2,064,799.81	\$ 2,064,799.81	\$ 2,064,799.81	\$ 2,064,799.81	\$ 2,064,799.81	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2023-036, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELECTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2064799.81, importe_modificado:2064799.81})	{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}}
29-04-2023	\$ 888,490.89	\$ 888,490.89	\$ 888,490.89	\$ 888,490.89	\$ 888,490.89	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-037, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:888490.89, importe_modificado:888490.89})	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}
12-06-2023	\$ 2,074,533.33	\$ 2,074,533.33	\$ 2,074,533.33	\$ 2,074,533.33	\$ 2,074,533.33	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-APO-2023-048, contratista:AGUSTIN MARIN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2074533.33, importe_modificado:2074533.33})	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2649.45}}
10-06-2023	\$ 2,070,982.12	\$ 2,070,982.12	\$ 2,070,982.12	\$ 2,070,982.12	\$ 2,070,982.12	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-057, contratista:R O C A S E M I L S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2070982.12, importe_modificado:2070982.12})	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:429.63}}
22-03-2023	\$ 1,085,984.96	\$ 1,085,984.96	\$ 1,085,984.96	\$ 1,085,984.96	\$ 1,085,984.96	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-026, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1085984.96, importe_modificado:1085984.96})	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}}
30-03-2023	\$ 1,691,308.56	\$ 1,691,308.56	\$ 1,691,308.56	\$ 1,691,308.56	\$ 1,691,308.56	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-027, contratista:VIANEYDA BUENO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1691308.56, importe_modificado:1691308.56})	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}}
17-04-2023	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-031, contratista:R O C A S E M I L S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:840607.34, importe_modificado:840607.34})	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}
20-04-2023	\$ 2,068,944.82	\$ 2,068,944.82	\$ 2,068,944.82	\$ 2,068,944.82	\$ 2,068,944.82	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-032, contratista:R O C A S E M I L S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2068944.82, importe_modificado:2068944.82})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.5}}
12-05-2023	\$ 1,340,199.62	\$ 1,340,199.62	\$ 1,340,199.62	\$ 1,340,199.62	\$ 1,340,199.62	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-047, contratista:CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1340199.62, importe_modificado:1340199.62})	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.7}}
31-05-2023	\$ 859,686.99	\$ 859,686.99	\$ 859,686.99	\$ 859,686.99	\$ 859,686.99	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2023-056, contratista:CONSTRUCCIONES Y REDES ELECTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:859686.99, importe_modificado:859686.99})	{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:35.0}}
08-03-2023	\$ 152,440.00	\$ 152,440.00	\$ 152,440.00	\$ 152,440.00	\$ 152,440.00	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2023-023, contratista:PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:152440.0, importe_modificado:152440.0})	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}
10-05-2023	\$ 1,885,757.39	\$ 1,885,757.39	\$ 1,885,757.39	\$ 1,885,757.39	\$ 1,885,757.39	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2023-046, contratista:R O C A S E M I L S A de C V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1885757.39, importe_modificado:1885757.39})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.99}}

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{2221617/proyecto_INICIO, 2221617/proyecto_FIN, 2221617/proyecto_INICIO, 2221617/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221648/proyecto_INICIO, 2221648/proyecto_PROCESO, 2221648/proyecto_FIN, 2221648/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221685/proyecto_INICIO, 2221685/proyecto_FIN, 2221685/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222094/proyecto_INICIO, 2222094/proyecto_FIN, 2222094/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222105/proyecto_PROCESO, 2222105/proyecto_INICIO, 2222105/proyecto_FIN, 2222105/proyecto_PROCESO, 2222105/proyecto_FIN, 2222105/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229296/proyecto_INICIO, 2229296/proyecto_FIN, 2229296/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2220846/proyecto_INICIO, 2220846/proyecto_PROCESO, 2220846/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221696/proyecto_INICIO, 2221696/proyecto_FIN, 2221696/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222146/proyecto_INICIO, 2222146/proyecto_PROCESO, 2222146/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222208/proyecto_INICIO, 2222208/proyecto_FIN, 2222208/proyecto_PROCESO, 2222208/proyecto_INICIO, 2222208/proyecto_FIN, 2222208/proyecto_PROCESO, 2222208/proyecto_FIN, 2222208/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229419/proyecto_INICIO, 2229419/proyecto_FIN, 2229419/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221603/proyecto_INICIO, 2221603/proyecto_FIN, 2221603/proyecto_INICIO, 2221603/proyecto_FIN, 2221603/proyecto_PROCESO, 2221603/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222154/proyecto_INICIO, 2222154/proyecto_FIN, 2222154/proyecto_PROCESO, 2222154/proyecto_FIN, 2222154/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222223/proyecto_PROCESO, 2222223/proyecto_INICIO, 2222223/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2225391/proyecto_INICIO, 2225391/proyecto_FIN, 2225391/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229457/proyecto_INICIO, 2229457/proyecto_FIN, 2229457/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2220807/proyecto_PROCESO, 2220807/proyecto_INICIO, 2220807/proyecto_FIN, 2220807/proyecto_INICIO, 2220807/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2220835/proyecto_INICIO, 2220835/proyecto_FIN, 2220835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221606/proyecto_INICIO, 2221606/proyecto_PROCESO, 2221606/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229424/proyecto_INICIO, 2229424/proyecto_FIN, 2229424/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229436/proyecto_INICIO, 2229436/proyecto_PROCESO, 2229436/proyecto_FIN, 2229436/proyecto_PROCESO, 2229436/proyecto_FIN, 2229436/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222150/proyecto_INICIO, 2222150/proyecto_PROCESO, 2222150/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222220/proyecto_INICIO, 2222220/proyecto_FIN, 2222220/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2225383/proyecto_INICIO, 2225383/proyecto_FIN, 2225383/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229283/proyecto_INICIO, 2229283/proyecto_PROCESO, 2229283/proyecto_FIN, 2229283/proyecto_PROCESO, 2229283/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229334/proyecto_INICIO, 2229334/proyecto_FIN, 2229334/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229462/proyecto_PROCESO, 2229462/proyecto_FIN, 2229462/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2220802/proyecto_INICIO, 2220802/proyecto_FIN, 2220802/proyecto_INICIO, 2220802/proyecto_PROCESO, 2220802/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221679/proyecto_PROCESO, 2221679/proyecto_INICIO, 2221679/proyecto_FIN, 2221679/proyecto_PROCESO, 2221679/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222133/proyecto_FIN, 2222133/proyecto_INICIO, 2222133/proyecto_PROCESO, 2222133/proyecto_FIN, 2222133/proyecto_PROCESO, 2222133/proyecto_INICIO, 2222133/proyecto_INICIO, 2222133/proyecto_FIN, 2222133/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2222139/proyecto_INICIO, 2222139/proyecto_FIN, 2222139/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229277/proyecto_INICIO, 2229277/proyecto_PROCESO, 2229277/proyecto_FIN, 2229277/proyecto_PROCESO, 2229277/proyecto_FIN, 2229277/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229450/proyecto_INICIO, 2229450/proyecto_PROCESO, 2229450/proyecto_FIN, 2229450/proyecto_PROCESO, 2229450/proyecto_FIN, 2229450/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221622/proyecto_INICIO, 2221622/proyecto_FIN, 2221622/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221634/proyecto_INICIO, 2221634/proyecto_FIN, 2221634/proyecto_PROCESO, 2221634/proyecto_FIN, 2221634/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221688/proyecto_INICIO, 2221688/proyecto_FIN, 2221688/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221691/proyecto_INICIO, 2221691/proyecto_FIN, 2221691/proyecto_INICIO, 2221691/proyecto_FIN, 2221691/proyecto_PROCESO, 2221691/proyecto_FIN, 2221691/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2228400/proyecto_PROCESO, 2228400/proyecto_FIN, 2228400/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2229442/proyecto_INICIO, 2229442/proyecto_PROCESO, 2229442/proyecto_INICIO, 2229442/proyecto_PROCESO, 2229442/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2221612/proyecto_INICIO, 2221612/proyecto_FIN, 2221612/proyecto_PROCESO, 2221612/proyecto_INICIO, 2221612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2228329/proyecto_FIN, 2228329/proyecto_PROCESO, 2228329/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,593,353.08	\$ 1,593,353.08
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,649,994.13	\$ 1,649,994.13
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,336,947.88	\$ 1,336,947.88
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,067,586.25	\$ 2,067,586.25
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,913,174.06	\$ 1,913,174.06
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,495,240.89	\$ 1,495,240.89
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,448,562.18	\$ 1,448,562.18
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 848,839.77	\$ 848,839.77
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 840,607.34	\$ 840,607.34
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 899,678.36	\$ 899,678.36
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,001,959.38	\$ 2,001,959.38
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,216,274.34	\$ 1,216,274.34
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 575,457.52	\$ 575,457.52
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,056,560.44	\$ 2,056,560.44
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,417,670.85	\$ 1,417,670.85
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,814,092.22	\$ 1,814,092.22
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,046,001.70	\$ 2,046,001.70
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 405,597.41	\$ 405,597.41
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 886,369.89	\$ 886,369.89
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 463,539.90	\$ 463,539.90
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,074,525.35	\$ 2,074,525.35
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,427,198.17	\$ 1,427,198.17
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 343,024.96	\$ 343,024.96
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 840,607.34	\$ 840,607.34
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,021,354.66	\$ 2,021,354.66
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,064,799.81	\$ 2,064,799.81
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 888,490.89	\$ 888,490.89
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,074,533.33	\$ 2,074,533.33
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,070,982.12	\$ 2,070,982.12
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,085,984.96	\$ 1,085,984.96
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,691,308.56	\$ 1,691,308.56
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 840,607.34	\$ 840,607.34
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,068,944.82	\$ 2,068,944.82
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,340,199.62	\$ 1,340,199.62
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 859,686.99	\$ 859,686.99
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 152,440.00	\$ 152,440.00
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,885,757.39	\$ 1,885,757.39

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
GRO230202221617	Cancha(s)	1	1
GRO230202221648	Metros Cuadrados	593.23	593.23
GRO230202221685	Cancha(s)	1	1
GRO230202222094	Metros lineales	400.3	400.3
GRO230202222105	Metros lineales	51	51
GRO2302022229296	Kilómetro	2.2	2.2
GRO2302022220846	Luminaria	76	76
GRO230202221696	Metros Cuadrados	265.76	265.76
GRO230202222146	Piezas	25	25
GRO230202222208	Cancha(s)	1	1
GRO2302022229419	Aula	1	1
GRO230202221603	Cancha(s)	1	1
GRO230202222154	Metros Cuadrados	1112.1	1112.1
GRO230202222223	Metros Cuadrados	488.6	488.6
GRO230202225391	Metros lineales	80	80
GRO2302022229457	Metros Cuadrados	675	675
GRO2302022220807	Metros Cuadrados	607.87	607.87
GRO2302022220835	Kilómetro lineal	3.1	3.1
GRO230202221606	Aula	3	3
GRO2302022229424	Piezas	7	7
GRO2302022229436	Metros Cuadrados	496.6	496.6
GRO230202222150	Piezas	8	8
GRO230202222220	Metros Cuadrados	1003.5	1003.5
GRO230202225383	Metros Cuadrados	605.6	605.6
GRO2302022229283	Metros Cuadrados	134.24	134.24
GRO2302022229334	Aula	1	1
GRO2302022229462	Metros Cuadrados	593.23	593.23
GRO2302022220802	Aula	2	2
GRO230202221679	Cancha(s)	1	1
GRO230202222133	Conexione(s)	15	15
GRO230202222139	Aula	1	1
GRO2302022229277	Metros lineales	2649.45	2649.45
GRO2302022229450	Metros cúbicos	429.63	429.63
GRO230202221622	Kilómetro lineal	2.9	2.9
GRO230202221634	Kilómetro lineal	2.9	2.9
GRO230202221688	Aula	1	1
GRO230202221691	Metros Cuadrados	787.5	787.5
GRO2302022228400	Kilómetro	9.7	9.7
GRO2302022229442	Conexione(s)	35	35
GRO230202221612	Sanitario(s)	1	1
GRO2302022228329	Metros Cuadrados	447.99	447.99

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO230202221617	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tepehuaje	PUEBLO TEPEHUAJES, 39137 TEPEHUAJE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIO	-100.0568344	17.85108949
GRO230202221648	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE EL CHORRITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 31 EXTE	-99.9809422	17.78749688
GRO230202221685	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Parota	RANCHERIA , 00000 PAROTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PAROTA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO.	-100.0147804	17.67270176
GRO230202222094	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE PROLONGACION PEDREGAL CHINO BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACIÓN PEDREGAL	-99.97819501	17.79541867
GRO230202222105	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO DE LA GUADALUPE, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SOTO Y GAMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TL	-99.97968575	17.79642583
GRO2302022229296	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	COLONIA EL ESPINO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL ESPINO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO.	-99.98583781	17.7921272
GRO2302022220846	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE JOSE OLAIS COLONIA LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA CALLE JOSÉ OLÁIS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE TLACOTEPEC MUNICIP	-99.97874535	17.77480595
GRO230202221696	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE EL CALVARIO COLONIA EL CALVARIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL CALVARIO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC PASANDO LA GASOLINERA EN EL MUN	-99.97912042	17.7808527
GRO230202222146	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Puerto Gallo [Campamento]	PUEBLO PUERTO GALLO, 39140 PUERTO GALLO [CAMPAMENTO], GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GALLO CAMPAMENTO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO.	-100.1787417	17.47710935
GRO230202222208	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Durazno del Rosario	RANCHERIA , 00000 DURAZNO DEL ROSARIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO DEL ROSARIO MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUER	-100.1229011	17.75627649
GRO2302022229419	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Plan de la Ilusión (Plan de Campozano)	RANCHERIA PLAN DE LA ILUSION, 39130 PLAN DE LA ILUSIÓN (PLAN DE CAMPOZANO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA IL	-100.0716745	17.49825631
GRO230202221603	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Ojo de Agua (Ojo de Agua del Progreso)	PUEBLO OJO DE AGUA DEL PROGRESO, 39145 OJO DE AGUA (OJO DE AGUA DEL PROGRESO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PRO	-99.92430608	17.6513581
GRO230202222154	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Agua Zarca	RANCHERIA , 00000 AGUA ZARCA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO.	-100.1880698	17.53974846
GRO230202222223	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE JACARANDAS COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARITINO MALDONADO PÉ	-99.97755605	17.78414089
GRO230202225391	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BUGAMBILIAS COL. VISTA HERMOSA PARTE ALTA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE	-99.97647752	17.78313221
GRO2302022229457	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Campo Morado	PUEBLO CAMPO MORADO, 39141 CAMPO MORADO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO.	-100.1810685	17.58145893
GRO2302022220807	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE JOSÉ OLÁIS COLONIA LA CAÑITA COLONIA SAN ANTONIO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JOSÉ OLÁIS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE TLACOTEPEC.	-99.97894923	17.77510839
GRO2302022220835	Guerrero	General Heliodoro Castillo	San Antonio de las Palmas	RANCHERIA SAN ANTONIO, 39134 SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALMAS PARTINEDO DE LA PARTE SUR Y A LO LARGO DE 3.1 KM.	-99.97057405	17.92773606
GRO230202221606	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	PUEBLO TLACOTENCO, 39141 TLACOTENCO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTENCO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTIL	-99.93052828	17.78072739
GRO2302022229424	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Aguate	RANCHERIA AGUACATE, 39130 AGUACATE, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO.	-100.0734027	17.82896921

GRO230202229436	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Chilpancinguito	RANCHERIA CHILPANCINGUITO, 39141 CHILPANCINGUITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA JUNSTO ENFRENTA DE LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BOL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGUITO EN EL MUNICIPIO DE G	-100.1865994	17.5953245
GRO230202222150	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Las Papitas (Los Duraznitos)	RANCHERIA , 00000 LAS PAPTAS (LOS DURAZNITOS), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PAPTAS LOS DURAZNITOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO.	-100.136509	17.49637494
GRO230202222220	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE TLACOTIXTLA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39131 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LA TRANQUILIDAD, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TLACOTIXTLA BARRIO DE	-99.97544255	17.78695817
GRO230202225383	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BUGAMBILIAS CERCA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA PARTE ALTA EN LA LOCALIDA	-99.97640378	17.7827077
GRO230202229283	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLEJON JUAREZ BARRIO CUPENGO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALVARIO, CALLE EL CHORRITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON JUAREZ BARRIO DE CUPENGO EN LA LOCALIDAD DE	-99.98127179	17.78732371
GRO230202229334	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE JACARANDAS COLONIA VISTA HERMOSA, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS MELCHOR Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL NO. 27 EN LA COL	-99.97764367	17.78374402
GRO230202229462	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Chichahuales	RANCHERIA CHICAHUALES, 39149 CHICAHUALES, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 254 EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUALES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRER	-100.1185044	17.700764
GRO230202220802	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TLACOTEPEC CENTRO, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TEPEYAC, CALLE ÁLVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE IGNACIO Z	-99.97897237	17.79202077
GRO230202221679	Guerrero	General Heliodoro Castillo	El Renacimiento	RANCHERIA RENACIMIENTO, 39140 EL RENACIMIENTO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GE	-100.2013192	17.56449244
GRO230202222133	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Altamira	RANCHERIA , 00000 ALTAMIRA, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO.	-100.0592377	17.51746126
GRO230202222139	Guerrero	General Heliodoro Castillo	El Frío	RANCHERIA EL FRÍO, 39143 EL FRÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL FRIO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO.	-100.1452858	17.57447713
GRO230202229277	Guerrero	General Heliodoro Castillo	El Morro	RANCHERIA EL MORRO, 39141 EL MORRO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO.	-99.94346906	17.7417108
GRO230202229450	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Campo Morado	PUEBLO CAMPO MORADO, 39141 CAMPO MORADO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CANCHA TECHADA HACIA EL LADO OESTE DE LA LA LOCALIDAD DE CAMPO MORADO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO,	-100.1809156	17.58135921
GRO230202221622	Guerrero	General Heliodoro Castillo	El Naranjo (La Barranca Honda)	RANCHERIA , 00000 EL NARANJO (LA BARRANCA HONDA), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO LA BARRANCA HONDA ANEXO A SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE GENER	-99.9658208	17.90659381
GRO230202221634	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Ojo de Agua (Ojo de Agua del Progreso)	TERRACERÍA TRAMO VILLAXOCHITL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 PUEBLO OJO DE AGUA DEL PROGRESO, 39145 OJO DE AGUA (OJO DE AGUA DEL PROGRESO), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALI	-99.92423338	17.65008446
GRO230202221688	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Los Capulines (Los Fríos Antiguos)	RANCHERIA , 00000 LOS CAPULINES (LOS FRÍOS ANTIGUOS), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMELIA ROBLES AVILA EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES LOS FRÍOS ANTIGUOS EN EL	-100.1222398	17.59259042
GRO230202221691	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Los Hoyos	RANCHERIA LOS HOYOS, 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL BAJANDO POR LA IGLESIA DE LA LICALIDAD DE LOS HOYOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	-100.1341239	17.68368553
GRO230202228400	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Pueblo Viejo	TERRACERÍA TRAMO LA GUITARRA - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 PUEBLO PUEBLO VIEJO, 39140 PUEBLO VIEJO, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 9.7 KM DEL CAMINO RURA	-100.1222144	17.53820694
GRO230202229442	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA DE LA MERCED, 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA MERCED DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	-99.97395026	17.78874578
GRO230202221612	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Los Capulines (Los Fríos Antiguos)	RANCHERIA , 00000 LOS CAPULINES (LOS FRÍOS ANTIGUOS), GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES LLOS FRÍOS ANTIGUOS EN EL MUNICIPI	-100.1230825	17.59460058
GRO230202228329	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacoatepec	CALLE PROLONGACION HELIODORO CASTILLO COLONIA , 00000 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACIÓN HELIODORO CASTILLO BARRIO SANTO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPE	-99.9733032	17.7889098

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
GRO230202221617	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-025	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10
GRO230202221648	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-028	CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,593,353.08	\$ 1,593,353.08
GRO230202221685	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-030	TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10
GRO230202222094	Obra	MGHC-FAISMUN-ALC-2023-034	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,649,994.13	\$ 1,649,994.13
GRO230202222105	Obra	MGHC-FAISMUN-DRE-2023-035	R O C A S E M I L, S A de C V	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,336,947.88	\$ 1,336,947.88
GRO2302022229296	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-050	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,067,586.25	\$ 2,067,586.25
GRO2302022220846	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-021	R O C A S E M I L, S A de C V	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,913,174.06	\$ 1,913,174.06
GRO230202221696	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-033	NUMERARCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,495,240.89	\$ 1,495,240.89
GRO230202222146	Obra	MGHC-FAISMUN-ELE-2023-038	VIANEYDA BUENO MENDOZA	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,448,562.18	\$ 1,448,562.18
GRO230202222208	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-041	R O C A S E M I L, S A de C V	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 848,839.77	\$ 848,839.77
GRO2302022229419	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-053	CONSTRUCTORA EMANO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34
GRO230202221603	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-022	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 899,678.36	\$ 899,678.36
GRO230202222154	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-040	SOLUCIONES ECO-SUSTENTABLES HACHE S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,001,959.38	\$ 2,001,959.38
GRO230202222223	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-043	VIANEYDA BUENO MENDOZA	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,216,274.34	\$ 1,216,274.34
GRO230202225391	Obra	MGHC-FAISMUN-ALC-2023-045	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 575,457.52	\$ 575,457.52
GRO2302022229457	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-058	NUMERARCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,056,560.44	\$ 2,056,560.44
GRO2302022220807	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-019	R O C A S E M I L, S A de C V	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,417,670.85	\$ 1,417,670.85
GRO2302022220835	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-020	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,814,092.22	\$ 1,814,092.22
GRO230202221606	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-024	VIANEYDA BUENO MENDOZA	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,046,001.70	\$ 2,046,001.70
GRO2302022229424	Obra	MGHC-FAISMUN-ELE-2023-054	VIANEYDA BUENO MENDOZA	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 405,597.41	\$ 405,597.41
GRO2302022229436	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-055	VIANEYDA BUENO MENDOZA	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 886,369.89	\$ 886,369.89
GRO230202222150	Obra	MGHC-FAISMUN-ELE-2023-039	VIANEYDA BUENO MENDOZA	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 463,539.90	\$ 463,539.90
GRO230202222220	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-042	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,074,525.35	\$ 2,074,525.35
GRO230202225383	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-044	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,427,198.17	\$ 1,427,198.17
GRO2302022229283	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-049	CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 343,024.96	\$ 343,024.96
GRO2302022229334	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-052	TELLES CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34
GRO2302022229462	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-059	CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10
GRO2302022220802	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-015	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,021,354.66	\$ 2,021,354.66
GRO230202221679	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-029	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIVEMAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,073,993.10	\$ 2,073,993.10
GRO230202222133	Obra	MGHC-FAISMUN-ELE-2023-036	CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,064,799.81	\$ 2,064,799.81
GRO230202222139	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-037	CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 888,490.89	\$ 888,490.89
GRO2302022229277	Obra	MGHC-FAISMUN-APO-2023-048	AGUSTIN MARIN SANDOVAL	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,074,533.33	\$ 2,074,533.33
GRO2302022229450	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-057	R O C A S E M I L, S A de C V	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,070,982.12	\$ 2,070,982.12
GRO230202221622	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-026	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,085,984.96	\$ 1,085,984.96
GRO230202221634	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-027	VIANEYDA BUENO MENDOZA	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,691,308.56	\$ 1,691,308.56
GRO230202221688	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-031	R O C A S E M I L, S A de C V	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 840,607.34	\$ 840,607.34
GRO230202221691	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-032	R O C A S E M I L, S A de C V	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 2,068,944.82	\$ 2,068,944.82
GRO230202228400	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-047	CERRO DE ALBORAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,340,199.62	\$ 1,340,199.62
GRO2302022229442	Obra	MGHC-FAISMUN-ELE-2023-056	CONSTRUCCIONES Y REDES ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 859,686.99	\$ 859,686.99
GRO230202221612	Obra	MGHC-FAISMUN-IBE-2023-023	PETRUS INTEGRALIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 152,440.00	\$ 152,440.00
GRO2302022228329	Obra	MGHC-FAISMUN-URB-2023-046	R O C A S E M I L, S A de C V	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	\$ 1,885,757.39	\$ 1,885,757.39

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
GRO230202221617	2023	2	Cancha(s)	1	1	1	100
GRO230202221648	2023	2	Metros Cuadrados	593.23	593.23	593.23	100
GRO230202221685	2023	2	Cancha(s)	1	1	1	100
GRO230202222094	2023	2	Metros lineales	400.3	400.3	400.3	100
GRO230202222105	2023	2	Metros lineales	51	51	51	100
GRO2302022229296	2023	2	Kilómetro	2.2	2.2	2.2	100
GRO2302022220846	2023	2	Luminaria	76	76	76	100
GRO230202221696	2023	2	Metros Cuadrados	265.76	265.76	265.76	100
GRO230202222146	2023	2	Piezas	25	25	25	100
GRO230202222208	2023	2	Cancha(s)	1	1	1	100
GRO2302022229419	2023	2	Aula	1	1	1	100
GRO230202221603	2023	2	Cancha(s)	1	1	1	100
GRO230202222154	2023	2	Metros Cuadrados	1112.1	1112.1	1112.1	100
GRO230202222223	2023	2	Metros Cuadrados	488.6	488.6	488.6	100
GRO230202225391	2023	2	Metros lineales	80	80	80	100
GRO2302022229457	2023	2	Metros Cuadrados	675	675	675	100
GRO2302022220807	2023	2	Metros Cuadrados	607.87	607.87	607.87	100
GRO2302022220835	2023	2	Kilómetro lineal	3.1	3.1	3.1	100
GRO230202221606	2023	2	Aula	3	3	3	100
GRO2302022229424	2023	2	Piezas	7	7	7	100
GRO2302022229436	2023	2	Metros Cuadrados	496.6	496.6	496.6	100
GRO230202222150	2023	2	Piezas	8	8	8	100
GRO230202222220	2023	2	Metros Cuadrados	1003.5	1003.5	1003.5	100
GRO230202225383	2023	2	Metros Cuadrados	605.6	605.6	605.6	100
GRO2302022229283	2023	2	Metros Cuadrados	134.24	134.24	134.24	100
GRO2302022229334	2023	2	Aula	1	1	1	100
GRO2302022229462	2023	2	Metros Cuadrados	593.23	593.23	593.23	100
GRO2302022220802	2023	2	Aula	2	2	2	100
GRO230202221679	2023	2	Cancha(s)	1	1	1	100
GRO230202222133	2023	2	Conexione(s)	15	15	15	100
GRO230202222139	2023	2	Aula	1	1	1	100
GRO2302022229277	2023	2	Metros lineales	2649.45	2649.45	2649.45	100
GRO2302022229450	2023	2	Metros cúbicos	429.63	429.63	429.63	100
GRO230202221622	2023	2	Kilómetro lineal	2.9	2.9	2.9	100
GRO230202221634	2023	2	Kilómetro lineal	2.9	2.9	2.9	100
GRO230202221688	2023	2	Aula	1	1	1	100
GRO230202221691	2023	2	Metros Cuadrados	787.5	787.5	787.5	100
GRO230202228400	2023	2	Kilómetro	9.7	9.7	9.7	100
GRO2302022229442	2023	2	Conexione(s)	35	35	35	100
GRO230202221612	2023	2	Sanitario(s)	1	1	1	100
GRO230202228329	2023	2	Metros Cuadrados	447.99	447.99	447.99	100

EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de General Heliodoro Castillo		
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de General Heliodoro Castillo		
Guerrero	General Heliodoro Castillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de General Heliodoro Castillo		

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	\$ 203,447,435.00	\$ 203,447,435.00	\$ 122,068,460.99	\$ 92,993,203.47	\$ 92,993,203.47	\$ 92,993,203.47	\$ 92,993,203.47			N/A	122068461		
2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	\$ 11,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 34,098,415.00	\$ 34,098,415.00	\$ 23,148,573.76	\$ 23,148,573.76	\$ 23,148,573.76	\$ 23,148,573.76	\$ 23,148,573.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 158,349,020.00	\$ 166,349,020.00	\$ 95,919,887.23	\$ 69,844,629.71	\$ 69,844,629.71	\$ 69,844,629.71	\$ 69,844,629.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador
2023	2	2	Guerrero	General Heliodoro Castillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220
2023	2	2	Guerrero	General Heliodoro Castillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467
2023	2	2	Guerrero	General Heliodoro Castillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653

Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente

Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
0	{just1:{ciclo:2023,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:josergonzalez,fecha:12/07/23}}		0	{just1:{ciclo:2023,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:josergonzalez,fecha:12/07/23}}		0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		100	Validado
40	{just1:{ciclo:2023,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:josergonzalez,fecha:12/07/23}}		40	{just1:{ciclo:2023,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:josergonzalez,fecha:12/07/23}}		81.03448	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		202.59	Validado
60	{just1:{ciclo:2023,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:josergonzalez,fecha:12/07/23}}		60	{just1:{ciclo:2023,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:josergonzalez,fecha:12/07/23}}		29.31034	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		204.71	Validado