

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	124	1	82

Total: 124

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GR000170430992707	Rehabilitación Y Redres Del Camino Rural Tramo Buenavista Del Sur Puerto Murguieras - 241684	241684	Guatemala	General Holandón Castillo	Puerto Los Magueros	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO DEL CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180201094185	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Federal Revolución Mexicana Del Barrio De Intahauca - 49412	49412	Guatemala	General Holandón Castillo	Intahauca	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Educación	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180201094188	Rehabilitación Y Redres Del Camino Rural Tramo Zumpantepe Oco El Limoncito Naranjito Zapotillo - 47102	47102	Guatemala	General Holandón Castillo	Naranjito Zapotillo (Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180201095138	Pavimentación De La Calle Principal De La Localidad De Nuevo Naranjo - 45917	45917	Guatemala	General Holandón Castillo	El Naranjo O El Nuevo Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180201096408	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residual De La Localidad De Puerto Del Varal - 88822	88822	Guatemala	General Holandón Castillo	Puerto del Varal	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180201096409	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica El Barro Anexo A La Localidad De Puerto De Los Espinos - 90856	90856	Guatemala	General Holandón Castillo	Puerto de los Espinos	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Urbanización	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180201096528	Rehabilitación Y Redres Del Camino Rural Tramo Cto San Antonio Las Palmas Rancho Viejo - 46517	46517	Guatemala	General Holandón Castillo	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180201096529	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De La Reforma - 88818	88818	Guatemala	General Holandón Castillo	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180201096530	Rehabilitación Y Redres Del Camino Rural Tramo Tlacotepec San Antonio Las Palmas - 46035	46035	Guatemala	General Holandón Castillo	San Antonio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180201096537	Rehabilitación Y Redres Del Camino Rural Tramo Tlacotepec Intahauca Zumpantepe - 46738	46738	Guatemala	General Holandón Castillo	Zumpantepe	Rural	Aportaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									Financiera / Física / Bóghofo. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	1	1	82
Guerrero	1	1	82

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
GR0111030084130	Fortamur 2017	FORFAMUN 1	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IXOS FORFAMUN	IXOS FORFAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento del Mpio. de General Heliodoro Castillo	Seguridad	En Ejecución																		Financiera / Física / Bóveda. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GR018180101077751	Fortamur 2018	-	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IXOS FORFAMUN	IXOS FORFAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GENERAL HEIODORO CASTILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$22,619,444	\$22,619,444	\$3,739,934	\$3,739,934	\$3,739,934	\$3,739,934	16.53	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	16.53				Financiera / Física / Bóveda. SE SOLICITA VALEACION. SISTEMA. Para el siguiente mes.	

PRELIMINAR

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	121	1	82
Guerrero	3	1	82

Total: 124

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Averance Financiero								Averance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurso (Millonario)		Ejército	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual vance Acum
																		Comprometido	Devengado								
GR0118180210949107	Rehabilitación Y Rediseño Del Camino Rural Tramo Buenavista Del Sur Puerto Margaritas 241684	241684	Guerrero	General Haldobro Castillo	Puerto las Margaritas	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DEL GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
GR011818021094161	Construcción De Cercas Perimetrales De La Finca Primavera En La Localidad De Tlacotepec 91461	91461	Guerrero	General Haldobro Castillo	Tlacotepec	Urbano	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,182	\$1,000,182	\$726,872	\$726,872	\$726,872	\$726,872	72.67	\$0	Metros lineales	250	100.00	72.67	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094162	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Calle La Paz En La Localidad De Tlacotepec 88770	88770	Guerrero	General Haldobro Castillo	Tlacotepec	Urbano	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,199,999	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GR011818021094163	Mejoramiento De Actividades En La Escuela Primaria Teresa De Calcuta Localidad De 48623	48623	Guerrero	General Haldobro Castillo	Tlacotepec	Urbano	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Educación	En Ejecución	2018	\$99,683	\$99,683	\$99,683	\$99,683	\$99,683	\$99,683	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094164	2000 Mejoramiento Y Construcción De Vialidades, Terminus, Arcos, Martillos, Luces Y Fianales 49640	49640	Guerrero	General Haldobro Castillo	Tlacotepec	Urbano	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	64.29	\$0	Lote	0	100.00	64.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094166	3200 Inspección Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades 49645	49645	Guerrero	General Haldobro Castillo	Tlacotepec	Urbano	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	66.67	\$0	Lote	0	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094169	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Obispo Del Centro Barrio El Nogal 45632	45632	Guerrero	General Haldobro Castillo	Tlacotepec	Urbano	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$993,940	\$297,942	\$297,942	\$297,942	\$297,942	\$297,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094170	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso A La Carretera De Buenavista De La Localidad De Acatlan Del Río 49564	49564	Guerrero	General Haldobro Castillo	Acatlan del Río	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$877,976	\$877,976	\$363,393	\$363,393	\$363,393	\$363,393	30.00	\$0	Metros Cuadrados	514	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094171	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad Del Ahuejote 88819	88819	Guerrero	General Haldobro Castillo	El Ahuejote	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,400,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	209	100.00	27.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094174	Construcción Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Carolina Matamoros Perez En La Localidad De Nuevo Poblado El Carrizal 49506	49506	Guerrero	General Haldobro Castillo	Nuevo Poblado el Carrizal	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,408,891	\$1,408,891	\$422,667	\$422,667	\$422,667	\$422,667	30.00	\$0	Otros	511	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094175	Rehabilitación Y Rediseño Del Camino Rural Tramo Rancho Viejo Nuevos Poblados El Carrizal 46605	46605	Guerrero	General Haldobro Castillo	Nuevos Poblados El Carrizal	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$912,968	\$912,968	\$912,968	\$912,968	\$912,968	\$912,968	100.00	\$0	Otros	675	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094185	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Federal Revolución Mexicana Del Barrio De Interohuaca 49412	49412	Guerrero	General Haldobro Castillo	Interohuaca	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,408,891	\$1,408,891	\$1,184,008	\$1,184,008	\$1,184,008	\$1,184,008	84.04	\$0	Otros	79	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094188	Rehabilitación Y Rediseño Del Camino Rural Tramo Zamparita Ciro El Encanto Nueva Zepollita 47102	47102	Guerrero	General Haldobro Castillo	Nuevito Zepollita (Nuevito)	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$842,571	\$842,571	\$842,571	\$842,571	\$842,571	\$842,571	100.00	\$0	Otros	887	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094138	Pavimentación De La Calle Principal De La Localidad De Nuevo Naregto 49117	49117	Guerrero	General Haldobro Castillo	El Naregto (El Nuevo Naregto)	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,221,855	\$1,221,855	\$366,566	\$366,566	\$366,566	\$366,566	30.00	\$0	Metros Cuadrados	263	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GR011818021094908	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Hidráulica De La Localidad De Puerto Del Veral 88822	88822	Guerrero	General Haldobro Castillo	Puerto del Veral	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	514	100.00	4.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094909	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica El Barro Ahueco A La Localidad De Puerto De San Antonio 90856	90856	Guerrero	General Haldobro Castillo	Puerto de San Antonio	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Utilización	En Ejecución	2018	\$876,082	\$876,082	\$876,082	\$876,082	\$876,082	\$876,082	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALEDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GR011818021094928	Rehabilitación Y Rediseño Del Camino Rural Tramo Ciro San Antonio Las Palmas Rancho Viejo 46617	46617	Guerrero	General Haldobro Castillo	Rancho Viejo	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$660,634	\$660,634	\$660,634	\$660,634	\$660,634	\$660,634	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094929	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De La Reforma 88818	88818	Guerrero	General Haldobro Castillo	La Reforma	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,500,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Otros	228	100.00	31.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GR011818021094930	Rehabilitación Y Rediseño Del Camino Rural Tramo Zamparita Ciro El Encanto Nueva Zepollita 46605	46605	Guerrero	General Haldobro Castillo	San Antonio de las Palmas	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$890,191	\$890,191	\$890,191	\$890,191	\$890,191	\$890,191	100.00	\$0	Otros	921	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	
GR011818021094937	Rehabilitación Y Rediseño Del Camino Rural Tramo Tlacotepec Interohuaca Zamparita 46738	46738	Guerrero	General Haldobro Castillo	Zamparita	Rural	Apertaciones Federales	ICD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apertaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HAYUNT AMENTO MUNICIPAL DE GRAL HELIODORO CASTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$640,091	\$640,091	\$640,091	\$640,091	\$640,091	\$640,091	100.00	\$0	Otros	336	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALEDACION	

PRELIMINAR

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	2	1	82

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población
GR01117030294130	Fortamur 2017	FB01AMUN 1	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IXOS FB01AMUN		33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento del Mpio. de General Heliodoro Castillo	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,892,173	\$20,892,173	\$20,892,173	\$20,892,173	\$20,892,173	\$20,892,173	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Bienes
GR018180101077751	Fortamur 2018	-	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IXOS FB01AMUN		33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$22,619,444	\$22,619,444	\$5,251,074	\$5,251,074	\$5,251,074	\$5,251,074	23.21	\$0	Equipos de seguridad	0	0.00	23.00	Financiera / Fisica / Bienes se solicita validación SISTEMA. Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Microsoft Excel - I Trim FAIS EXCELL - Excel

Esteban Hermenegildo Abarca García

Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Página 1

Proyectos Reportados: 124

Municipios Reportados: 1

Total de Municipios: 82

Guerrero

Portada | ReporteTrimestral

06:41 p. m. 09/08/2018

Microsoft Excel - I Trim FAIS EXCELL - Excel

Esteban Hermenegildo Abarca García

Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 124

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Coesivo	Programa Fondo Coesivo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
GR00010400392707	Rehabilitación Y Bantón Del Camino Rural Tramo Desahitá Del Sur Puerto Maguereu - 240564	240564	Guerrero	General Heladero Cuxtillo	Puerto los Maguereu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNIC HELADERO DEL CASTILLO	
GR00010400395146	Construcción De Muro De Contención En Escuela Primaria Octavio Paz En La Localidad De Los Ruedos - 249038	249038	Guerrero	General Heladero Cuxtillo	Los Ruedos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNIC HELADERO DEL CASTILLO	
GR00010400395747	Rehabilitación Y Bantón Del Camino Rural Tramo Tlcoapoc Inhabecosa Los Ruedos - 240764	240764	Guerrero	General Heladero Cuxtillo	Los Ruedos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNIC HELADERO DEL CASTILLO	
GR000102020938466	Construcción De Aula Escolar En El Jardín De Niños María Montessori Barrio De Tlcoapoc En La Localidad De Tlcoapoc - 140143	140143	Guerrero	General Heladero Cuxtillo	Tlcoapoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONIST GENERAL HELADERO CAS	
GR000102020938447	Construcción De Muro Freno Programa De Apoyo A La Vivienda En La Localidad De Tlcoapoc - 133551	133551	Guerrero	General Heladero Cuxtillo	Tlcoapoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONIST GENERAL HELADERO CAS	
GR000102020938448	Equipamiento De Infraestructura Agrícola Del MB Duxico - 133683	133683	Guerrero	General Heladero Cuxtillo	Tlcoapoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONIST GENERAL HELADERO CAS	
	Pavimentación De La Calle David Aranda Tramo		Guerrero	General Heladero Cuxtillo			Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONIST GENERAL HELADERO CAS	

Portada | ReporteTrimestral

06:42 p. m. 09/08/2018

II Trim FAIS EXCELL - Excel Esteban Hermenegildo Abarca García

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Adobe Caslon Prc 10 Ajustar texto General

Formato condicional Dar formato Estilos de Estilos Insertar Eliminar Formato Celdas

Autosuma Rellenar Ordenar y Buscar y filtrar seleccionar Edición

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

I17

A B C D E F G H I J K L M N O P

1

2

3 **Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública** Segundo Trimestre 2018

6

7 **Página 1**

8 **Proyectos Reportados** **Municipios Reportados** **Total de Municipios**

9 **Guerrero** 121 1 82

10 **Guerrero** 3 1 82

11

12

13

14

15

Portada ReporteTrimestral

Listo

Escribe aquí para buscar

06:44 p. m. 09/08/2018

II Trim FAIS EXCELL - Excel Esteban Hermenegildo Abarca García

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Soberana Sans 10 Ajustar texto Moneda

Formato condicional Dar formato Estilos de Estilos Insertar Eliminar Formato Celdas

Autosuma Rellenar Ordenar y Buscar y filtrar seleccionar Edición

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

M11

A B C D E F G H I J K

2

3 **Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

6

7 **Total: 124**

9 **Información General del Proyecto**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fo - Esp
GRO00170400952707	Rehabilitación Y Rastreo Del Camino Rural Tramo Buenavista Del Sur Puerto Mangueras - 241694	241694	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Puerto las Maguezas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
GRO00170400956746	Construcción De Muro De Contención En Escuela Primaria Octavio Paz En La Localidad De Los Ranchos - 249038	249038	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
GRO00170400956747	Rehabilitación Y Rastreo Del Camino Rural Tramo Tlacotepec Istlahuaca Los Ranchos - 240764	240764	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
GRO00180201054146	Construcción De Aula Escolar En El Jardin De Niños Maria Montessori Barrio De Tlacotixtla En La Localidad De Tlacotepec - 140145	140145	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

Portada ReporteTrimestral

Listo

Escribe aquí para buscar

06:44 p. m. 09/08/2018

Microsoft Excel - I Trim FORTAMUN EXCELL - Excel

Esteban Hermenegildo Abarca García

Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista

Adobe Caslon Prc 10

General

Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato

Autosuma | Rellenar | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar

Portada | ReporteTrimestral

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Página 1

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	1	1	82
Guerrero	1	1	82

Microsoft Excel - I Trim FORTAMUN EXCELL - Excel

Esteban Hermenegildo Abarca García

Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista

Soberana Sans 10

Moneda

Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato

Autosuma | Rellenar | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar

Portada | ReporteTrimestral

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
GR017170200894720	Fortamun 2017	FORTAMUN 1	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	
GR018180101077781	Fortamun 2018	-	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	

II Trim FORTAMUN EXCELL - Excel Esteban Hermenegildo Abarca García

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Compartir

Adobe Caslon Prc 10 A A Ajustar texto General Fuente Alineación Número Estilos Celdas

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

117

A B C D E F G H I J K L M N O P

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018

Página 1

Proyectos Reportados Municipios Reportados Total de Municipios

Guerrero 2 1 82

Portada ReporteTrimestral

Listo

Escribe aquí para buscar

06:47 p. m. 09/08/2018

II Trim FORTAMUN EXCELL - Excel Esteban Hermenegildo Abarca García

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Compartir

Soberana Sans 10 A A Ajustar texto Moneda Fuente Alineación Número Estilos Celdas

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

M11

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

A B C D E F G H I J K

1

2

3

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fo - Esp
GR017170200894720	Fortamun 2017	FORTAMUN 1	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		
GR018180101077781	Fortamun 2018	-	Guerrero	General Heliodoro Castillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		

Portada ReporteTrimestral

Listo

Escribe aquí para buscar

06:48 p. m. 09/08/2018