


MUNICIPIO GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO

ADMÓN. 2018-2021



RESUMEN EJECUTIVO DE LA INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN

PRIMER INFORME SEMESTRAL 2021



Resumen ejecutivo

El presente programa se realizó para poder emitir los siguientes hallazgos y en su caso recomendaciones de las evaluaciones llevadas a cabo, por lo que se hace la invitación a las áreas involucradas en tomar medidas de atención respecto de las mismas y de los distintos indicadores emitidos por esta área revisora.

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	REG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGR. RAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE RE. EFICACIA	% AVANCE RE. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONÓMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Presidencia Municipal		1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	P1292	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1 Presidencia / Gobernatura	Apoyos económicos y en especie a la población vulnerable.	Solicitudes	1200	600	364	182	34554	34554	1,075,612.09	3,912,046.82	3,504,778.57	3,504,778.67	3,495,256.15	3,495,256.15	50.00	50.00	100.00	324.96	Porcentaje de apoyos para las demandas más vulnerables de la ciudadanía	(Apoyos económicos recibidos / Población programada) * 100	Gestión
Presidencia Municipal		1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	P1292	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1 Presidencia / Gobernatura	Realización de gestiones ante las instancias correspondientes para beneficio del Municipio.	Solicitudes	1200	600	364	182	34554	34554	2,880,762.08	1,805,983.20	83,366.97	83,366.97	73,844.45	73,844.45	50.00	50.00	100.00	2.56	Porcentaje de gestiones realizadas	(Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas) * 100	Gestión
Presidencia Municipal		1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	P1292	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1 Presidencia / Gobernatura	Tomar decisiones en asuntos generales.	Acuerdos	12	6	364	182	34554	34554	360,612.09	350,612.09	106,096.96	106,096.96	86,574.44	96,574.44	50.00	50.00	100.00	26.78	Porcentaje de decisiones tomadas	(Número de decisiones tomadas / Número de sesiones de cabildo) * 100	Gestión
Presidencia Municipal		1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	P1292	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1 Presidencia / Gobernatura	Cumplimiento oportuno a los Acuerdos de Cabildo.	Acuerdos	12	6	364	182	34554	34554	2,438,867.28	997,464.94	125,757.94	125,757.94	116,235.42	116,235.42	50.00	50.00	100.00	4.77	Porcentaje de acuerdos de cabildo firmados	(Acuerdos de cabildo firmados / Acuerdos de cabildo programados) * 100	Gestión
DIF Municipal		1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de asistencia social integral	ENHK40	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Apoyos económicos y en especie a la población vulnerable.	Apoyos	3600	1800	364	182	6800	6800	1,317,744.31	317,744.31	100,446.55	100,446.55	91,143.18	91,143.18	50.00	50.00	100.00	6.92	Porcentaje de apoyos para las demandas más vulnerables de la ciudadanía	(Apoyos económicos recibidos / Población programada) * 100	Gestión
DIF Municipal		1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de asistencia social integral	ENHK40	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Dotación de desayunos escolares.	Desayunos	1800	900	364	182	2500	2500	317,744.31	217,744.31	100,446.60	100,446.60	91,143.23	91,143.23	50.00	50.00	100.00	28.68	Porcentaje de desayunos entregados a las escuelas	(Desayunos entregados / Desayunos programados) * 100	Gestión
DIF Municipal		1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de asistencia social integral	ENHK40	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Dotación de despensas a la población vulnerable.	Despensas	4800	2400	364	182	6000	6000	317,744.31	217,744.31	100,446.61	100,446.61	91,143.23	91,143.23	50.00	50.00	100.00	28.68	Porcentaje de despensas otorgadas	(Despensas otorgadas / Despensas programadas) * 100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2019-2021 TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. Autorizó
♦ PRESIDENCIA ♦
Periodo 2019-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEO	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN INCORPORADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE RES. EFICACIA	% AVANCE RES. EFICIENCIA	% AVANCE RES. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECDDND. IMA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
DIF Municipal	DIF02	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de asistencia social integral	ENHK40	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Realizar eventos sociales en beneficio de la población en general.	Eventos	12	6	364	182	34554	34554	1,593,524.81	908,753.16	202,727.82	202,727.82	193,424.44	193,424.44	50.00	50.00	100.00	12.14	Porcentaje de eventos sociales para la población en general	(Número de eventos realizados/Número de eventos programados)*100	Gestión
DIF Municipal	DIF02	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de asistencia social integral	ENHK40	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Realización de campañas de activación física en la población para una vida sana.	Campañas	24	12	364	182	9500	9500	217,744.31	217,744.31	100,446.66	100,446.66	91,143.28	91,143.28	50.00	50.00	100.00	41.86	Porcentaje de campañas de activación física	(Número de ciudadanos ejercitándose/Número de campañas realizadas)*100	Gestión
DIF Municipal	DIF02	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de asistencia social integral	ENHK40	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Realización de campañas de salud en la población.	Campañas	12	6	364	182	34554	34554	217,744.31	217,744.31	100,446.65	100,446.65	91,143.27	91,143.27	50.00	50.00	100.00	41.86	Porcentaje de campañas de salud	(Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100	Gestión
Dirección de Comunicación Social	CMS03	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	PM005	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios	Información oportuna de las actividades y acciones del Ayuntamiento.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	143,838.24	143,978.23	62,781.33	62,781.33	58,146.93	58,146.93	50.00	50.00	100.00	40.43	Porcentaje de actividades y acciones del ayuntamiento	(Actividades realizadas por el ayuntamiento/Actividades programadas)*100	Gestión
Dirección de Comunicación Social	CMS03	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	PM005	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios	Difusión de comunicados y textos relativos a las acciones y determinaciones del Gobierno Municipal.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	143,838.24	143,838.24	62,641.36	62,641.36	58,006.96	58,006.96	50.00	50.00	100.00	40.33	Porcentaje de publicaciones en el municipio	(Número de publicaciones en páginas web/Número de publicaciones programadas)*100	Gestión
Dirección de Comunicación Social	CMS03	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	PM005	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios	Transmisiones en vivo, los días lunes y miércoles.	Informes	96	48	364	182	34554	34554	143,838.24	143,838.24	62,641.39	62,641.39	58,006.98	58,006.98	50.00	50.00	100.00	40.33	Porcentaje de transmisiones en vivo	(Número de transmisiones en vivo realizadas/Número de transmisiones en vivo programadas)*100	Gestión
Dirección de Comunicación Social	CMS03	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	PM005	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios	Aseoría en el uso y manejo de los equipo de cómputo en escuelas públicas rurales.	Capacitaciones	24	12	364	182	9500	9500	143,838.24	143,838.24	62,641.38	62,641.38	58,006.97	58,006.97	50.00	50.00	100.00	40.33	Porcentaje de cursos dados para el paquete oficial/ Número de cursos programados)*100	(Número de cursos dados para el paquete oficial/ Número de cursos programados)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2019-2021
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2019-2021
PRESIDENCIA
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCIÓN)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIÓN)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN INICIADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN OBTENIDA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONÓMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Sindicatura	SIN04	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M1091	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.5 Asuntos Jurídicos	Asesorías en situaciones de conflicto entre la ciudadanía.	Asesorías	72	36	364	182	34554	34554	260,569.82	260,569.82	119,406.45	119,406.45	109,482.24	109,482.24	50.00	50.00	100.00	42.02	Porcentaje de asesorías realizadas en situaciones de conflicto entre ciudadanos	(Número de asesorías realizadas/Número de asesorías programadas)*100	Gestión
Sindicatura	SIN04	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M1091	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.5 Asuntos Jurídicos	Realización de diligencias de carácter conciliatorio para dirimir conflictos entre los ciudadanos.	Solicitudes	120	60	364	182	34554	34554	1,164,569.82	1,172,934.93	672,754.73	672,754.73	662,830.52	662,830.52	50.00	50.00	100.00	56.92	Porcentaje de diligencias para dirimir conflictos entre ciudadanos	(Número de conflictos solucionados/Número de conflictos registrados)*100	Gestión
Sindicatura	SIN04	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M1091	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.5 Asuntos Jurídicos	Salvaguarda y control del patrimonio municipal.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	310,569.83	310,569.83	133,770.40	133,770.40	123,846.19	123,846.19	50.00	50.00	100.00	39.88	Porcentaje de acciones de salvaguarda y control patrimonial	(Número de acciones de salvaguarda de patrimonio realizadas/Número de acciones de salvaguarda)*100	Gestión
Sindicatura	SIN04	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M1091	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.5 Asuntos Jurídicos	Participación en los acuerdos de Cabildo.	Acuerdos	12	6	364	182	34554	34554	260,569.83	260,569.83	119,406.45	119,406.45	109,482.23	109,482.23	50.00	50.00	100.00	42.02	Porcentaje de participaciones en acuerdos de cabildo	(Número de participaciones realizadas/Número de acuerdos de cabildo)*100	Gestión
Regiduría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	REG05	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Planeación demográfica del país	PG006	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Asistencias en las sesiones de cabildo municipal.	Sesiones	12	6	364	182	34554	34554	151,110.18	151,110.18	69,453.96	69,453.96	63,656.39	63,656.39	50.00	50.00	100.00	42.13	Porcentaje promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo	(Promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo /Promedio de asistencias ordinarias programadas)*100	Gestión
Regiduría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	REG05	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Planeación demográfica del país	PG006	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Vigilancia física de la ejecución de las obras.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	151,110.18	151,110.18	69,453.98	69,453.98	63,656.41	63,656.41	50.00	50.00	100.00	42.13	Porcentaje de ejecución de obras	(Número de obras ejecutadas/Número de obras programadas)*100	Gestión
Regiduría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	REG05	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Planeación demográfica del país	PG006	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Opinión de monumentos y estatuas en lugares públicos.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	151,110.18	151,110.18	69,454.00	69,454.00	63,656.41	63,656.41	50.00	50.00	100.00	42.13	Porcentaje de monumentos y estatuas en el municipio	(Número de opiniones positivas/Número de opiniones negativas)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Período 2018-2021
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
♦ PRESIDENCIA ♦
 Período 2018-2021
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FÍSICO EFICACIA	% AVANCE FÍSICO EFICIENCIA	% AVANCE FÍSICO CALIDAD	% AVANCE FÍSICO ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Regiduría de Educación	REG06	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Implementación de los programas de "Escuela Segura" a través del operativo mochala segura.	Informes	12	6	364	182	5600	5600	124,665.58	124,665.58	57,468.32	57,468.32	52,685.10	52,685.10	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de ejecución de operativo mochala segura	(Número de alumnos revisados/Número de alumnos programados)*100	Gestión
Regiduría de Educación	REG06	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Visitas a las escuelas en el homenaje para conocer las necesidades y educación que se da dentro de las escuelas.	Visitas	24	12	364	182	5600	5600	124,665.58	124,665.58	57,468.30	57,468.30	52,685.08	52,685.08	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de visitas a las instituciones educativas realizadas	(Número de visitas realizadas/Número de instituciones programadas)*100	Gestión
Regiduría de Educación	REG06	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Apoyo con material didáctico a los alumnos con rezago social en escuela de nivel básico.	Informes	12	6	364	182	1650	1650	124,665.58	124,665.58	57,468.33	57,468.33	52,685.10	52,685.10	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de material didáctico de apoyo de alumnos programados	(Número de material didáctico de alumnos programados)*100	Gestión
Regiduría de Desarrollo Rural	REG07	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Realización de programas de asistencia social.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	373,996.74	380,946.74	179,354.95	179,354.95	165,005.28	165,005.28	50.00	50.00	100.00	44.12	Porcentaje de programas de asistencia social realizados	(Programas de asistencia social realizados/Programas de asistencia social programados)*100	Gestión
Regiduría de Atención al Migrante y Empleo	REG08	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Módulo para atención al migrante en el municipio.	Informes	12	6	364	182	3560	3560	93,499.16	93,499.16	43,101.22	43,101.22	39,513.81	39,513.81	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de atención al migrante en módulos gubernamentales	(Número de módulos operando/Número de módulos programados)*100	Gestión
Regiduría de Atención al Migrante y Empleo	REG08	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Actualización de migrantes en el municipio.	Informes	12	6	364	182	4800	4800	93,499.16	93,499.16	43,101.24	43,101.24	39,513.82	39,513.82	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de actualización de migrantes en el municipio	(Número de migrantes radicando en el municipio/Número de migrantes ingresados al estado)*100	Gestión
Regiduría de Atención al Migrante y Empleo	REG08	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Empresas participantes para autoemplear a personas en el municipio.	Informes	12	6	364	182	850	850	93,499.19	93,499.19	43,101.24	43,101.24	39,513.82	39,513.82	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de empresas que autoemplean en el municipio	(Número de empresas que autoemplean en el municipio/Número de empresas dentro del municipio)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Período 2018-2021
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Período 2018-2021
♦ PRESIDENCIA ♦
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEO	CLASIF. ECONÓMICA TIPO DE GASTO	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FÍSICO EFICACIA	% AVANCE FÍSICO EFICIENCIA	% AVANCE FÍSICO CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDIADOR	FORMULA DEL INDIADOR	TIPO DE INDIADOR
Regiduría de Atención al Migrante y Empleo	REG08	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Número de vacantes registrados.	Informes	12	6	364	182	850	850	93,499.19	93,499.19	43,101.25	43,101.25	38,513.83	38,513.83	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de vacantes registrados en las empresas	(Número de vacantes registrados/Número de empresas)*100	Gestión
Regiduría de Participación Social de la Mujer	REG09	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	ET008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Atención a las demandas de violencia contra la mujer.	Informes	12	6	364	182	17353	17353	186,998.37	186,998.37	86,202.43	86,202.43	79,027.60	79,027.60	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de demandas atendidas realizadas	(Número de demandas atendidas/Número de demandas realizadas)*100	Gestión
Regiduría de Participación Social de la Mujer	REG09	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	ET008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Conferencias sobre tema de eliminación de violencia de género.	Informes	12	6	364	182	17353	17353	186,998.37	186,998.37	86,202.52	86,202.52	79,027.68	79,027.68	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de conferencias de tema de violencia de género	(Número de conferencias realizadas/Número de conferencias programadas)*100	Gestión
Regiduría de Seguridad Pública y Ecología	REG10	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Informe al presidente municipal de los servicios otorgados a la ciudadanía en caso de operativos.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	124,665.58	124,665.58	57,468.33	57,468.33	52,685.11	52,685.11	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje informe de operativos de seguridad	(Informes policiaicos otorgados/Informes programados)*100	Gestión
Regiduría de Seguridad Pública y Ecología	REG10	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Programa de reciclaje de la basura en el municipio.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	124,665.58	124,665.58	57,468.30	57,468.30	52,685.08	52,685.08	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de basura reciclada	(Número de toneladas de basura reciclada/Número de toneladas de basura obtenida)*100	Gestión
Regiduría de Seguridad Pública y Ecología	REG10	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Desarrollo de eventos ecológicos.	Eventos	12	6	364	182	34554	34554	124,665.58	124,665.58	57,468.32	57,468.32	52,685.09	52,685.09	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de eventos ecológicos realizados	(Número de eventos ecológicos realizados/Número de eventos ecológicos programados)*100	Gestión
Regiduría de Comercio y Abasto	REG11	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EK008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Supervisar la aplicación del reglamento en cuestión de vendedores en vía pública.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	186,998.37	186,998.37	86,202.43	86,202.43	79,027.60	79,027.60	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de aplicación del reglamento de los vendedores de vía pública	(Reglamento aplicado a vendedores/Reglamento programado)*100	Gestión

Revisó

**Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo**



**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO
CASTILLO, GRO.**
Período 2018-2021

**TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica**



**AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO
CASTILLO, GRO.**

**♦ PRESIDENCIA ♦
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa**


CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Regiduría de Comercio y Abasto	REG11	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EX008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Emisión de un informe de licencias caducadas.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	186,998.37	186,998.37	86,202.52	86,202.52	79,027.68	79,027.68	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de licencia caducadas	(Informe realizado Informe programado)*100	Gestión
Regiduría de Salud Pública y Asistencia Social	REG12	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	EX008	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7 Población	Cumplimiento de higiene en locales comerciales y artículos comestibles.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	373,996.74	373,996.74	172,404.95	172,404.95	158,055.28	158,055.28	50.00	50.00	100.00	42.26	Porcentaje de higiene en artículos comestibles	(Locales comerciales que cumplen con sector calificados/Locales comerciales del municipio)*100	Gestión
Secretaría General	SEG13	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MEZQ1	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.2 Política Interior	Organización de las sesiones de Cabildo.	Secciones	12	6	364	182	34554	34554	124,324.66	124,324.66	59,054.47	59,054.47	54,284.77	54,284.77	50.00	50.00	100.00	43.66	Porcentaje de sesiones de cabildo	(Sesiones de cabildo realizadas/Sesiones de cabildo convocadas)*100	Gestión
Secretaría General	SEG13	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MEZQ1	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.2 Política Interior	Seguimiento oportuno a los Acuerdos de Cabildo.	Acuerdos	12	6	364	182	34554	34554	124,324.66	138,324.66	74,054.51	74,054.51	69,284.80	69,284.80	50.00	50.00	100.00	55.73	Porcentaje actas y acuerdos de cabildo	(Número de acuerdos cumplidos/Número de sesiones organizadas)*100	Gestión
Secretaría General	SEG13	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MEZQ1	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.2 Política Interior	Presentación al cabildo de los reglamentos que se requieran actualizar.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	124,324.67	124,324.67	59,054.51	59,054.51	54,284.80	54,284.80	50.00	50.00	100.00	43.66	Porcentaje de reglamentos actualizados/Número de reglamentos programados)*100	(Número de reglamentos actualizados/Número de reglamentos programados)*100	Gestión
Secretaría General	SEG13	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MEZQ1	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.2 Política Interior	Intervención en asuntos legales del municipio.	Solicitudes	120	60	364	182	34554	34554	124,324.67	124,324.67	59,054.51	59,054.51	54,284.80	54,284.80	50.00	50.00	100.00	43.66	Porcentaje de asuntos legales tratados	(Número de asuntos legales atendidos/Número de asuntos legales por atender)*100	Gestión
Secretaría General	SEG13	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MEZQ1	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.2 Política Interior	Emisión de documentos con validez oficial según sus atribuciones.	Solicitudes	3600	1800	364	182	34554	34554	124,324.68	124,324.68	59,054.53	59,054.53	54,284.82	54,284.82	50.00	50.00	100.00	43.66	Porcentaje de documentos emitidos	(Cantidad de documentos expedidos / Total de documentos)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Elaboró

TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Autorizó

♦ PRESIDENCIA ♦
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, REPORTE ANUAL DE EVALUACIONES REALIZADAS DE LOS FONDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS PERIODO:

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION INDEFINIDA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS.-EFICACIA	% AVANCE FIS.-EFICIENCIA	% AVANCE FIS.-CALIDAD	% AVANCE FIN.-ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Órgano Interno de Control	OCI14	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	00001	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.4 Función Pública	Realización auditorías internas.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	786,656.88	821,456.98	395,641.21	395,641.21	365,653.76	365,653.76	50.00	50.00	100.00	46.48	Porcentaje de auditorías internas realizadas	(Auditorías realizadas en las áreas/Áreas programadas del municipio)*100	Gestión
Dirección de Planeación	DPL15	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Diseño y conducción de la política de gasto público	P4002	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.	Documento	1	0.5	364	182	34554	34554	104,500.84	104,500.84	46,983.86	46,983.86	43,155.18	43,155.18	50.00	50.00	100.00	41.30	Porcentaje de plan de desarrollo elaborada	(Plan de desarrollo elaborada/Plan de desarrollo programado)*100	Gestión
Dirección de Planeación	DPL15	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Diseño y conducción de la política de gasto público	P4002	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Elaboración del Programa Operativo Anual.	Informes	4	2	364	182	34554	34554	104,500.84	104,500.84	46,983.84	46,983.84	43,155.16	43,155.16	50.00	50.00	100.00	41.30	Porcentaje de cumplimiento al POA	(Número de programas evaluados/Programas establecidos)*100	Gestión
Dirección de Planeación	DPL15	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Diseño y conducción de la política de gasto público	P4002	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Cursos de evaluación al desempeño.	Cursos	6	3	364	182	34554	34554	104,500.85	104,500.85	46,983.84	46,983.84	43,155.16	43,155.16	50.00	50.00	100.00	41.30	Porcentaje de asesorías en materia de evaluación	(Cursos impartidos /Total de cursos programados)*100	Gestión
Dirección de Planeación	DPL15	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Diseño y conducción de la política de gasto público	P4002	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Cursos para implementación los indicadores para la evaluación al desempeño.	Cursos	6	3	364	182	34554	34554	105,500.85	105,500.85	46,983.85	46,983.85	43,155.16	43,155.16	50.00	50.00	100.00	40.91	Porcentaje de asesorías en materia de evaluación	(Cursos en materia de evaluación/Total de cursos brindados en materia de SEDM)*100	Gestión
Dirección de Planeación	DPL15	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Diseño y conducción de la política de gasto público	P4002	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Creación de nuevos formatos para la evaluación al desempeño.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	104,500.85	104,500.85	46,983.85	46,983.85	43,155.16	43,155.16	50.00	50.00	100.00	41.30	Porcentajes creados para la evaluación al desempeño	(Número de formatos creados/Número de formatos programados)*100	Gestión
Dirección de Planeación	DPL15	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Diseño y conducción de la política de gasto público	P4002	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Seguimiento a las metas de las actividades registradas en cada área del municipio.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	104,500.85	104,500.85	46,983.87	46,983.87	43,155.18	43,155.18	50.00	50.00	100.00	41.30	Porcentaje de metas actividades evaluadas/Número de actividades programadas)*100	(Número de metas actividades evaluadas/Número de actividades programadas)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2018-2021 TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO. AUTORIZO

♦ PRESIDENCIA ♦
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN RECIDIFICADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE FÍSICO EFICACIA	% AVANCE FÍSICO EFICIENCIA	% AVANCE FÍSICO CALIDAD	% AVANCE FÍSICO ECONOMÍA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas	UTR16	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MQCW1	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.6 Servicios Comunes	Creación de protección de datos personales para cada área del municipio.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	116,682.54	116,682.54	46,148.05	46,148.05	42,609.18	42,609.18	50.00	50.00	100.00	36.52	Porcentaje de sistema para cada área municipal	(Total de áreas con sistema de protección de datos/Total de áreas del municipio)*100	Gestión
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas	UTR16	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MQCW1	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.6 Servicios Comunes	Creación de protección de datos personales para los servidores públicos del municipio.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	116,682.54	116,682.54	46,148.05	46,148.05	42,609.18	42,609.18	50.00	50.00	100.00	36.52	Porcentaje de protección de datos personales para los servidores públicos	(Total de servidores públicos protegidos del municipio/Total de servidores públicos del municipio)*100	Gestión
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas	UTR16	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MQCW1	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.6 Servicios Comunes	Actualización de la página del municipio con la información ejercida.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	116,682.54	116,682.54	46,148.06	46,148.06	42,609.19	42,609.19	50.00	50.00	100.00	36.52	Porcentaje de actualización de la página web	(Archivos actualizados/Información reciente del municipio)*100	Gestión
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas	UTR16	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MQCW1	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.6 Servicios Comunes	Capacitaciones en materia de transparencia.	Cursos	5	2.5	364	182	225	225	117,682.54	117,682.54	46,148.04	46,148.04	42,609.17	42,609.17	50.00	50.00	100.00	36.21	Porcentaje de actualización de transparencia y protección de datos	(Asesoría realizadas/Total de asesorías programadas)*100	Gestión
Tesorería Municipal	TES17	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Administración de los recursos y valores federales	E6003	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Participación de la formulación de los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos que corresponde al Ayuntamiento.	Informes	12	6	364	182	34554	34554	460,227.08	460,227.08	198,956.43	198,956.43	182,865.31	182,865.31	50.00	50.00	100.00	36.74	Porcentaje de formulación de los presupuestos	(Número de presupuestos formulados/Número de presupuestos programados)*100	Gestión
Tesorería Municipal	TES17	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Administración de los recursos y valores federales	E6003	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Realizar la captación de los ingresos propios derivados del cobro de los impuestos, derechos, aprovechamientos a la ciudadanía.	Cursos	4	2	364	182	34554	34554	460,227.09	460,227.09	198,956.41	198,956.41	182,865.29	182,865.29	50.00	50.00	100.00	36.74	Porcentaje de mejoramiento de esquemas de recaudación	(Esquemas de recaudación mejorado / Esquemas de recaudación existente)*100	Gestión
Tesorería Municipal	TES17	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Administración de los recursos y valores federales	E6003	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Realización de trámites de los ingresos federales y estatales ante las instancias correspondientes.	Solicitudes	24	12	364	182	34554	34554	480,227.09	479,346.10	201,994.92	201,994.92	185,923.80	185,923.80	50.00	50.00	100.00	38.72	Porcentaje de trámites realizados	(Número de trámites realizados/Número de trámites programados)*100	Gestión



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2018-2021 TESORERÍA

Tesorero Municipal C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. PRESIDENCIA Periodo 2018-2021

Presidente Municipal C.P. Serafín Hernández Landa

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION INCORPORADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE RES. EFICACIA	% AVANCE RES. EFICIENCIA	% AVANCE RES. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Tesoreria Municipal	TES17	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Administración de los recursos y valores federales	E603	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Elaboración de nóminas y pagos al personal del H. Ayuntamiento Mpal.	Informes	24	12	364	182	34554	34554	460,227.10	460,227.10	198,956.43	198,956.43	182,885.31	182,885.31	50.00	50.00	100.00	39.74	Porcentaje de elaboración de nóminas	(Nóminas pagadas/Nóminas elaboradas)*100	Gestión
Tesoreria Municipal	TES17	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Administración de los recursos y valores federales	E603	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	Aplicación de criterios de disciplina presupuestal para control del ejercicio del presupuesto de egresos.	Informes	24	12	364	182	34554	34554	3,605,470.20	3,624,495.88	2,481,822.60	2,481,822.60	2,456,047.94	2,456,047.94	50.00	50.00	100.00	68.12	Porcentaje de criterios de disciplina presupuestal para el control de egresos	(Criterios de disciplina aplicados/Criterios de disciplina por aplicar)*100	Gestión
Registro Civil	REC18	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Expedición de actas de nacimiento con certificación oficial en el municipio.	Actas	6000	3000	364	182	34554	34554	316,746.26	321,891.36	117,301.26	117,301.26	111,008.27	111,008.27	50.00	50.00	100.00	35.05	Porcentaje de actas de nacimiento expedidas en el municipio	(Actas de nacimiento expedidas/Actas de nacimiento programadas)*100	Gestión
Registro Civil	REC18	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Registros de matrimonios en el municipio.	Registros	300	150	364	182	34554	34554	213,746.26	213,746.26	86,106.14	96,106.14	89,814.15	89,814.15	50.00	50.00	100.00	42.02	Porcentaje de expedición de actas de matrimonios	(Actas de matrimonio expedidas/Actas de matrimonio programadas)*100	Gestión
Registro Civil	REC18	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Expedición de actas de defunción en el municipio.	Actas	240	120	364	182	34554	34554	213,746.26	213,746.26	86,106.16	96,106.16	89,814.17	89,814.17	50.00	50.00	100.00	42.02	Porcentaje de expedición de registros de defuncion	(Número de actas expedidas/Total de personas fallecidas durante el semestre)*100	Gestión
Licencias	LIC19	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M6001	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	Realizar y verificar el correcto tramite de las licencias y permisos.	Informes	12	6	364	182	17201	17201	238,780.23	238,780.23	107,655.94	107,655.94	100,941.77	100,941.77	50.00	50.00	100.00	42.27	Porcentaje de verificación de licencias y permisos	(Licencia verificadas/Licencias programadas)*100	Gestión
Licencias	LIC19	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M6001	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	Expedir licencias para conducir, permisos y credenciales para trabajadores adscritos al H. Ayuntamiento.	Licencias	1800	900	364	182	17201	17201	258,780.23	258,780.23	122,799.81	122,799.81	116,085.63	116,085.63	50.00	50.00	100.00	44.86	Porcentaje de expedición de licencias para conducir	(Licencias expedidas/Licencias solicitadas)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018/2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018/2021
PRESIDENCIA

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Cartillas	CAR20	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MHKA1	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.5 Otros	Solicitudes de la Cartilla del Servicio Militar Nacional en el año.	Solicitudes	600	300	364	182	3500	3500	142,211.42	142,211.42	66,290.62	66,290.62	60,155.98	60,155.98	50.00	50.00	100.00	42.30	Porcentaje de expediciones militares expedidas	(Número de expediciones/Número de solicitudes)*100	Gestión
Cartillas	CAR20	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MHKA1	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.5 Otros	Tramitación de precartillas del servicio militar nacional.	Solicitudes	240	120	364	182	1500	1500	143,211.42	143,591.42	67,670.64	67,670.64	61,536.00	61,536.00	50.00	50.00	100.00	42.97	Porcentaje de precartillas expedidas	(Número de precartillas expedidas/Número de cartillas programadas)*100	Gestión
Dirección De Catastro	DCA21	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Realización los cobros correspondientes al impuesto predial.	Cobrados	3100	1550	364	182	34554	34554	83,787.34	83,787.34	38,638.47	38,638.47	35,422.98	35,422.98	50.00	50.00	100.00	42.28	Porcentaje de cobranza del impuesto predial	(Número de predios cobrados/Número de predios en el municipio)*100	Gestión
Dirección De Catastro	DCA21	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Recuperación de cartera vencida del impuesto predial.	Solicitudes	2400	1200	364	182	34554	34554	83,787.34	83,787.34	38,638.48	38,638.49	35,423.01	35,423.01	50.00	50.00	100.00	42.28	Porcentaje de cartera vencida del predial	(Número de predios cobrados pagaron/Número de ciudadanos morosos)*100	Gestión
Dirección De Catastro	DCA21	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Solicitudes de inscripción de predios.	Solicitudes	600	300	364	182	34554	34554	83,787.34	83,787.34	38,638.48	38,638.49	35,423.01	35,423.01	50.00	50.00	100.00	42.28	Porcentaje de incremento de contribuyentes en el municipio	(Contribuyentes dados de alta/Censo realizado)*100	Gestión
Dirección De Catastro	DCA21	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Incorporación de predios a la cartografía catastral	Solicitudes	3600	1800	364	182	34554	34554	83,787.34	83,787.34	38,638.48	38,638.49	35,423.01	35,423.01	50.00	50.00	100.00	42.28	Porcentaje de incremento en la cartografía catastral	(Años de nuevos predios en la cartografía catastral registrados/ Predios en la cartografía catastral por registrar programados)*100	Gestión
Dirección CONAGUA	CNG22	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Gestión integral y sustentable del agua	GB0010	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.2 Administración del Agua	Supervisar el abastecimiento de agua potable.	Servicios	48	24	364	192	61000	429.33	120,429.33			55,529.01	55,529.01	50,908.07		100.00	42.27	Porcentaje de supervisión en tomas de agua	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas)*100	Gestión	

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO
CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO
CASTILLO, GRO.
PRESIDENCIA
Periodo 2018-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafin Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA A TIPO DE GASTO	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION INICIADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECDNO MIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección CONAGUA	CNG22	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Gestión integral y sustentable del agua	GB0010	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.2 Administración del Agua	Atención a fugas de agua potable en el municipio.	Reportes	120	60	364	182	6100	6100	120,429.33	120,429.33	55,528.05	55,528.05	50,906.11	50,906.11	50.00	50.00	100.00	42.27	Porcentaje de fugas reparadas/(Total de fugas de agua en el municipio)*100	(Número de fugas reparadas/(Total de fugas de agua en el municipio))*100	Gestión
Dirección CONAGUA	CNG22	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Gestión integral y sustentable del agua	GB0010	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.2 Administración del Agua	Servicio de bombeo de agua potable en las diferentes tomas de las colonias.	Servicios	72	36	364	182	6100	6100	120,429.34	120,429.34	55,528.05	55,528.05	50,906.11	50,906.11	50.00	50.00	100.00	42.27	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable	(Número de bombes realizados al día/(Número de bombes programados por día))*100	Gestión
Dirección CONAGUA	CNG22	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Gestión integral y sustentable del agua	GB0010	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.2 Administración del Agua	Incrementación de servicio de agua en la cabecera municipal.	Solicitudes	24	12	364	182	6100	6100	120,429.34	120,429.34	55,528.04	55,528.04	50,906.10	50,906.10	50.00	50.00	100.00	42.27	Porcentaje de incremento del servicio de agua potable	(Servicio de agua instalado/(Servicio de agua programado))*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Elaborar propuestas de inversión de las obras y acciones a ejecutar.	Propuestas	12	6	364	182	6848	6848	434,774.43	434,774.43	191,812.26	191,812.26	176,374.12	176,374.12	50.00	50.00	100.00	40.57	Porcentaje de elaboración de la propuesta de las obras públicas del municipio	(Propuesta elaborada/(Propuestas por elaborar))*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Elaboración de Expedientes Técnicos de obras a ejecutarse.	Expedientes	85	42.5	364	182	6848	6848	434,774.43	434,774.43	191,812.23	191,812.23	176,374.08	176,374.08	50.00	50.00	100.00	40.57	Porcentaje de elaboración de expedientes de obras	(Expedientes elaborados/(Expedientes programados))*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Dar de alta las MDS al programa SIPS0 para su Autorización de las obras del FISM-DF.	Registro	18	9	364	182	6848	6848	434,774.44	434,774.44	191,812.23	191,812.23	176,374.09	176,374.09	50.00	50.00	100.00	40.57	Porcentaje de obras dadas de alta en el sistema	(Obras y proyectos registrados/(Número de obras en la propuesta))*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Proceso de adjudicación de Obras a Ejecutar.	Convocatoria	148	74	364	182	6848	6848	434,774.45	434,774.45	191,812.25	191,812.25	176,374.10	176,374.10	50.00	50.00	100.00	40.57	Porcentaje del proceso de adjudicación de obras	(Adjudicación de obras realizadas/(Adjudicación de obras por realizar))*100	Gestión

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
PRESIDENCIA
Periodo 2018-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMICIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Llevar a cabo los procesos de liberación de recursos de las obras aprobadas.	Solicitudes	210	105	364	182	6848	6848	434,774.45	434,774.45	191,812.26	191,812.26	176,374.11	176,374.11	50.00	50.00	100.00	40.57	Porcentaje de liberación de recursos de obras aprobadas	([Obras aprobadas/Obras programadas]*100)	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Verificación y Seguimiento físico - financiero de las obras aprobadas del FISM-DF y Convenios.	Supervisión	24	12	364	182	6848	6848	549,774.45	565,472.95	254,401.38	254,401.38	238,963.23	238,963.23	50.00	50.00	100.00	43.47	Porcentaje de las obras ejecutadas	([Obras en proceso/Total de obras aprobadas]*100)	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Elaboración de informes trimestrales - semestrales del FISM-DF, y su respectivo Cierre de Ejercicio.	Informes	4	2	364	182	6848	6848	434,774.45	434,774.45	191,812.31	191,812.31	176,374.16	176,374.16	50.00	50.00	100.00	40.57	Porcentaje de informe de obras publicas	([Informes otorgados/Informes programados]*100)	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de red de energía eléctrica para la localidad de el salitre.	km	6	0	90	90	60	60	4,000,000.00	212,864.37	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	([Obras realizadas/Obras programadas]*100)	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de piso firme (programa de apoyo a la vivienda) en la localidad de rancho viejo.	Acciones	100	100	58	58	575	575	2,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	([Obras realizadas/Obras programadas]*100)	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de techo firme (programa de apoyo a la vivienda) en la localidad de Itlayola.	Acciones	100	0	90	90	180	180	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	([Obras realizadas/Obras programadas]*100)	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de piso firme para localidad de Tlacotepec.	Acciones	250	0	90	90	650	650	1,319,191.46	1,319,191.46	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	([Obras realizadas/Obras programadas]*100)	Gestión

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
PRESIDENCIA

Periodo 2018-2021
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEO	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Ampliación de Red de Energía Eléctrica de la Localidad de Tejamanil	km	6	6	29	29	60	60	-	754,366.17	754,366.17	754,366.17	754,366.17	754,366.17	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de línea y red de energía eléctrica en la localidad de Cruz Nueva	km	6	6	54	54	60	60	-	3,594,206.65	3,594,206.65	2,875,329.00	2,875,329.00	2,875,329.00	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Ampliación de Red de Energía Eléctrica de la Localidad de La Felicidad	km	6	6	39	39	60	60	-	903,225.62	903,225.62	903,225.62	903,225.62	903,225.62	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de electrificación no convencional a base de paneles solares en la localidad de Buenavista Cashacauult	km	6	6	29	29	60	60	-	975,707.03	975,707.03	975,707.03	975,707.03	975,707.03	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Equipamiento de hospital básico comunitario de la localidad de Tlacolepec.	Obra	1	0	90	90	650	650	5,000,000.00	672,637.37	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula escolar en telesecundaria "Ricardo Flores Magón" en la localidad de la Ciénega.	Obra	1	1	29	29	502	502	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula escolar en telesecundaria "Leonardo Bravo" en la localidad de la venta.	Obra	1	1	29	29	507	507	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Periodo 2018-2021
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Periodo 2018-2021
PRESIDENCIA
Presidente Municipal
C.P. Serafin Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE RES. EFICACIA	% AVANCE RES. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIS. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula escolar en primaria comunitaria en la localidad de el papayo.	Obra	1	1	29	29	49	49	1,000,000.00	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	100.00	100.00	100.00	62.83	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula escolar en telesecundaria "Luis Donaldo Coloso Marieta" en la localidad de los Tepehuajes.	Obra	1	1	58	58	299	299	1,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula escolar en jardín de niños " en la localidad de Itelela del rio.	Obra	1	1	58	58	439	439	1,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula en jardín de niños en la localidad de Zopilotec.	Obra	1	1	58	58	575	575	1,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula en primaria comunitaria en la localidad de parales.	Obra	1	1	58	58	35	35	1,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de lechado en área de educación física en escuela primaria "Izaro cardenas del rio" en la localidad de cuevelo amarillo.	Obra	1	1	44	44	56	56	2,000,000.00	1,934,520.26	1,934,520.26	1,934,520.26	1,934,520.26	1,934,520.26	100.00	100.00	100.00	96.73	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de lechado en área de educación física en lechado de la primaria comunitaria en la localidad de la guitarra (puerto la guitarra).	Obra	1	1	58	58	140	140	2,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2019-2021
TESORERIA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
PRESIDENCIA
Periodo 2019-2021
Presidente Municipal
C.P. Serafin Hernández Landa

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	RETA PROGRABADA	RETA REALIZADA	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION OBLIGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de lechado en área de educación física en la escuela primaria "Emperador Cuauhtemoc" en la localidad de La Guitana (Puerto La Guitana)	Obra	1	1	44	44	140	140	-	1,883,940.17	1,883,940.17	1,883,940.17	1,883,940.17	1,883,940.17	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula escolar en Telesecundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" en la Localidad de Tepahuaje	Obra	1	1	29	29	299	299	-	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula en preescolar Manual Cercantez Imaz en la Localidad de Zopilostoc.	Obra	1	1	29	29	575	575	-	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula escolar en Escuela Primaria "Vicente Guerrero" en la localidad de Parrales.	Obra	1	1	29	29	35	35	-	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de aula escolar en Jardín de Niños "Adrian Castrejon" en la localidad de Telsita del Rio.	Obra	1	1	29	29	439	439	-	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	628,311.24	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de cerco perimetral Zda alga en Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" en la localidad de Itayotla.	Obra	1	1	44	44	140	140	-	1,024,363.95	1,024,363.95	459,687.10	459,687.10	459,687.10	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de sanitarios en Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" en la localidad de Itayotla.	Obra	1	1	29	29	140	140	-	219,652.65	219,652.65	219,652.65	219,652.65	219,652.65	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
PRESIDENCIA
Periodo 2018-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, REPORTE ANUAL DE EVALUACIONES REALIZADAS DE LOS FONDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS PERIODO:

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS.- EFICACIA	% AVANCE FIS.- EFICIENCIA	% AVANCE FIS.- CALIDAD	% AVANCE FIN.- ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2-Gastos de Capital	Ramo 33-FISM-DF	E-Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de cercado perimetral en Escuela Telesecundaria "Francisco Manuel Altamirano" en la localidad de Huautla	Obra	1	1	44	44	140	140	-	2,121,205.95	1,214,515.14	1,214,515.14	1,214,515.14	1,214,515.14	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2-Gastos de Capital	Ramo 33-FISM-DF	E-Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de cancha deportiva en Escuela Telesecundaria "Francisco González Bocanegra" en la localidad de Puerto del Varal	Obra	1	1	29	29	45	45	-	872,066.91	872,066.91	872,066.91	872,066.91	872,066.91	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2-Gastos de Capital	Ramo 33-FISM-DF	E-Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación de sistema de agua potable para la localidad de Tlacolenco.	Obra	1	1	58	58	600	600	1,000,000.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2-Gastos de Capital	Ramo 33-FISM-DF	E-Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de sistema de agua potable (segunda etapa) en la localidad de Huerta Vieja.	Obra	1	0	80	80	850	850	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2-Gastos de Capital	Ramo 33-FISM-DF	E-Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la colonia santo niño en la localidad de Tlacoltepec.	Obra	1	0	80	80	650	650	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2-Gastos de Capital	Ramo 33-FISM-DF	E-Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de el Ahuejote.	Obra	1	1	44	44	650	650	3,000,000.00	663,045.46	663,045.46	663,045.46	663,045.46	663,045.46	100.00	100.00	100.00	22.10	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2-Gastos de Capital	Ramo 33-FISM-DF	E-Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de sistema de agua potable en la localidad de pueblo viejo.	Obra	1	0	80	80	1150	1150	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
PRESIDENCIA
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCIÓN)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIÓN)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROYECTADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN REGISTRADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONÓMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en la calle Aguales del Sur, del barrio La Merced en la localidad de Tlacoatepec	Obra	1	1	28	28	1150	1150	-	126,707.32	126,707.32	126,707.32	126,707.32	126,707.32	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en la calle Vicente Guerrero, barrio Santo Niño en la localidad de Tlacoatepec	Obra	1	1	28	28	1150	1150	-	423,588.29	423,588.29	423,588.29	423,588.29	423,588.29	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación de sistema de aguas potable en la localidad de Tlacoatepec.	Obra	1	1	38	38	600	600	-	1,241,773.62	1,241,773.62	752,673.67	752,673.67	752,673.67	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de colector de drenaje del barrio de Ixtahuaca, en la localidad de Tlacoatepec.	km	1.6	0	80	80	650	650	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tlacoatepec.	Obra	1	1	80	80	650	650	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de rehabilitación del relleno sanitario	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Vicente Guerrero y Prolongación y Heliodoro Castillo, Barrio Santo Niño en la Localidad de Tlacoatepec.	km	1.6	1.6	29	29	650	650	-	887,961.44	887,961.44	887,961.44	887,961.44	887,961.44	887,961.44	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	Porcentaje de rehabilitación del relleno sanitario	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de callejn pablo galeana Iramo - calle Daniel Ariza - calle Tepeyac, col. centro en la localidad de Tlacoatepec.	M2	820	0	80	80	650	650	1,684,299.61	1,684,299.61	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
PRESIDENCIA

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UBO	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS.-EFICACIA	% AVANCE FIS.-EFICIENCIA	% AVANCE FIS.-CALIDAD	% AVANCE FIN.-ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Daniel Araya parte alta, barrio el eseno en la localidad de Tlacotepec.	M2	1500	1500	58	58	650	650	3,055,824.13	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Macario pineta barrio el eseno, en la localidad de Tlacotepec.	M2	750	750	90	90	650	650	3,756,630.84	10,487.81	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle prolongación Heliodoro castillo barrio santito niño, en la localidad de Tlacotepec.	M2	1800	1800	90	90	650	650	3,266,977.26	3,266,977.26	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Tepeyac, tramo c. Alvarez - c. Hidalgo, en el barrio de la Guadalupe, en la localidad de Tlacotepec.	M2	1400	0	90	90	650	650	2,912,576.37	2,912,576.37	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Tepeyac, tramo c. Heliodoro castillo - c. Vicente guerrero, en la colonia centro en la localidad de Tlacotepec.	M2	300	0	90	90	650	650	555,268.58	555,268.58	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle 5th en la col. cerro de la bandera en la localidad de Tlacotepec.	M2	500	500	58	58	650	650	1,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
PRESIDENCIA

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE RE- EFICACIA	% AVANCE RE- EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONÓMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	P8005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calles secundarias (segunda etapa) de la colonia el pedregal en la localidad de Tlacotepec.	M2	1800	1800	58	58	650	650	2,636,140.05	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	P8005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle amate amarillo en la localidad de Tlacotepec.	M2	1200	0	90	90	650	650	1,457,163.02	1,457,163.02	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	P8005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Pavimentación con concreto hidráulico de calle: el calvario parte alta (segunda etapa) en la localidad de Tlacotepec.	M2	3500	3500	58	58	650	650	3,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	P8005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Pavimentación con concreto hidráulico de calle: la tranquilidad, barrio Tlacovilla en la localidad de Tlacotepec.	M2	3500	3500	58	58	650	650	2,135,880.72	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	P8005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de asfalto en carretera a rancho viejo tramo 0.00 + 2.50 km a en la localidad de Tlacotepec.	M2	15000	0	90	90	650	650	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	P8005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle secundaria de la localidad de la reforma.	M2	1500	0	90	90	230	230	2,356,024.64	2,356,024.64	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	P8005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle secundaria de la localidad de la yerbasanta.	M2	500	500	29	29	45	45	696,326.44	1,331,592.71	1,331,592.71	1,331,592.71	1,331,592.71	1,331,592.71	100.00	100.00	191.23	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
PRESIDENCIA
Periodo 2018-2021
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCIÓN)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIÓN)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PRIORIZADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE PRES. EFICACIA	% AVANCE PRES. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONÓMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la localidad de los capulines.	M2	1800	1800	58	58	340	340	2,463,987.22	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la localidad de las margaritas.	M2	900	0	90	90	500	500	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la localidad de Hueyahuit.	M2	1000	0	80	80	125	125	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la localidad de Buenavista del sur.	M2	1000	0	90	90	195	195	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la localidad de Tecamazuchil sur.	M2	1000	0	90	90	300	300	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la localidad de Tamipatl.	M2	1500	1500	58	58	35	35	3,638,186.39	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la localidad de zompanit.	M2	2000	0	80	80	760	760	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	

Revisó

 Titular de Instancia Técnica de Evaluación
 Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Periodo 2019-2021
 TESORERÍA
 Tesorero Municipal
 C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
 PRESIDENCIA
 Periodo 2019-2021
 Presidente Municipal
 C.P. Serafin Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCIONES)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIONES)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROYECTADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE FÍS. - EFICACIA	% AVANCE FÍS. - EFICIENCIA	% AVANCE FÍS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECDNO. MIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Pùblicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Pùblicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calles secundarias en la localidad de Iztotec.	M2	2000	2000	58	58	760	760	1,259,956.97						100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Pùblicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Pùblicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de Chilpancinguito.	M2	2000	2000	49	49	760	760	3,000,000.00	2,324,109.96	2,324,109.96	2,324,109.96	2,324,109.96	2,324,109.96	100.00	100.00	100.00	77.47	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Pùblicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Pùblicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de muro de contención en la localidad de las Vinitas.	ML	40	40	58	58	565	565	833,537.44						100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Pùblicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Pùblicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de cancha de basketbal en la localidad de el aguacate.	Obra	1	1	58	58	45	45	1,000,000.00						100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Pùblicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Pùblicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de espacio multideportivo (segunda etapa) en barrio la Guadalupe en la localidad de Tlacotepec.	Obra	1	0	90	90	650	650	5,000,000.00	5,000,000.00					0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Pùblicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Pùblicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. lmo. las Vinitas - Coatepec del ocote.	KM	5	5	29	29	229	229	1,268,808.43	1,268,808.43	1,268,808.43	1,268,808.43	1,268,808.43	1,268,808.43	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Pùblicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Pùblicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. lmo. Coatepec del ocote - Huerto de verde rico.	KM	3.5	3.5	29	29	827	827	1,366,409.08	1,366,409.08	1,366,409.08	1,366,409.08	1,366,409.08	1,366,409.08	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión


Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2019-2021

Elaboró
[Firma]
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. PRESIDENCIA
[Firma]
Periodo 2019-2021
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION RECORRIDA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIM. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo. Tlacoatepec - Tlacomulco.	KM	7.6	7.6	29	29	75	75	439,202.92	439,202.92	439,202.92	439,202.92	439,202.92	439,202.92	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo. Chapultepec - Imoncillo.	KM	24.7	24.7	19	19	60	60	800,325.32	800,325.32	800,325.32	800,325.32	800,325.32	800,325.32	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo. Acañan - Acañan del río.	KM	24.7	24.7	19	19	514	514	1,610,410.70	1,610,410.70	1,610,410.70	1,610,410.70	1,610,410.70	1,610,410.70	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo. Acañan del río - las Vnatas.	KM	47.9	47.9	58	58	87	87	1,561,610.37	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo. Tlacoatepec - Tlanipatl.	KM	8.35	8.35	19	19	36	36	854,005.69	854,005.69	854,005.69	854,005.69	854,005.69	854,005.69	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo. los capulines - Chiquinguitlo.	KM	8	8	29	29	222	222	927,206.17	927,206.17	927,206.17	927,206.17	927,206.17	927,206.17	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo. cruceiro los laureles - naranjo zapotilla.	KM	11.8	11.8	29	29	95	95	1,708,011.35	1,708,011.35	1,708,011.35	1,708,011.35	1,708,011.35	1,708,011.35	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Elaboró
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica
TESORERÍA
Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Presidencia
C.P. Serafín Hernández Landa
Presidente Municipal

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION INICIADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE RES. EFICACIA	% AVANCE RES. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo: cruceo los ranchos - Huaufla.	KM	14	14	29	29	646	646	1,708,011.35	1,708,011.35	1,708,011.35	1,708,011.35	1,708,011.35	1,708,011.35	100.00	100.00	100.00	100.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo: Tacotepec - cruceo san Antonio las palmas.	KM	11.7	11.7	58	58	73	73	1,500,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo: cruceo los guayabos - Imoncito.	KM	9.3	9.3	58	58	396	396	1,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo: Huaufla - durazno del rosario.	KM	19.9	19.9	58	58	189	189	1,500,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo: Imoncito - las margaritas.	KM	20	20	58	58	106	106	1,500,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo: Huaufla - teleta del rio.	KM	25.8	25.8	58	58	507	507	1,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo: cruceo los ranchos - Huaufla.	KM	18.1	18.1	58	58	646	646	1,500,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/(Obra programada)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO
CASTILLO, GRO.

Periodo 2019-2021

TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO
CASTILLO, GRO.

Periodo 2019-2021

PRESIDENCIA

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UJEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE FÍSICO EFICACIA	% AVANCE FÍSICO EFICIENCIA	% AVANCE FÍSICO CALIDAD	% AVANCE FÍSICO ECONOMÍA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c. Imo Tecmazacahuitel - la venta.	KM	3.8	0	80	90	507	507	1,500,000.00	441,175.16	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de brecha saca cosecha en la localidad de los cruces.	KM	4.7	4.7	58	58	211	211	2,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de brecha saca cosecha, en la localidad de durazno del rosario.	KM	7.5	0	80	90	503	503	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de brecha saca cosecha en la localidad de las mesas.	KM	4.5	0	80	90	162	162	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de brecha saca cosecha en la localidad de la venta.	KM	5.6	0	80	90	507	507	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de brecha saca cosecha en la localidad de Acañan del río.	KM	7.8	0	80	90	514	514	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Públicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de brecha saca cosecha en la localidad de san Antonio las palmas.	KM	6.9	0	80	90	75	75	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo: 2019-2021

Elaboró
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo: 2019-2021

Autorizó
PRESIDENCIA
Presidente Municipal
C.P. Serafin Hernández Landa

INDICADOR INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, REPORTE ANUAL DE EVALUACIONES REALIZADAS DE LOS FONDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS PERIODO:

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	REG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIM. - ECONOMICIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de brecha saca cosecha en la localidad de las pitas	KM	4.8	0	90	90	15	15	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Equipamiento de infraestructura agrícola, maquinaria e implementos comunitarios en la localidad de Tlacolepec.	Acciones	100	0	90	90	650	650	8,744,057.70	5,908,851.54	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de Brecha Saca Cosecha en la Localidad del Amale.	KM	1.9	1.9	29	29	195	195	-	808,479.55	808,479.55	808,479.55	808,479.55	808,479.55	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sin Nombre, Barrio del Espino de la Localidad de Tlacolepec.	M2	500	500	29	29	650	650	-	1,083,993.47	1,083,993.47	1,083,993.47	1,083,993.47	1,083,993.47	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de Muro de Contención en la calle Principal de la Localidad de las Vinatas.	ML	40	40	29	29	565	565	-	1,028,741.16	1,028,741.16	1,028,741.16	1,028,741.16	1,028,741.16	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y Rastreo del C.R. TMO Dip de Agua del Progreso - Villachochil.	KM	11.7	11.7	29	29	73	73	-	1,405,449.34	1,405,449.34	1,405,449.34	1,405,449.34	1,405,449.34	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cuauhtemoc Parte Alta, Barrio de la Guadalupe, Tramo calle Soto y Gama - Amate Amarillo de la Localidad de Tlacolepec.	M2	820	820	44	44	650	650	-	1,492,610.37	1,492,610.37	1,492,610.37	1,492,610.37	1,492,610.37	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo: 2018-2021
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo: 2018-2021
PRESIDENCIA
Presidente Municipal
C.P. Serafin Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROSABADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROSABADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	
Dirección De Obras Publicas	OB23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Principal de la Localidad de Colonia Santa Cruz.	M2	1500	1500	39	39	230	230	-	2,002,545.09	2,002,545.09	2,002,545.09	2,002,545.09	2,002,545.09	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OB23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de calle secundaria sin Nombre de los Capulines.	M2	1800	1800	29	29	341	341	-	388,935.38	388,935.38	388,935.38	388,935.38	388,935.38	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OB23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal de la Localidad de Tlacotalito.	M2	2000	2000	39	39	760	760	-	1,834,597.92	1,834,597.92	1,834,597.92	1,834,597.92	1,834,597.92	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OB23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de la calle Tranquilidad, Barrio de Tlacotalito.	M2	3500	3500	49	49	650	650	-	2,167,292.50	2,167,292.50	2,167,292.50	2,167,292.50	2,167,292.50	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OB23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de Pavimento con concreto Hidráulico en la calle, Prolongación Heliodoro Castillo, en la Localidad de Tlacotepec.	M2	1800	1800	44	44	650	650	-	3,277,465.07	3,277,465.07	3,277,465.07	3,277,465.07	3,277,465.07	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	
Dirección De Obras Publicas	OB23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en las calles San José y el Amate en el barrio de El Pedregal en la localidad de Tlacotepec	M2	1800	1800	44	44	650	650	-	1,997,652.54	1,997,652.54	1,997,652.54	1,997,652.54	1,997,652.54	1,997,652.54	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OB23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y Restro del C.R. Tmo. Cuicero Acaban del Rio - Las Vinatas.	KM	47.9	47.9	29	29			-	1,561,610.37	1,561,610.37	1,561,610.37	1,561,610.37	1,561,610.37	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión	

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
PRESIDENCIA
Periodo 2018-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION INCORPORADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TPO DE INDICADOR	
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle principal de la Localidad de Los Capulines	M2	1800	1800	44	44	341	341	-	2,463,987.22	2,463,987.22	2,463,987.22	2,463,987.22	2,463,987.22	2,463,987.22	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Daniel Araya Parte Alta, Barrio del Espino en la Localidad de Tacotepec.	M2	1500	1500	44	44	6848	6848	-	3,055,824.13	3,055,824.13	3,055,824.13	3,055,824.13	3,055,824.13	3,055,824.13	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle principal de la localidad de El Frio	M2	2000	2000	44	44	760	760	-	1,707,800.16	1,707,800.16	1,707,800.16	1,707,800.16	1,707,800.16	1,707,800.16	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Solo y Camabano la Guadalupe en la localidad de Tacotepec	M2	3500	3500	29	29	650	650	-	1,042,895.52	1,042,895.52	1,042,895.52	1,042,895.52	1,042,895.52	1,042,895.52	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle principal de la localidad de Acatlan del Rio.	M2	900	900	44	44	500	500	-	1,976,153.26	1,976,153.26	1,976,153.26	1,976,153.26	1,976,153.26	1,976,153.26	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de cancha de basketball en la localidad de El Aguacate Tres	Obra	1	1	29	29	45	45	-	437,014.06	437,014.06	437,014.06	437,014.06	437,014.06	437,014.06	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación y rastreo del c.r. Imo, Cruceño el Jigüero - Cruz Nueva - Cruceño Puerto Lazales	KM	9.3	9.3	29	29	396	396	-	987,633.44	987,633.44	987,633.44	987,633.44	987,633.44	987,633.44	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Elaboró

TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica
Periodo 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Autorizó

♦ PRESIDENCIA ♦
Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa
Periodo 2018-2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de muro de contención en la calle El Amate del Barro de El Pedregal en la localidad de Tlacoatepec.	ML	40	40	29	29	565	565	-	544,122.06	544,122.06	544,122.06	544,122.06	544,122.06	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal de la Localidad de el Ahuajote.	M2	1500	1500	29	29	230	230	-	1,332,492.09	1,332,492.09	1,332,492.09	1,332,492.09	1,332,492.09	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Amancer del "Barro del Espino" en la localidad de Tlacoatepec.	M2	3500	3500	39	39	650	650	-	1,289,096.69	1,288,096.68	948,279.03	948,279.03	948,279.03	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Macario Pineda, entre las calles 20 de Noviembre y Martín Fierro en la localidad de Tlacoatepec.	M2	750	750	44	44	650	650	-	1,796,351.33	1,796,351.33	998,175.73	998,175.73	998,175.73	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Rehabilitación de cancha deportiva en la localidad de Chichahuales	Obra	1	1	29	29	45	45	-	937,142.38	937,142.38	937,142.38	937,142.38	937,142.38	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle secundaria sin nombre de la localidad de Izolepec.	M2	1800	1800	29	29	341	341	-	459,453.23	459,453.23	459,453.23	459,453.23	459,453.23	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección De Obras Publicas	OBR23	2 - Gastos de Capital	Ramo 33 - FISM-DF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	PB005	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Apoyo a la Infraestructura Agrícola (Suministro de Insumos para la Producción Agrícola) en la localidad de Tlacoatepec.	Acciones	36	36	14	14	129	129	-	258,840.00	258,840.00	258,840.00	258,840.00	258,840.00	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2018-2021 TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO. Autorizo
PRESIDENCIA
Periodo 2018-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, REPORTE ANUAL DE EVALUACIONES REALIZADAS DE LOS FONDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS PERIODO:

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEO	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FÍSICO EFICACIA	% AVANCE FÍSICO EFICIENCIA	% AVANCE FÍSICO CALIDAD	% AVANCE FÍSICO ECONOMÍA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Seguridad Publica	SEP24	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	EO00901	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Policia	Instalación de videocámaras en el municipio.	Solicitudes	4	2	364	182	34554	34554	762,749.90	762,749.90	346,175.55	346,175.55	317,759.17	317,759.17	50.00	50.00	100.00	41.66	Porcentaje de cámaras de video vigilancia en operación	(Número de videocámaras funcionando / Total de videocámaras instaladas) * 100	Gestión
Seguridad Publica	SEP24	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	EO00901	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Policia	Rondas en las colonias de la cabecera municipal para prevenir posibles actos delictivos.	Operativos	120	60	364	182	34554	34554	18,425,763.28	17,157,372.83	8,017,342.89	9,017,342.89	8,987,796.57	8,987,796.57	50.00	50.00	100.00	48.78	Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad	(Total de operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados) * 100	Gestión
Seguridad Publica	SEP24	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	EO00901	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Policia	Resguardo a servidores públicos en eventos públicos.	Solicitudes	24	12	364	182	34554	34554	762,749.91	762,749.91	346,175.59	346,175.59	317,759.20	317,759.20	50.00	50.00	100.00	41.66	Porcentaje de resguardo a funcionarios público para un evento social	(Número de resguardo a funcionarios público para un evento social realizados) * 100	Gestión
Seguridad Publica	SEP24	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	EO00901	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Policia	Capacitaciones de adiestramiento a los policías municipales.	Cursos	4	2	364	182	34554	34554	2,109,770.98	2,109,770.98	346,175.60	346,175.60	317,759.21	317,759.21	50.00	50.00	100.00	15.06	Porcentaje de capacitaciones para personal de seguridad pública	(Número de elementos capacitados/Número de elementos programados) * 100	Gestión
Seguridad Publica	SEP24	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	EO00901	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Policia	Dotación de uniformes para policías del municipio.	Uniformes	86	48	364	182	48	48	912,749.91	907,007.91	366,591.62	366,591.62	338,175.23	338,175.23	50.00	50.00	100.00	37.05	Porcentaje del incremento del equipamiento personal	(Uniformes otorgados/Total de policías del municipio) * 100	Gestión
Seguridad Publica	SEP24	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	EO00901	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Policia	Dotación de nuevo armamento a los policías.	Solicitudes	24	12	364	182	48	48	762,749.91	762,749.91	346,175.61	346,175.61	317,759.22	317,759.22	50.00	50.00	100.00	41.66	Porcentaje de dotación de armamento de policías	(Número de armamento otorgado/Número de policías del municipio) * 100	Gestión
Tránsito Municipal	TMU25	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito	E612905	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Otros Asuntos de Orden Público y de Seguridad	Vigilancia al tránsito vehicular en las calles principales y centro de la ciudad.	Servicios	60	30	364	182	61000	30000	294,576.17	294,576.17	104,603.08	104,603.08	96,982.72		50.00	100.00	24.58	Porcentaje de vigilancia de las calles del centro de municipio	(Número de elementos de tránsito operando/Número de calles del municipio) * 100	Gestión	

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
♦ PRESIDENCIA ♦

Presidente Municipal
C.P. Serafin Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCIÓN)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIÓN)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN RECORRIDA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE FIS.- EFICACIA	% AVANCE FIS.- EFICIENCIA	% AVANCE FIS.- CALIDAD	% AVANCE FIN.- ECONÓMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Tránsito Municipal	TMU25	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito	E512905	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Apoyo a la ciudadanía en accidentes automovilísticos.	Reportes	48	24	364	182	6100	6100	244,576.17	244,576.17	104,603.08	104,603.08	86,882.71	86,882.71	50.00	50.00	100.00	38.65	Porcentaje de apoyos a los accidentados	(Apoyos realizados / Accidentes ocurridos) * 100	Gestión
Tránsito Municipal	TMU25	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito	E512905	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Sanciones a los conductores de vehículos que no respeten la normatividad.	Reportes	120	69	364	182	6100	6100	244,576.17	244,576.17	104,603.08	104,603.09	86,882.72	86,882.72	50.00	50.00	100.00	38.65	Porcentaje de infracciones realizadas a los conductores	(Infracciones cobradas / Infracciones realizadas) * 100	Gestión
Tránsito Municipal	TMU25	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito	E512905	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Atención de las llamadas y situaciones de emergencia.	Reportes	600	300	364	182	34554	34554	244,576.18	244,576.18	104,603.10	104,603.10	86,882.73	86,882.73	50.00	50.00	100.00	38.65	Porcentaje de llamadas de emergencia realizadas	(Número de llamadas atendidas / Número de llamadas realizadas) * 100	Gestión
Tránsito Municipal	TMU25	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito	E512905	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Instalación y mantenimiento de señalamientos vales.	Señalamientos	12	6	364	182	6100	6100	244,576.19	244,576.19	104,603.13	104,603.13	86,882.76	86,882.76	50.00	50.00	100.00	38.65	Porcentaje de señalamientos instalados	(Número de señalamientos instalados / Número de señalamientos programados a instalar) * 100	Gestión
Protección Civil	PCI26	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	NH001	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Protección Civil	Monitoreo de fenómenos ambientales que afecten a la ciudadanía.	Eventos	12	6	364	182	34554	34554	262,928.42	262,928.42	108,952.18	108,952.19	100,786.17	100,786.17	50.00	50.00	100.00	38.33	Porcentaje de fenómenos perturbadores	(Fenómenos perturbadores atendidos / Fenómenos perturbadores presentados) * 100	Gestión
Protección Civil	PCI26	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	NH001	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Protección Civil	Distribución de apoyos en especie para los damnificados de la cabecera municipal.	Apoyos	600	300	364	182	34554	34554	479,292.99	479,292.99	201,768.23	201,768.23	193,602.21	193,602.21	50.00	50.00	100.00	40.39	Porcentaje de apoyo para los damnificados en el municipio	(Número de damnificados apoyados / Total de damnificados) * 100	Gestión
Protección Civil	PCI26	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	NH001	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Protección Civil	Capacitaciones en materia de protección civil.	Capacitaciones	6	3	364	182	34554	34554	262,928.43	262,928.43	108,952.23	108,952.23	100,786.21	100,786.21	50.00	50.00	100.00	38.33	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección civil	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) * 100	Gestión

Revisó
[Firma]

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Elaboró
[Firma]
Periodo 2019-2021
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Autorizó
[Firma]
♦ PRESIDENCIA ♦
Periodo 2019-2021
Presidente Municipal
C.P. Serafin Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FÍSICO - EFICACIA	% AVANCE FÍSICO - EFICIENCIA	% AVANCE FÍSICO - CALIDAD	% AVANCE FÍSICO - ECONOMÍA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Protección Civil	PCI26	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	NH001	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Protección Civil	Supervisión de albergues y refugios temporales derivados de contingencias ambientales.	Visitas	24	12	364	182	3454	3454	462,928.44	465,415.84	311,439.64	311,439.64	303,273.62	303,273.62	50.00	50.00	100.00	65.51	Porcentaje de supervisión de albergues y refugios temporales	$(\text{Total de supervisión de albergues y refugios realizados} / \text{Total de supervisión de albergues y refugios programados}) * 100$	Gestión
Protección Civil	PCI26	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMUN	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	NH001	1 Gobierno	1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1 Protección Civil	Combate de incendios forestales en el municipio y sus comunidades.	Reportes	12	6	364	182	3454	3454	362,928.44	368,670.44	152,736.95	152,736.95	144,570.93	144,570.93	50.00	50.00	100.00	38.83	Porcentaje de prevención y combate de incendios	$(\text{Cursos de prevención y combate de incendios impartidos} / \text{Cursos de prevención y combate de incendios programados}) * 100$	Gestión
Oficialía Mayor	OFM27	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Actualización del número de empleados en el ayuntamiento.	Informes	12	6	364	182	225	225	258,831.43	258,831.43	121,515.96	121,515.96	111,733.74	111,733.74	50.00	50.00	100.00	43.17	Porcentaje de actualización de empleados	$(\text{Total de empleados que laboran en el ayuntamiento identificados} / \text{Total de empleados que laboran en el ayuntamiento por identificar}) * 100$	Gestión
Oficialía Mayor	OFM27	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Supervisión del reclutamiento personal.	Solicitudes	120	60	364	182	225	225	258,831.43	258,831.43	121,515.99	121,515.99	111,733.77	111,733.77	50.00	50.00	100.00	43.17	Porcentaje de supervisión en el reclutamiento de personal	$(\text{Total de supervisión de nuevo personal a seleccionar realizados} / \text{Total de supervisión de nuevo personal a seleccionar programadas}) * 100$	Gestión
Oficialía Mayor	OFM27	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Capacitación para el personal para elevar la calidad del trabajo del gobierno.	Capacitaciones	4	2	364	182	225	225	573,831.43	577,129.93	275,314.01	275,314.01	265,531.79	265,531.79	50.00	50.00	100.00	46.27	Porcentaje de capacitaciones implementadas al personal adscrito	$(\text{Total de capacitaciones al personal adscrito realizadas} / \text{Total de capacitaciones al personal adscrito por efectuar}) * 100$	Gestión
Oficialía Mayor	OFM27	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	M2101	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Dotación de material a las unidades administrativas que lo requieren, para el cumplimiento de sus funciones.	Solicitudes	24	12	364	182	225	225	666,831.43	666,767.53	367,378.37	367,378.37	357,596.15	357,596.15	50.00	50.00	100.00	43.67	Porcentaje de material otorgado a las áreas del ayuntamiento	$(\text{Caso de material entregado} / \text{Áreas del municipio}) * 100$	Gestión
Dirección De Desarrollo Social	DD528	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	S213176	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Campañas realizadas en temas de interés social.	Campañas	12	6	364	182	3454	3454	128,094.72	128,094.72	56,581.75	56,581.75	51,745.77	51,745.77	50.00	50.00	100.00	40.40	Porcentaje de campañas realizadas	$(\text{Número de campañas realizadas} / \text{Número de campañas programadas}) * 100$	Gestión

Revisó

 Titular de Instancia Técnica de Evaluación
 Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Periodo 2018-2021
 TESORERÍA
 Tesorero Municipal
 C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
 ♦ PRESIDENCIA ♦
 Periodo 2018-2021
 Presidente Municipal
 C.P. Serafín Hernández Landa

INDICADOR INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, REPORTE ANUAL DE EVALUACIONES REALIZADAS DE LOS FONDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS PERIODO:

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	REG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EJERCIDA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Desarrollo Social	DD528	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	S213176	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Gestión de apoyos económicos para beneficiarios de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.	Gestiones	120	60	364	182	17353	17353	129,094.72	129,094.72	56,581.74	56,581.74	51,745.76	51,745.76	50.00	50.00	100.00	40.08	Porcentaje de cumplimiento de la entrega de apoyos económicos	(Sumatoria de los apoyos económicos entregados / Total de apoyos económicos programados) * 100	Gestión
Dirección De Desarrollo Social	DD528	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	S213176	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Entrega de apoyos a adultos mayores.	Solicitudes	1200	600	364	182	2380	2380	128,094.72	128,094.72	56,581.75	56,581.75	51,745.77	51,745.77	50.00	50.00	100.00	40.40	Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores	(Número de apoyos entregados / Número de adultos beneficiados) * 100	Gestión
Dirección Del Adulto Mayor	DAM30	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de asistencia social integral	ENHK40	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Beneficiarios al programa de la tercera edad.	Solicitudes	1200	600	364	182	2380	2380	76,274.29	76,274.29	34,405.23	34,405.23	31,641.63	31,641.63	50.00	50.00	100.00	41.48	Porcentaje de beneficiarios al programa	(Número de beneficiarios / Número de personas adultas programadas) * 100	Gestión
Dirección Del Adulto Mayor	DAM30	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de asistencia social integral	ENHK40	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Formación de clubes de mujeres en estado de la tercera edad.	Grupos	1200	600	364	182	2380	2380	76,274.29	76,274.29	34,405.28	34,405.28	31,641.68	31,641.68	50.00	50.00	100.00	41.48	Porcentaje de clubes de adulto de tercera edad	(Número de clubes formados / Número de clubes programados) * 100	Gestión
Dirección Del Adulto Mayor	DAM30	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de asistencia social integral	ENHK40	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Actividades realizadas con la ciudadanía bajo el régimen de adulto mayor.	Actividades	12	6	364	182	2380	2380	79,274.30	80,865.29	35,996.29	35,996.29	33,232.68	33,232.68	50.00	50.00	100.00	41.92	Porcentaje de actividades realizadas por los adultos mayores	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100	Gestión
Casa Ame	AME31	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de guardería	EGYR7	2 Desarrollo Social	2.5. Protección Social	2.6.3 Familia e Hips	Control del registro de mujeres en estado de gestación adoptas en casa AME.	Solicitudes	1800	900	364	182	17353	17353	38,417.85	38,417.95	18,932.95	18,932.95	17,353.95	17,353.95	50.00	50.00	100.00	45.17	Porcentaje de registro de mujeres embarazadas en gestación en los alrededores del municipio	(Número de mujeres embarazadas / Número de mujeres embarazadas) * 100	Gestión
Casa Ame	AME31	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de guardería	EGYR7	2 Desarrollo Social	2.5. Protección Social	2.6.3 Familia e Hips	Apoyos para las mujeres embarazadas y puérperas.	Apoyos	1200	600	364	182	17353	17353	38,417.86	38,417.96	18,932.98	18,932.98	17,353.98	17,353.98	50.00	50.00	100.00	45.17	Porcentaje de apoyo a las mujeres embarazadas	(Número de apoyos brindados / Número de apoyos programados) * 100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
♦ PRESIDENCIA ♦

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEO	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION REGRICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE RES. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMICIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Casa Ame	AME31	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de guardería	EGYR7	2 Desarrollo Social	2.5. Protección Social	2.6.3 Familia e Hijos	Pláticas de información sobre el cuidado del bebé, masajes psicoprofáticos, lactancia materna, higiene, cuidados del bebé, tanz.	Pláticas	24	12	364	182	17353	17353	38,417.97	38,417.97	18,932.99	18,932.99	17,353.98	17,353.98	50.00	50.00	100.00	45.17	Porcentaje de información otorgada a las mujeres en gestación o en puerperio	(Número de pláticas realizadas/Número de pláticas programadas)*100	Gestión
Casa Ame	AME31	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de guardería	EGYR7	2 Desarrollo Social	2.5. Protección Social	2.6.3 Familia e Hijos	Traslado de mujeres a hospitales en urgencias.	Solicitudes	240	120	364	182	17353	17353	38,417.97	38,417.97	18,932.99	18,932.99	17,353.98	17,353.98	50.00	50.00	100.00	45.17	Porcentaje de mujeres trasladadas a hospitales	(Número de traslados realizados/Número de traslados programados)*100	Gestión
Casa Ame	AME31	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de guardería	EGYR7	2 Desarrollo Social	2.5. Protección Social	2.6.3 Familia e Hijos	Vehículos a disposición del traslado de la casa AME algún hospital.	Solicitudes	24	12	364	182	17353	17353	38,417.97	38,417.97	18,933.01	18,933.01	17,354.00	17,354.00	50.00	50.00	100.00	45.17	Porcentaje de vehículos de traslado de la casa ame	(Número de vehículos disponibles/Número de vehículos programados)*100	Gestión
Dirección De La Mujer	MUJ32	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social	PD002	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Atención psicológica y jurídica.	Informes	12	6	364	182	17353	17353	157,529.36	157,529.36	54,809.67	54,809.67	50,153.47	50,153.47	50.00	50.00	100.00	31.84	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas/ total de asesorías jurídicas programadas)*100	(Total de asesorías jurídicas otorgadas/ total de asesorías jurídicas programadas)*100	Gestión
Dirección De La Mujer	MUJ32	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social	PD002	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Campañas para combatir la violencia de género.	Campañas	12	6	364	182	17353	17353	157,529.37	157,529.37	54,809.66	54,809.66	50,153.46	50,153.46	50.00	50.00	100.00	31.84	Porcentaje de participación e talleres de equidad de género	(Número de mujeres violentadas/Número de mujeres en el municipio)*100	Estratégico
Dirección De La Mujer	MUJ32	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social	PD002	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Impartición de pláticas y conferencias sobre temas de violencia intrafamiliar.	Pláticas	24	12	364	182	17353	17353	158,529.37	158,529.37	55,757.66	55,757.66	51,101.46	51,101.46	50.00	50.00	100.00	32.23	Porcentaje de pláticas en temas de violencia intrafamiliar	(Número de pláticas realizadas/Número de pláticas programadas)*100	Estratégico
Dirección De La Mujer	MUJ32	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social	PD002	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Visitas domiciliarias a hogares e instituciones educativas.	Visitas	48	24	364	182	17353	17353	157,529.38	157,529.38	54,809.66	54,809.66	50,153.46	50,153.46	50.00	50.00	100.00	31.84	Porcentaje de visitas domiciliarias en instituciones educativas	(Número de visitas realizadas/Número de visitas programadas)*100	Estratégico

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo: 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.

♦ PRESIDENCIA ♦
Periodo: 2018-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEO	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCIÓN)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIÓN)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN INCORPORADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE FÍSICO - EFICACIA	% AVANCE FÍSICO - EFICIENCIA	% AVANCE FÍSICO - SALUD	% AVANCE FÍSICO - ECONOMÍA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De La Mujer	MUJ32	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social	P0002	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Cursos y talleres de empoderamiento a la mujer.	Cursos	12	6	364	182	17353	17353	157,529.38	162,674.48	58,954.79	58,954.79	55,298.58	55,298.59	50.00	50.00	100.00	35.10	Porcentaje de cursos para empoderar a la mujeres	(Cursos de empoderamiento otorgados/Cursos de empoderamiento programados)*100	Gestión
Dirección De Las Madres Solteras	MSO33	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	S121174	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Apoyos en beneficio a madres solteras.	Apoyos	2400	1200	364	182	8650	8650	167,574.81	167,574.81	83,147.01	83,147.01	75,754.10	75,754.10	50.00	50.00	100.00	45.21	Porcentaje de apoyos a madres solteras	(Apoyos económicos otorgados/Apoyos económicos programados)*100	Gestión
Dirección De Las Madres Solteras	MSO33	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	S121174	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Pláticas con apoyo de las áreas de salud y DIF mpal.	Pláticas	12	6	364	182	17353	17353	167,574.81	167,574.81	83,147.08	83,147.09	75,754.17	75,754.17	50.00	50.00	100.00	45.21	Porcentaje de pláticas en temas de salud	(Pláticas realizadas/Pláticas programadas)*100	Gestión
Dirección De Educación	EDU34	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Fortalecimiento de la Calidad Educativa	S312267	2 Desarrollo Social	2.5. Educación	2.5.1 Educación Básica	Solicitudes de beca de nivel básico.	Solicitudes	600	300	364	182	1860	1860	195,502.02	195,502.02	91,968.36	91,968.36	82,250.55	82,250.55	50.00	50.00	100.00	42.07	Porcentaje de validación de becas otorgadas en el municipio	(Solicitudes de becas validadas/Solicitudes de becas recibidas)*100	Gestión
Dirección De Educación	EDU34	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Fortalecimiento de la Calidad Educativa	S312267	2 Desarrollo Social	2.5. Educación	2.5.1 Educación Básica	Verificación de aulas de las escuelas de nivel básico del municipio.	Visitas	12	6	364	182	2300	2300	195,502.02	195,502.02	91,968.39	91,968.39	82,250.58	82,250.58	50.00	50.00	100.00	42.07	Porcentaje de Aulas educativas verificadas	(Aulas educativas verificadas/Aulas existentes en el municipio)*100	Gestión
Dirección De Educación	EDU34	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Fortalecimiento de la Calidad Educativa	S312267	2 Desarrollo Social	2.5. Educación	2.5.1 Educación Básica	Capacitaciones para el desarrollo académico del alumnado.	Pláticas	12	6	364	182	2300	2300	205,502.02	206,858.02	95,746.41	95,746.41	86,027.60	86,027.60	50.00	50.00	100.00	41.86	Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo del alumnado	(Capacitaciones realizadas/Alumnado que asistió a las capacitaciones)*100	Gestión
Dirección De Ecología	ECO35	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	GE005	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Campañas de reforestación en zonas del municipio.	Campañas	12	6	364	182	34544	34544	76,213.48	76,213.48	34,866.34	34,866.34	31,845.60	31,845.60	50.00	50.00	100.00	41.76	Porcentaje de campañas realizadas	(Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100	Gestión

Revisó

 Titular de Instancia Técnica de Evaluación
 Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
 Periodo 2018-2021
 TESORERÍA
 Tesorero Municipal
 C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL
 GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.
 PRESIDENCIA
 Periodo 2018-2021
 Presidente Municipal
 C.P. Serafín Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCIÓN)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIÓN)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE FÍSICO EFICACIA	% AVANCE FÍSICO EFICIENCIA	% AVANCE FÍSICO CALIDAD	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Ecología	ECO35	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	GE005	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Rescate de áreas verdes del municipio.	Solicitudes	24	12	364	182	34544	34544	76,213.48	76,213.48	34,866.34	34,866.34	31,845.59	31,845.59	50.00	50.00	100.00	41.78	Porcentaje de áreas verdes del municipio	(Áreas verdes rescatadas/Áreas verdes programadas para rescatar)*100	Gestión
Dirección De Ecología	ECO35	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	GE005	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Pláticas para fomentar el respeto al medio ambiente.	Pláticas	12	6	364	182	34544	34544	76,213.49	76,213.49	34,866.34	34,866.34	31,845.59	31,845.59	50.00	50.00	100.00	41.78	Porcentaje de pláticas realizadas para fomentar el respeto por el medio ambiente	(Número de pláticas realizadas/Número de pláticas programadas)*100	Gestión
Dirección De Ecología	ECO35	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	GE005	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Reclutamiento de personas voluntarias (guardabosques).	Solicitudes	180	90	364	182	34544	34544	76,213.49	76,213.49	34,866.35	34,866.35	31,845.60	31,845.60	50.00	50.00	100.00	41.78	Porcentaje de voluntarios reclutados	(Vigilantes reclutados/Vigilantes programados)*100	Gestión
Dirección De Ecología	ECO35	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	GE005	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	Llevar a cabo programas de limpieza en la cabecera municipal y localidades.	Programas	12	6	364	182	6200	6200	76,213.50	76,213.50	34,866.37	34,866.37	31,845.62	31,845.62	50.00	50.00	100.00	41.78	Porcentaje de programas de limpieza	(Programas de limpieza realizados/Programas de limpieza programados)*100	Gestión
Dirección De Salud Pública	SAL36	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Prevención y control de enfermedades	P31018	2 Desarrollo Social	2.3 Salud	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Consultas generales gratuitas a la población más vulnerable del municipio.	Consultas	12	6	364	182	7620	7620	722,084.56	757,915.57	507,841.55	507,841.55	498,905.54	498,905.54	50.00	50.00	100.00	69.09	Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles	(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)*100	Gestión
Dirección De Salud Pública	SAL36	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Prevención y control de enfermedades	P31018	2 Desarrollo Social	2.3 Salud	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Realización de pláticas de salud para prevenir enfermedades.	Pláticas	12	6	364	182	34544	34544	239,084.56	239,084.56	105,084.19	105,084.19	96,148.18	96,148.18	50.00	50.00	100.00	40.22	Porcentaje de jornadas de prevención de la salud	(Número de pláticas de prevención impartidas/Pláticas programadas)*100	Gestión
Dirección De Salud Pública	SAL36	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Prevención y control de enfermedades	P31018	2 Desarrollo Social	2.3 Salud	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Elaboración de carteles informativos y promocionales en materia de salud.	Informes	12	6	364	182	34544	34544	239,084.56	239,084.56	105,084.20	105,084.20	96,148.18	96,148.18	50.00	50.00	100.00	40.22	Porcentaje de carteles informativos para la salud	(Número de carteles realizados en materia de salud/Número promocionales entregados)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
Periodo 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GRO.
♦ PRESIDENCIA ♦
Periodo 2018-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafin Hernández Landa

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FÍSICO EFICACIA	% AVANCE FÍSICO EFICIENCIA	% AVANCE FÍSICO CALIDAD	% AVANCE FÍSICO ECONÓMICO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Desarrollo Rural	DDR37	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Programa de Fomento a la Agricultura	S312259	3 Desarrollo Económico	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3.2.1 Agropecuaria	Apoyo a productores con fertilizante.	Apoyos	1500	750	364	182	1000	1000	201,469.81	2,611,614.91	2,477,557.86	2,477,557.86	2,473,424.53	2,473,424.53	50.00	50.00	100.00	1227.69	Porcentaje de apoyo a fertilizante a productores/Apoys gestionados (x fertilizante)*100	Gestión	
Dirección De Desarrollo Rural	DDR37	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Programa de Fomento a la Agricultura	S312259	3 Desarrollo Económico	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3.2.1 Agropecuaria	Apoyo de herramientas, maquinaria para la producción agrícola del municipio.	Apoyos	19	9.5	364	182	1000	1000	200,468.81	200,468.81	67,412.79	67,412.79	63,279.46	63,279.46	50.00	50.00	100.00	31.57	Porcentaje de herramientas para producción agrícola entregada (Número de herramientas programadas)/Número de herramientas entregadas*100	Gestión	
Dirección De Desarrollo Rural	DDR37	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Programa de Fomento a la Agricultura	S312259	3 Desarrollo Económico	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3.2.1 Agropecuaria	Otorgamiento de apoyos en especie. (Ganado vovinos, porcinos y equinos) a ganaderos del municipio.	Apoyos	240	120	364	182	1000	1000	200,468.82	200,468.82	67,412.80	67,412.80	63,279.47	63,279.47	50.00	50.00	100.00	31.57	Porcentaje de animales otorgados a los ganaderos del municipio (Número de animales otorgados)/Número de animales programados*100	Gestión	
Dirección De Desarrollo Rural	DDR37	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Programa de Fomento a la Agricultura	S312259	3 Desarrollo Económico	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3.2.1 Agropecuaria	Construcción de bodegas y galerías para el sector ganadero.	Espacios	1	0.5	364	182	1000	1000	200,468.82	200,468.82	67,412.81	67,412.81	63,279.48	63,279.48	50.00	50.00	100.00	31.57	Porcentaje de bodegas construidas (Número de bodegas y galerías construidas)/Número de bodegas y galerías programadas*100	Gestión	
Dirección De Desarrollo Económico	DDE38	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales	FG0036	3 Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Trámite de licencias de establecimientos comerciales y apertura de locales.	Licencias	600	300	364	182	760	760	44,478.28	44,478.28	20,216.13	20,216.13	18,509.47	18,509.47	50.00	50.00	100.00	41.51	Porcentaje de licencias de apertura establecimiento comerciales (Número de licencias otorgadas)/Número de licencias programadas*100	Gestión	
Dirección De Desarrollo Económico	DDE38	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales	FG0036	3 Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Reuniones con locatarios del mercado centro y mercado nuevo.	Reuniones	12	6	364	182	320	320	44,478.29	44,478.29	20,216.10	20,216.10	18,509.44	18,509.44	50.00	50.00	100.00	41.51	Porcentaje de reuniones realizadas con locatarios (Número de reuniones realizadas)/Número de reuniones programadas*100	Gestión	
Dirección De Desarrollo Económico	DDE38	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales	FG0036	3 Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Asignación de espacios para la feria llevada a cabo en marzo anualente.	Solicitudes	2	1	364	182	760	760	44,478.29	44,478.29	20,216.10	20,216.10	18,509.44	18,509.44	50.00	50.00	100.00	41.51	Porcentaje de espacios asignados (Número de espacios asignados)/Número de espacios programados*100	Gestión	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2018-2021

Tesorero Municipal C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. PRESIDENCIA Periodo 2018-2021

Presidente Municipal C.P. Serafín Hernández Landa

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCIÓN)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIÓN)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	INVERSIÓN DEVENGADA	INVERSIÓN EJERCIDA	INVERSIÓN PAGADA	% AVANCE FÍS. EFICACIA	% AVANCE FÍS. EFICIENCIA	% AVANCE FÍS. CALIDAD	% AVANCE FÍS. ECONOMÍA	HOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección De Desarrollo Económico	DDE38	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales	FG0036	3 Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Inspección de comerciantes ambulantes que invaden la vía pública.	Visitas	48	24	364	182	760	760	44,479.30	44,479.30	20,216.13	20,216.13	18,509.46	18,509.46	50.00	50.00	100.00	41.61	Porcentaje de comerciantes que invaden la vía pública	(Número de inspecciones realizadas/Número de inspecciones programadas)*100	Gestión
Dirección De Desarrollo Económico	DDE38	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales	FG0036	3 Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Informe de cobros a comerciantes del tangus y mercados.	Informes	12	6	364	182	34544	34544	44,479.30	44,479.30	20,216.16	20,216.16	18,509.49	18,509.49	50.00	50.00	100.00	41.61	Porcentaje de cobros a los comerciantes del mercado	(Número de cobros realizados/Número de comerciantes en el tangus)*100	Gestión
Dirección De Servicios Públicos	SPU39	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MB001	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.1 Ordenación de Desechos	Recolección de basura en calles del municipio.	Servicios	48	24	364	182	7280	7280	1,891,303.93	1,921,395.93	844,106.56	844,106.56	795,591.48	795,591.48	50.00	50.00	100.00	42.07	Porcentaje de recolección de basura	(Toneladas de basura recolectada/Toneladas de basura programada)*100	Gestión
Dirección De Servicios Públicos	SPU39	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MB001	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.1 Ordenación de Desechos	Distribución de pipas de agua.	Servicios	72	36	364	182	3000	3000	1,320,303.93	1,320,303.93	574,767.97	574,767.97	526,282.89	526,282.89	50.00	50.00	100.00	30.86	Porcentaje de pipas distribuidas	(Número de pipas distribuidas/Número de pipas programadas)*100	Gestión
Dirección De Servicios Públicos	SPU39	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MB001	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.1 Ordenación de Desechos	Instalación de lámparas en la cabecera municipal y comunidades.	Solicitudes	12	6	364	182	15000	15000	1,525,303.94	1,525,303.94	628,172.45	628,172.45	579,657.37	579,657.37	50.00	50.00	100.00	38.00	Porcentaje de sustitución de lámparas de LED	(Lámparas instaladas/Total de lámparas de alumbrado público en el municipio)*100	Gestión
Dirección De Servicios Públicos	SPU39	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MB001	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.1 Ordenación de Desechos	Trámites de permisos de tomas de agua potable y drenaje.	Solicitudes	300	150	364	182	2860	2860	1,572,303.94	1,572,303.94	749,344.14	749,344.14	700,829.06	700,829.06	50.00	50.00	100.00	44.57	Porcentaje de permisos otorgados	(Número de permisos otorgados/Número de permisos solicitados)*100	Gestión

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIADORO CASTILLO, GRO.
Periodo: 2018-2021
TESORERÍA

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL GRAL. HELIADORO CASTILLO, GRO.
Autorizo
PRESIDENCIA
Periodo: 2018-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa

INDICADOR INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, REPORTE ANUAL DE EVALUACIONES REALIZADAS DE LOS FONDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS PERIODO:

PERIODO: 1ER SEMESTRE DE 2021

CLASIF. ADMINISTRATIVA	REG.	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLAVE PP	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. EJECUCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Mecánicos	MEC40	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MHKA1	1 Gobierno	1.8 Otros Servicios Generales	1.8.5 Otros	Servicios de los vehículos para determinar los daños o averías y/o estimar los costos de reparación.	Servicios	48	24	364	182	34544	34544	311,987.39	311,987.39	138,186.50	138,186.50	128,098.82	128,098.82	50.00	50.00	100.00	41.08	Porcentaje de servicios de vehículos	(Número de vehículos realizados / Número de servicios programados) * 100	Gestión
Mecánicos	MEC40	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	MHKA1	1 Gobierno	1.8 Otros Servicios Generales	1.8.5 Otros	Vehículos dañados o averiados, propiedad del H. Ayuntamiento.	Servicios	48	24	364	182	34544	34544	311,987.39	311,987.39	138,186.60	138,186.60	128,098.91	128,098.91	50.00	50.00	100.00	41.08	Porcentaje de vehículos dañados	(Número de vehículos reparados / Número de vehículos dañados) * 100	Gestión
												222,546,630.53	216,774,954.24	107,850,794.65	104,839,146.83	103,635,320.47	103,635,320.47													

PRINCIPALES HALLAZGOS

RECOMENDACIONES LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INTEGRAN ESTA MATRIZ DENTRO DEL RESUMEN NARRATIVO EN FIN, PROPOSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, CONTEMPLAN EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CONJUNTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, TAL ES EL CASO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL QUE CONTEMPLA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE, HACIENDO COMO LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL DERIVADAS DE LAS BUENAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

SE REQUIEREN CORRECCIONES MENORES EN ALGUNOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, PERO NO AFECTA LA ESENCIA PRINCIPAL CON LA QUE FUE CREADA LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, PARA QUE EXISTA UNA VALORACIÓN MÁS EQUILIBRADA DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL PROGRAMA, SE SUGIERE REDUCIR DE SIETE A TRES LOS INDICADORES POR ÁREA

Revisó

Titular de Instancia Técnica de Evaluación
Lic. Amayrani Guadalupe Guevara Castillo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO. Periodo 2019-2021

Elaboró
TESORERÍA
Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.

Autórizo
♦ PRESIDENCIA ♦
Periodo 2019-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa



HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO
2018 - 2021

CONCLUSIÓN



Al realizar las siguientes evaluaciones de los formatos de evaluación se encontró que tanto las obras, acciones y las diferentes actividades institucionales que se establecieron la MIR son relevantes y suficientes para el cumplimiento de la distribución del recurso que se le otorga al municipio para el gasto público.

Se recomienda continuar con apego al Programa Operativo 2021 para el logro y cumplimientos de los programas establecidos y obtener los resultados esperados, pero observando en todo momento a la población objetivo que se pretende seguir beneficiando, con seguimiento y al margen de las fechas establecidas para todas las obras, acciones y actividades.